

**DETERMINA N° 17 DEL 26/01/2015**

**OGGETTO:**

**PR-E-401-M - COD. CUP B88G13000010002 - Lavori: CIG 52064366E6**

**Lavori di sfalcio, decespugliamento, disboscamento e manutenzione sommità arginali delle arginature comprese nel 3° tronco di custodia del circondario idraulico di Parma**

**Programmazione 2013**

**APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE**

Amministrazione, Finanza, Controllo  
Monitoraggio Lavori

#### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02.08.2001;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i;

**VISTA** la delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17/02/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

**RICHIAMATO** l'incarico di responsabilità dirigenziale apicale denominato "Settore Amministrazione Finanza Controllo", conferito al sottoscritto con provvedimento del Direttore n. 1303/2013;

**RICORDATO** che con disposizione dirigenziale in data 11/01/2013 l'Ing. Massimo Valente è stato nominato responsabile del procedimento dei lavori descritti in oggetto, secondo la Direttiva n. 37300/2009;

**EVIDENZIATO** che i lavori in argomento erano stati inseriti nel programma triennale 2013-2015, elenco anno 2013, per l'importo di € 140.000,00, accantonato sul cap. 10700 al n. 100383/93;

**PRESO ATTO** che con Determina Dirigenziale n. 266 del 21/03/2013:

- è stato approvato dal Dirigente dell'Area Po Emiliano il progetto n. 1033 redatto in data 11/01/2013 dal progettista Geom. Ginetto Spocci dell'Ufficio Operativo di Parma, nell'importo complessivo lordo di € 140.000,00, relativo ai *lavori di sfalcio, decespugliamento, disboscamento e manutenzione sommità arginali delle arginature comprese nel 3° tronco di custodia del circondario idraulico di Parma*, e così suddiviso:

#### **A) Lavori**

Importo totale dei lavori soggetti a ribasso

€ 110.788,42



		340,00
	Sommano €	111.128,42
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Per rivalsa I.V.A. 21%	€	23.336,97
Incentivo progettazione	€	2.222,57
Assicurazione progettisti	€	201,71
Coordinamento sicurezza	€	3.000,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	110,33
	Sommano €	28.871,58
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	<b>€</b>	<b>140.000,00</b>

- è stato incaricato l'Ufficio Tecnico Dirigenziale della sub-area Emilia Occidentale di procedere all'affidamento dei lavori descritti in oggetto;

**ACQUISITA** la Determina Dirigenziale n. 718 del 19/07/2013 con la quale, come da verbale di procedura negoziata esperita in data 16/07/2013, è stata disposta da parte del Dirigente di sub-Area Emilia Occidentale, l'aggiudicazione definitiva non efficace a favore della società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. di Parma, con il ribasso offerto del 10,853% e, quindi, per il prezzo complessivo netto di € 98.794,55 – giusto verbale in pari data;

**PRESO ATTO** che con nota n. 24808 di prot. in data 29/08/2013, l'Ufficio Operativo di Parma ha comunicato di aver provveduto alle necessarie verifiche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con esito positivo;

**CONSIDERATO** che, con Determina Direttoriale n. 1005 in data 27/09/2013:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori descritti in oggetto alla società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. di Parma, ai sensi dell'art. 11, comma 8), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., giusta Determina Dirigenziale n. 718/13.
- è stato attestato che il quadro economico dei *lavori di sfalcio, decespugliamento, disboscamento e manutenzione sommità arginali delle arginature comprese nel 3° tronco di custodia del circondario idraulico di Parma*, è stato così riformulato dal Rup:

**A) Lavori**

lavori al netto di ribasso	€	98.764,55
Per oneri di sicurezza	€	340,00
Per rivalsa I.V.A. 21%	€	20.811,96
	Sommano €	119.916,51

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Incentivo progettazione	€	2.222,57
Assicurazione progettisti	€	201,71
Coordinamento sicurezza	€	3.000,00
Imprevisti ed eventuali opere complementari	€	5.000,00
	Sommano €	10.424,28

**Totale € 130.340,79**

- sono stati impegnati a carico del cap. 10700 del Bilancio di previsione 2013, a valere sull'accantonamento n. 100383/93:
  - € 119.916,51 per lavori, oneri ed IVA a favore della società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. - imp. n. 1320;
  - € 2.222,57 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO - imp. n. 1321;
  - € 201,71 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A. - imp. n. 1322;



- è stato ridotto, conseguentemente, l'accantonamento n. 100383/93 per € 9.659,21 mantenendo, per i lavori in argomento, la somma di € 8.000,00 di cui € 3.000,00 per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed € 5.000,00 per imprevisti ed eventuali opere complementari.
- è stata affidata al Dirigente dell'Area Idrografica Po Emiliano la gestione della somma complessivamente prevista nel quadro economico riformulato, compreso l'impegno di ulteriori somme previste nel quadro stesso;

**RICORDATO** che l'Ufficio Contratti ha liquidato, a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, l'importo di € 30,00 quale contributo spettante all'Autorità stessa ai sensi della L. n. 266 del 23/12/05;

**PRESO ATTO**, come da Determina Dirigenziale n. 215 in data 26/03/2014:

- nel corso dei lavori descritti in oggetto è emersa la necessità, nell'ambito dell'intervento stesso, di provvedere al ripristino della funzionalità idraulica dell'argine destro del Canale Fossaccia Scannabecco in comune di San Secondo mediante la chiusura di tane di tasso e di volpe, pericolose per la stabilità dell'argine stesso;
- su richiesta del Dirigente di sub-Area Po Emiliano, in data 19/02/2014, la società Bisi Costruzioni s.r.l. ha proposto, per il *ripristino funzionalità idraulica sull'argine destro del Canale Fossaccia Scannabecco, mediante chiusura tane di tasso*, il ribasso del 4,50% sull'importo di € 4.000,00 e, quindi, per l'importo netto di € **3.820,00** oltre IVA 22% - giusta Lettera di Affidamento n. 9063 di Prot. in data 27/03/2014;
- a seguito dell'intervenuto affidamento, il quadro economico di progetto, è stato riformulato, dal RUP nell'importo complessivo di € 130.340,79;
- è stato impegnato, a carico del Cap. 107001 del Bilancio di previsione 2014, a valere sull'accantonamento n. 100271/2, l'importo di € 4.660,40, a favore della società Bisi Costruzioni s.r.l. - imp. n. 467/14;

**CONSIDERATO** che, come da Determina Dirigenziale n. 1346 in data 04/12/2014:

- i carichi di lavoro del personale dipendente, impegnato in molteplici attività, non sono conciliabili con lo svolgimento dei delicati compiti connessi alla sicurezza nei cantieri, che richiedono grande assiduità di presidio;
- si è reso pertanto necessario affidare ad un professionista esterno, di comprovata esperienza e professionalità, l'incarico di Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori descritti in oggetto;
- a seguito di procedura negoziata, esperita in data 28/05/2014, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato affidato al Geom. Elena Nicandri per l'importo complessivo netto di €. 2.361,60 oltre CNPAIA 4% esente IVA;
- a seguito dell'intervenuto affidamento, il quadro economico di progetto, è stato riformulato dal RUP, nell'importo complessivo di € 130.340,79, così suddiviso:

**A) Lavori**

lavori al netto di ribasso	€	98.764,55
Per oneri di sicurezza	€	340,00
Per rivalsa I.V.A. 21%	€	20.811,96
Somma	€	119.916,51

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Incentivo progettazione	€	2.222,57
Assicurazione progettisti	€	201,71
Intervento chiusura tane	€	4.660,40
Coordinamento sicurezza	€	2.456,06
Imprevisti ed eventuali opere complementari	€	883,54
Somma	€	10.424,28

**Totale € 130.340,79**

- è stato impegnato, a carico del Cap. 107001 del Bilancio di previsione 2014, a valere sull'accantonamento n. 100271/2, € 2.456,06, favore del Geom. Elena Nicandri - imp. n. 2151/14;

**RICORDATO** che, sono stati autorizzati, a carico del cap. 107001 i seguenti pagamenti:

- € 56.730,00 - comprensivo di IVA al 22% - a favore della società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. quale l'unico s.a.l. – giusto mandato n. 5249 del 20/10/2014;
- € 4.660,40 comprensivo di IVA al 22% - a favore della società Bisi Costruzioni s.r.l. a saldo dell'esecuzione del *ripristino della funzionalità idraulica sull'argine destro del Canale Fossaccia Scannabecco, mediante chiusura tane di tasso* – giusto mandato n. 3259 in data 03/07/2014;
- € 2.456,06 comprensivo di CNPAIA 4% - a favore del Geom. Elena Nicandri a saldo delle prestazioni per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – giusto mandato n. 6750 in data 11/12/2014;

**ACQUISITI** in data 02/12/2014 gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 02/12/2014, dai quali risulta che la spesa occorsa per i lavori descritti in oggetto, assunti dalla società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l., ammonta a complessivi € 98.651,24, con un residuo credito a favore della società stessa pari ad € 52.151,24;

**RICEVUTI:**

- la fattura n. 49/2014 in data 02/12/2014, assunta a protocollo Aipo n. 36390 del 03/12/2014, emessa dalla società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. dell'importo di € 63.624,51, comprensiva di IVA al 22%, relativa alla rata di saldo dei lavori descritti in oggetto;
- il DURC, emesso in data 27/11/2014 con il quale è stata dichiarata la regolarità dei versamenti contributivi della società aggiudicataria;

**RITENUTO** che:

- occorre provvedere al pagamento conclusivo di che trattasi, per l'importo di € 63.624,51, comprensivo di IVA al 22%, quale rata di saldo dei lavori descritti in oggetto, a favore della società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l.;
- sussiste, a carico del cap. 107001 del bilancio di previsione 2015, la disponibilità al suindicato pagamento di € 63.624,51 di cui € 63.186,51 a valere sull'impegno n. 1320/13 ed € 438,00 a valere sull'impegno 1526/14 assunto per integrazione IVA;

**PRECISATO** che non si è reso necessario

- l'utilizzo dell'importo impegnato di € 201,71, a favore di AON S.p.A., per l'assicurazione progettisti, – imp. n. 1322/13;
- l'impegno della somma accantonata di € 883,54, inserita nel quadro economico per imprevisti ed eventuali opere complementari;

**DATO ATTO** che non risulta sospesa alcun'altra partita relativa all'intervento in oggetto, ad esclusione del compenso incentivante ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO**, pertanto, di poter considerare il presente provvedimento quale atto finale di ricognizione della spesa complessivamente sostenuta;

**CONSIDERATO** che il quadro economico dell'intervento descritto in oggetto, rimodulato dal RUP, è il seguente:

**A) Lavori**

lavori e oneri	€	98.651,24
Per rivalsa I.V.A. 22%	€	21.703,27

Sommano € 120.354,51

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€	30,00
Incentivo progettazione	€	2.222,57
Intervento chiusura tane	€	4.660,40
Coordinamento sicurezza	€	2.456,06
Sommano	€	<u>9.369,03</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b><u>129.723,54</u></b>

AI SENSI delle norme e del Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

- 1) Di attestare che il quadro economico dei lavori descritti in oggetto, rimodulato dal Rup, e così articolato:

##### A) Lavori

lavori e oneri	€	98.651,24
Per rivalsa I.V.A. 22%	€	21.703,27
Sommano	€	<u>120.354,51</u>

##### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€	30,00
Incentivo progettazione	€	2.222,57
Intervento chiusura tane	€	4.660,40
Coordinamento sicurezza	€	2.456,06
Sommano	€	<u>9.369,03</u>

**Totale € 129.723,54**

- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 02/12/2014 per l'importo di € 98.651,24 ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
- 3) Di liquidare la somma di € 63.624,51, comprensiva di IVA al 22%, quale rata di saldo dei lavori descritti in oggetto, a favore della società S.G.C. Sistemi Geocostruttivi s.r.l. di Parma, a carico del cap. 107001 del bilancio di previsione 2015 di cui € 63.186,51 a valere sull'impegno n. 1320/13 ed € 438,00 a valere sull'impegno 1526/14 assunto per integrazione IVA.
- 4) Di accertare, a carico del cap. 107001 del bilancio di previsione 2015, l'economia di € 201,71 per assicurazione progettisti, a valere sull'impegno n. 1322/13.
- 5) Di approvare, con il presente provvedimento, tutte le spese correlate al Quadro Economico sopra riportato.
- 6) Di potersi liquidare la somma relativa al compenso incentivante ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 secondo quanto previsto nella scheda di ripartizione prodotta dal Rup e con l'apposito visto del Dirigente d'Area, fino all'importo massimo di € 2.222,57, fatti salvi gli effetti della L. 114/2014, art. 13 e 13 bis.
- 7) Di trasmettere informativa sull'emanazione del presente atto per le rispettive competenze:
- Alla P.O. Ragioneria per emissione mandato di pagamento e raccordi con la contabilità economico-patrimoniale;
  - Alla P.O. Patrimonio per deposito fascicolo;
  - Alla P.O. Bilancio e programmazione economica per accertamento economie di cui al paragrafo 4);

- Al R.U.P. per la conclusione del procedimento;
- Alla P.O. Risorse Umane per incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per quanto disposto al paragrafo 6).

Romano Rasio




GB/CB/mg

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2015 - Cap. 107001

Impegno n. 1322/13 - € 201,71 – Mod. n. \_5\_

La P.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra Farina



Parma, 26/01/2015