

**DETERMINA DIRIGENZIALE n. 615 del 30/05/2023**

**OGGETTO:**MO-E-1384 – COD. OPERA 1401 - LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DISSESTO SCARPATA A FIUME IN SINISTRA IDRAULICA STANTI 149-150 FIUME PANARO - OCDPC 622/2019 – IV STRALCIO – DECRETO DEL PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 52 DEL 14.04.2022 – CODICE INTERVENTO 17422  
CUP B87H22000470001 – CIG LAVORI 934222257A  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 622/2019 IV STRALCIO

Cod. Opera: 1.401 CIG 934222257 – CUP B87H22000470001

**Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
  - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
  - il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
  - il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
  - la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
  - la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020", c.d. "legge europea";
  - il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all'art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con Deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 8 del 07.02.2023 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito al Dott. Ing. Gianluca Zanichelli l'incarico di Direttore Vicario dell'Agenzia a far data dal 08.02.2023;
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021 e la lettera di conferimento incarico in pari data con cui è stato conferito l'incarico Dirigenziale presso la “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota dell'11.07.2022 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento MO-E-1384 il Dott. Geol. Stefano Parodi;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 59 del 19.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi;
- la Determina Direttoriale n. 1585 del 30.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e approvazione del bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025;
- la Determina Dirigenziale n. 2 del 09.01.2023, avente ad oggetto “ACCERTAMENTI CONSEGUENTI AI FINANZIAMENTI ANNUALI DELLO STATO PER SPESE CONTINUATIVE IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 27/12/2002” sul capitolo 101850 del Bilancio 2023-2025 e con accertamenti 112, 113, 114, 115/2023, annualità 2023;
- la Determina Dirigenziale n. 502 del 02.05.2023 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni”;

**PRECISATO** che:

- per l'intervento in questione è stata chiesta la variazione di Programma annuale 2022 dei lavori e Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e rientra nella tipologia di Manutenzione Straordinaria relativo all'esercizio finanziario 2022 - cod. int. Amm.ne MO-2022-006 CUI L92116650349202200109;
- l'intervento in argomento dell'importo di € 250.000,00 è finanziato con OCDPC 622/19 IV Stralcio – Decreto RER 52 del 14.04.2022 (codice intervento 17422);

**PRESO ATTO** che:

- con Decreto n. 54 del 02.04.2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 co.1 OCDPC 622/2019, è stato approvato il primo stralcio del piano dei primi interventi di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019)”;
- con Decreto n. 135 del 02.07.2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 co.1 OCDPC 622/2019, è stato approvato il secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019)”;
- ai sensi degli artt. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 2012/2002 il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che “permette[...] alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile”, viene attivato “su richiesta di uno Stato membro [...] principalmente qualora si verifichi sul territorio di tale Stato una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni o di uno o più Stati”;
- con la Decisione di esecuzione del 9.09.2020 C(2020) 6272 final la Commissione europea ha concesso allo Stato italiano un contributo finanziario complessivo pari a € 211.707.982,00 finalizzato alle operazioni di emergenza e di recupero a seguito degli eventi meteorologici estremi di verificatisi nel mese di novembre 2019;
- con nota prot. n. PSN/0030272 del 22.05.2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha “indicato la quota di contributo spettante a ciascuna Regione sulla base della stima totale dei danni riportati nell'istanza di attivazione” del FSUE da parte dello Stato italiano riconoscendo, in particolare, alla Regione Emilia-Romagna, la somma pari a € 23.093.102,91;
- l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento (OCDPC) n. 807 del 9.11.2021 prevede che il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite alla Regione Emilia-Romagna a seguito della Decisione di esecuzione del 9/09/2020 C(2020) 6272 final della Commissione europea, pari a € 23.093.102,91, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento dello stato di emergenza;
- l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento (OCDPC) n. 822 del 4.01.2022 prevede che la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione competente al coordinamento delle attività finalizzate al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi in precedenza descritti;
- l'art. 1 comma 2 OCDPC 822/2022 prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in Rimodulazioni dei Piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della medesima Ordinanza;
- l'art. 1 comma 5 dell'OCDPC n. 822/2022 prevede che la contabilità speciale n. 6177 viene intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con durata fino al 14 novembre 2023;
- con Decreto n. 20 del 24.02.2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – terzo stralcio “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 che hanno colpito i territori della Regione Emilia Romagna (OCDPC 622 del 17.12.2019)” con il quale sono state apportate talune rimodulazioni ed integrazioni al primo e secondo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile nonché approvati 139 interventi gravanti sulla quota di contributo del FSUE concesso alla Regione Emilia- Romagna, pari a € 23.093.102,91;
- con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 814 del 9.12.2021 e n. 839 del 12.01.2022 sono state ripartite le risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1 comma 100 L. 178/2020 e successivamente incrementate dall'art. 17 co.2 D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L.

215/2021, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25 co. 2 lett. d) D.Lgs. 1/2018 ricadenti nelle contabilità speciali relative agli eventi alluvionali dell'anno 2019 assegnando alla Regione Emilia Romagna, rispettivamente, € 11.080.471,86 ed € 8.728.006,37 per un totale complessivo di € 19.808.478,23;

- con Decreto n. 52 del 14.04.2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, è stato approvato il Quarto Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile "Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 che hanno colpito i territori della Regione Emilia Romagna (OCDPC 622 del 17.12.2019) - Approvazione del quarto stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile" contenente la programmazione di n. 75 nuovi interventi riconducibili alla lett d) dell'art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 1/2018 per complessivi € 19.808.478;
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi, tra i quali rientra MO-E-1384 "Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 149-150 fiume Panaro" identificato con il codice intervento 17422 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00;
- l'articolo 1 comma 7 della OCDPC 622/2019 stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";
- i soggetti attuatori degli interventi pianificati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe di cui agli artt. 3 e 7 dell'OCDPC 622/2019 in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizioni di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati, autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 822 del 4 gennaio 2022 e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza (14.05.2022);
- ai sensi del paragrafo 3.4 "spese generali e tecniche" del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – quarto stralcio, gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 2 dell'articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono finanziabili per massimo dell'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate del predetto Piano;

#### **CONSIDERATO** che:

- l'intervento avente titolo "Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 149-150 fiume Panaro" (codice intervento 17422) è stato oggetto di variazione di programma ed è finanziato da OCDPC n. 622/2019 IV stralcio per € 250.000,00;
- le risorse finanziarie di cui all'Ordinanza sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 6177, intestata a "PRES. R. EM ROM O.622-19 822-22 acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna OCDPC N.622-2019 e OCDPC N. 822-2022" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, di Bologna;
- che le risorse per l'attuazione del lavoro MO-E-1384 ricadono in entrata sul capitolo 201070/2 e in uscita sul capitolo 201380/2;

**RICORDATO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 840 del 04.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo n. 392 redatto in data 26.07.2022, dai Progettisti Istr. Idr. Geom. Clemente Bottone e dagli Istr. Tecnici Polifunzionali Dott. Luca Scacchetti e Per. Agr. Luca Bologna dell'Ufficio Operativo di Modena, relativo ai “*Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 149-150 Fiume Panaro*”, identificato con il codice intervento 17422 e con un importo dello stanziamento pari a € 250.000,00, così suddiviso:

<b>LAVORI</b>		
Lavori	€	190.000,00
Oneri di sicurezza	€	4.750,00
<b>A Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>194.750,00</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
IVA (22%)	€	42.845,00
Assicurazione Progettisti	€	250,00
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€	3.116,00
Coordinatore della sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA)	€	5.126,28
Contributo ANAC	€	225,00
Spese per rilievi ed accertamenti	€	2.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	1.154,37
<b>B Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>55.216,65</b>
<b>TOTALE (A) + (B)</b>	<b>€</b>	<b>250.000,00</b>

- con Determina Dirigenziale n. 886 del 23.08.2022:
  - è stato aggiudicato il servizio di “Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva” del lavoro di cui in oggetto a favore del Geom. Mario Donati con sede in Viale D. Dallai 28 – 41012 Carpi (MO) P.IVA 01716210362 pec: mario.donati1@geopec, per l'importo complessivo pari ad € 5.126,28 di cui € 4.001,78 per il servizio, € 200,09 per oneri previdenziali al 5% ed € 924,41 per I.V.A. 22%, al netto del ribasso offerto del 1,60%;
  - sono stati accertati € 5.126,28 con acc. n. 1349/2022 cap. 201070/2;
  - sono stati impegnati € 5.126,28 con imp. n. 2644/2022 cap. n. 201380/2;
- con Determina Dirigenziale n. 914 del 5.09.2022 è stata aggiudicata definitivamente con efficacia sospesa l'esecuzione dei “Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica

stanti 149-150 fiume Panaro” a favore dell’Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in Via Ponticello n. 154 - 41055 Montese (Modena) CF/PI 02378870360 pec zaccaria@pec.zaccariacostruzioni.it, che ha presentato l’offerta con il ribasso del 16,04% e che rappresenta, stante l’esclusione delle offerte anomale, l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione per l’importo netto di € 164.274,00 di cui € 159.524,00 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 4.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determina Dirigenziale n. 1065 del 05.10.2022:
- è stata resa efficace l’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell’Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in Via Ponticello n. 154 - 41055 Montese (Modena) CF/PI 02378870360 pec zaccaria@pec.zaccariacostruzioni.it, che ha presentato l’offerta con il ribasso del 16,04% e che rappresenta, stante l’esclusione delle offerte anomale, l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione per l’importo netto di € 164.274,00 di cui € 159.524,00 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 4.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono stati accertati a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi previsti con OCDPC 622/2019 IV Stralcio– Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022 – contabilità speciale n. 6177 – e a favore del cap. 201070/2:
  - € 200.414,28 per lavori, oneri I.V.A. 22% - acc. n. 1309/2022;
  - € 3.116,00 per incentivo progettazione – acc. n. 1310/2022;
  - € 250,00 per assicurazione progettisti – acc. n. 1311/2022;
  - € 225,00 per contributo ANAC (solo accertare)- acc. n. 1312/2022;
- sono stati impegnati a carico del capitolo 201380/2:
  - € 200.414,28 per lavori, oneri I.V.A. 22% a favore dell’Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. – imp. n. 2537/2022;
  - € 3.116,00 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPo – imp. n. 2538/2022;
  - € 225,00 per assicurazione progettisti a favore di AON – imp. n. 2539/2022;
- è stato così rimodulato dal RUP il quadro economico dell’intervento in oggetto:

<b>LAVORI</b>		
<b>Lavori al netto del ribasso offerto Zaccaria Costruzioni s.r.l.</b>	€	€ 159.524,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 4.750,00
<b>A Totale lavori + Oneri</b>	€	<b>€ 164.274,00</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
IVA (22%)	€	€ 36.140,28
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	€ 3.116,00
Assicurazione Progettisti	€	€ 250,00
Contributo ANAC	€	225,00
Coordinatore della sicurezza in fase di prog. ed exec.	€	€ 5.126,28

(comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Geom. Mario Donati		
Spese per rilievi ed accertamenti	€	2.500,00
Imprevisti e arrotondamenti		€ 38.368,44
<b>B Totale somme a disposizione</b>	€	<b>€ 85.726,00</b>
<b>TOTALE (A) + (B)</b>	€	<b>250.000,00</b>

**RILEVATO** che:

- in fase di progettazione, in base ai rilievi e alle indagini preliminari effettuate, non erano emerse problematiche particolari, ad eccezione di quelle specificate nella relazione del progetto principale discendenti dall'erosione diffusa della bassa sponda;
- in corso d'opera, durante le operazioni di scavo, è emersa la necessità di impostare la fondazione ad una quota più bassa di quella preventivata, a causa del materiale poco consistente, e di bloccare lo scivolamento a fiume del materiale terroso per rendere stabile la parte superiore del corpo arginale;
- per tali problematiche si è reso necessario mutare l'orientamento progettuale iniziale sia accorciandolo per circa 30 cm, al fine di aumentare le dimensioni della berma di fondazione, sia cambiando le dimensioni del sasso di fondazione, in accordo con l'Impresa esecutrice e giusto verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 27.03.2023, al fine raggiungere la massima stabilità, come meglio descritto nella relazione allegata al presente atto;

**PRESO ATTO** che:

- al fine di aumentare lo scavo di fondazione e dell'altezza nonché di realizzare un tratto di difesa a monte dell'intervento principale è necessario implementare la fornitura di pietrame con un costo maggiore;
- per il completamento dei lavori in titolo, pertanto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre intensificare e/o ampliare alcune lavorazioni già comprese nel contratto;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di una variante progettuale;
- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in quanto conseguenti ad eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, impreveduti ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice nella fase progettuale e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo 106;

**EVIDENZIATO** quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale (e quindi al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 16,04%) di € 26.279,48 per soli lavori, mentre gli oneri di sicurezza sono rimasti invariati in quanto ritenuti congrui per la comparazione delle quantità lavorative in più e in meno, pari al 16,00% dell'importo contrattuale originario;

**ESAMINATA** la perizia di variante n. 401 del 19.04.2023 redatta dai Progettisti Istr. Idr. Geom. Clemente Bottone e Funz. Tecn. Dott. Luca Scacchetti dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 26.279,48 oltre IVA che trova copertura finanziaria utilizzando parte della voce "Imprevisti ed arrotondamenti" del quadro economico del lavoro;

**CONSTATATO** che:

- con la predetta perizia sono state individuate sia variazioni dei lavori principali sia nuove lavorazioni non previste, come meglio dettagliate nella relazione descrittiva di variante;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dell'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Ponticello n. 154 - 41055 Montese (Modena) CF/PI 02378870360, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n. 492 del 03.11.2022 nonché, ai sensi dell'art. 14 co. 5 lett. d) e art. 22 co.5 D.M. 7 marzo 2018 n.49, con 11 nuovi prezzi di cui 8 dedotti dal prezzario AIPO-edizione 2022 e n. 3 dall'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna anno 2023, senza una maggiorazione di tempo;

**RILEVATO** che la predetta perizia si compone dei seguenti allegati:

- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Schema di atto di sottomissione;

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

**DATO ATTO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n. 401 del 19.04.2023, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa di maggiori € 32.561,77 così suddivisi:

- 26.279,48 per lavori variante;
- € 5.781,49 per I.V.A. variante;
- € 500,80 per incentivo variante;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. al fine di rendere efficace l'aggiudicazione;

**SENTITO** il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell'esercizio finanziario dell'anno 2023;

**ATTESO** che per far fronte all'impegno di spesa di € 32.060,97 per lavori variante ed IVA ed € 500,80 per incentivo si utilizza parte della voce "Imprevisti e arrotondamenti" il quadro economico viene così rimodulato dal RUP:

<b>LAVORI</b>		
Lavori al netto del ribasso offerto Zaccaria Costruzioni s.r.l.	€	€ 159.524,00
<b>Lavori variante al netto del ribasso Zaccaria Costruzioni s.r.l.</b>	€	<b>26.279,48</b>



Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 4.750,00
<b>A Totale lavori + Oneri</b>	€	<b>€ 190.553,48</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
IVA (22%)	€	€ 36.140,28
<b>IVA 22% Lavori variante</b>	€	<b>5.781,49</b>
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	€ 3.116,00
<b>Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per lavori variante</b>	€	<b>500,80</b>
Assicurazione Progettisti	€	€ 250,00
Contributo ANAC	€	225,00
Coordinatore della sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Geom. Mario Donati	€	€ 5.126,28
Spese per rilievi ed accertamenti	€	2.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	5.806,67
<b>B Totale somme a disposizione</b>	€	<b>€ 59.446,52</b>
<b>TOTALE (A) + (B)</b>	€	<b>250.000,00</b>

**RITENUTO** che, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi previsti con OCDPC 622/2019 IV Stralcio- Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022:

- occorre accertare a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - contabilità speciale n. 6177 – e a favore del cap. 201070/2 delle entrate del bilancio di previsione 2023 l'importo complessivo di € 32.561,77 così suddiviso:
  - € 32.060,97 per lavori variante ed I.V.A. 22%;
  - € 500,80 per incentivo progettazione;
- occorre assumere, a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2023, l'impegno complessivo di € 32.561,77 così suddiviso:
  - € 32.060,97 per lavori, oneri I.V.A. 22% a favore dell'Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l.;
  - € 500,80 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO;

**DATO ATTO**, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, a valere sui fondi

previsti con OCDPC 622/2019 IV Stralcio – Decreto del Presidente Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022, che:

- sono stati complessivamente accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 241.693,33 (compreso € 225,00 per ANAC) sul Capitolo 201070/2;
- sono stati complessivamente impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 241.468,33 sul Capitolo 201380/2;

**DATO ATTO** che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

**VISTA** la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della Direzione Tecnica competente;

**AI SENSI** delle norme e del Regolamento di contabilità

### DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante n. 401 del 19.04.2023 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 26.279,48 per soli lavori oltre IVA al 22%;
2. di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva all'Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l. con sede in Via Ponticello n. 154 - 41055 Montese (Modena) C.F./P.IVA 02378870360, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale Rep. n. 492 del 03.11.2022 nonché, ai sensi dell'art. 14 co. 5 lett. d) e art. 22 co.5 D.M. 7 marzo 2018 n.49, con 11 nuovi prezzi di cui 8 dedotti dal prezzario AIPO-edizione 2022 e n. 3 dall'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna anno 2023, senza una maggiorazione di tempo;
3. di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
4. di approvare il quadro economico dell'intervento relativo a "*Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume in sinistra idraulica stanti 149-150 fiume Panaro*" MO-E-1384 identificato con il codice intervento 17422 così come rimodulato dal RUP:

<b>LAVORI</b>		
Lavori al netto del ribasso offerto Zaccaria Costruzioni s.r.l.	€	€ 159.524,00
<b>Lavori variante al netto del ribasso Zaccaria Costruzioni</b>	<b>€</b>	<b>26.279,48</b>

<b>s.r.l.</b>		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	€ 4.750,00
<b>A Totale lavori + Oneri</b>	€	<b>€ 190.553,48</b>
<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>		
IVA (22%)	€	€ 36.140,28
<b>IVA 22% Lavori variante</b>	€	<b>5.781,49</b>
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	€ 3.116,00
<b>Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 per lavori variante</b>	€	<b>500,80</b>
Assicurazione Progettisti	€	€ 250,00
Contributo ANAC	€	225,00
Coordinatore della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Geom. Mario Donati	€	€ 5.126,28
Spese per rilievi ed accertamenti	€	2.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	5.806,67
<b>B Totale somme a disposizione</b>	€	<b>€ 59.446,52</b>
<b>TOTALE (A) + (B)</b>	€	<b>250.000,00</b>

5. di accertare, a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato - cod. deb. 102198 - a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 622/19 IV Stralcio (Decreto n. 52 del 14/04/2022) l'importo di € 32.060,97 per lavori variante ed IVA al 22% imputandolo all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2023	2024	2025
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

6. di accertare, a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato - cod. deb. 102198 - a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 622/19 IV Stralcio (Decreto n. 52 del 14/04/2022) l'importo di 500,80 per incentivo lavori variante imputandolo all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
		2023	2024	2025
201070/2	E.4.02.01.02.001	X		

7. di impegnare, a favore dell'Impresa Zaccaria Costruzioni s.r.l.- cod ben. 2264- CIG 934222257A - la somma di € € 32.060,97 per lavori variante ed IVA al 22% imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2023	2024	2025
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

8. di impegnare, a favore dei dipendenti AIPo - cod ben. 129 – la somma di € 500,80 per incentivo lavori variante imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo/ Art.	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2023	2024	2025
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

9. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, con le modalità previste dall'OCDPC n. 622/19 IV Stralcio (Decreto 52 del 14/04/2022) – C.S. 6177 intestata a “PRES. R. EM ROM O.622-19 822-22 acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna OCDPC N.622-2019 e OCDPC N. 822-2022” ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, di Bologna;

10. di allegare la relazione della perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione firmato;

11. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

12. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

### DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna  
orientale)

Firmato digitalmente da Massimo Valente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01\_Relazione.pdf
2. 05\_Schema\_Atto\_di\_Sottomissione.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento