

DETERMINA N° 57 DEL 09/02/2016

OGGETTO:

OGGETTO: (FE-E-24 PI) - CUP: B74H15000770002 - CIG: 639057989D

**Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di sponde franate ed instabili in tratte saltuarie,
tra gli stanti 19 e 20, in destra idraulica del fiume Po in località Ravalle - Comune di
Ferrara - PTI_FE_1**

Perizia di variante e suppletiva (con aumento della spesa complessiva)

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale
Ufficio Operativo di Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D. Leg.vo n. 112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'AIPO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17/2/2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015, per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

RICHIAMATI altresì:

- la Delibera n. 31 del 18/12/2014 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato il bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

CONSIDERATO che è stata rilevata la presenza di un movimento franoso in destra idraulica del fiume Po;

VISTO il verbale di somma urgenza dell'01 settembre 2015, redatto dal Geom. Paolo Pellegrino dell'Ufficio Operativo di Ferrara e vistato dal Dott. Ing. Ivano Galvani, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell' art. 176) del DPR 207/2010;

RICORDATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto sono state affidate al Geom. Gianni Bonetti;

CONSIDERATO che è stato autorizzato l'intervento di cui sopra dal Direttore, in data 07/09/2015 per la cifra di € 161.000,00 a valere sul Capitolo 107011 n. accantonamento 100387/19;

ATTESO che a seguito di procedura negoziata esperita in data 21/09/2015, si è provveduto ad aggiudicare i lavori in argomento all'impresa FINOTTI Alberto con sede in Via Vallesella, 4 – 45019 Taglio di Po con un ribasso dell'11,10% e quindi per l'importo complessivo di € 116.641,79;

RICHIAMATA:

- la Determina direttoriale n. 1311 del 27/10/2015 con la quale:
 - è stata approvata la perizia n. 9 redatta in data 09/10/2015 dal progettista Geom. Paolo Pellegrino
- la Determina direttoriale n. 1551 del 04/12/2015 con la quale:
 - è stato approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	89.981,94
Importo costo del personale	€	25.689,88
Oneri di sicurezza	€	969,97
Sommano	€	<u>116.641,79</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	25.661,19
Incentivo progettazione	€	1.918,15
ANAC	€	30,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio D.L.	€	2.500,00
Arrotondamento	€	6.400,00
Sommano	€	<u>36.509,34</u>
TOTALE	€	153.151,13

- sono stati assunti a carico del cap. 107011 del Bilancio di previsione 2015 e 2016 i seguenti impegni di spesa:

ANNO 2015

- € 128.072,68 cod. benef. 5327 – Imp. 3377.

ANNO 2016

- € 14.230,30 cod. benef. 5327 – Imp. 353;
- € 1.918,15 cod. benef. 129 – Imp. 354 (per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO);

VISTA la nota n. 2351 del 01/02/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento Geom. Gianni Bonetti chiede l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa al fine di poter completare i lavori in oggetto indicati in quanto durante l'avanzamento dei lavori si è riscontrata una progressiva instabilità della sponda parzialmente ricostruita oltre alla necessità di estendere i lavori verso monte e verso valle.

VISTA l'autorizzazione del Direttore, in data 02/02/2016 a redigere una perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa.

ESAMINATA la perizia n. 2 redatta in data 04/02/2016 dall'Ufficio Operativo di Ferrara relativa ai lavori di somma urgenza descritti in oggetto, dell'importo complessivo di € **214.400,00** suddiviso secondo il seguente quadro economico:

PRESO ATTO:

- che in corso d'opera si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1.c) dell'art. 132) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con un incremento dell'importo contrattuale di € 54.128,28;
- che i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO), già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 45 naturali e consecutivi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 02 del 04/02/2016, redatta dall'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo di € 214.400,00 così rimodulato:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	136.399,42
Importo costo del personale	€	33.400,68
Oneri di sicurezza	€	969,97
Sommano	€	<u>170.770,07</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per rivalsa I.V.A. 22%	€	37.569,42
Incentivo progettazione	€	2.817,01
ANAC	€	225,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio D.L.	€	3.000,00
Arrotondamento	€	18,50
Sommano	€	<u>43.629,93</u>
TOTALE	€	214.400,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera C);

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per consentire una corretta prosecuzione delle opere di che trattasi, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa complessiva di € 61.248,86, di cui € 54.128,28 per incremento lavori ed oneri ed € 11.908,22 per incremento I.V.A., € 898,86 per incremento incentivo, € 195,00 per incremento ANAC, € 500,00 per incremento rilievi ed assistenza all'Ufficio di D. L;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di € **214.400,00** secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori

lavori al netto di ribasso	€	136.399,42
Importo costo del personale	€	33.400,68
Oneri di sicurezza	€	969,97
Sommano	€	<u>170.770,07</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione


Per rivalsa I.V.A. 22%	€	37.569,42
Incentivo progettazione	€	2.817,01
ANAC	€	225,00
Rilievi ed assistenza all'Ufficio D.L.	€	3.000,00
Arrotondamento	€	18,50
Sommano	€	<u>43.629,93</u>
TOTALE	€	214.400,00

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 54.128,28 a favore dell'Impresa Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO), agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con un aumento di gg. 20 naturali e consecutivi;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;

- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa Finotti Alberto Srl di Taglio di Po (RO), nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IG/RA

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Galvani



Il presente provvedimento è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla direzione – Ufficio O.C.R.E. e uno conservato agli atti d'Ufficio.

Parma, 09/02/2016