

Mod'



DETERMINA N° 1129 DEL 17/10/2016

OGGETTO:

MO-E-1327 Ord. Reg.le n.5/2014 CUP:B64H14001490002

CIG:6409294CB7

Lavori urgenti per la ripresa di diverse frane in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 61-64 in Comune di Bomporto.

APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Leg.vo n.112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATI:

-l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 DICEMBRE 2015 per il periodo 1gennaio-31 dicembre2016;
-la Delibera n.32 del 18.12.2015 con la quale il Comitato d'Indirizzo dell'AIPO ha approvato il Bilancio di previsione 2016, il Bilancio pluriennale 2016-2018 e il programma triennale 2016/2018 delle opere pubbliche;

VISTI :

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.05.2013;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 5 del 08/07/2014 concernente l'elenco degli "Interventi urgenti relativi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli interventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014-Secondo stralcio;

CONSIDERATO che:

- l'intervento in argomento è stato indicato nei suddetti elenchi, identificato con il Codice Intervento 10972;

-al suo finanziamento può quindi provvedersi con le risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Presidente della Regione Emilia Romagna ex D.L. 74-2012, convertito con modificazioni della legge n.122/2012;

- che i lavori in argomento ricadono sul Capitolo 201360 del bilancio di previsione 2016/2018;

DATO ATTO che con O.d.S. in data 09/12/2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento l'Ing. Mirella Vergnani;

CONSIDERATO che:

-a seguito di procedura negoziata esperita, ai sensi dell'art. 57, comma 6, in data 25/11/2015, i lavori descritti in oggetto sono stati aggiudicati dal Dirigente d'Area Po Emiliano, alla società NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c. con il ribasso offerto del 32,14% sull'importo di € 488.058,05 e, quindi, per un importo netto lavori pari ad € 331.162,02 oltre ad € 97.114,21 per costi mano d'opera ed € 5.047,84 per oneri di sicurezza;

-con Determina n. 284 del 31/03/2016 sono stati assunti a carico del cap. 201360 previsione 2016:

- a) € 528.655,37 per lavori, manodopera, oneri ed IVA a favore della società NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c. IMP.N.901;
- b) € 500,00 per assicurazione progettisti a favore di AON S.p.A. IMP.N. 731;
- c) € 11.804,40 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO IMP. N. 732;

PRESO ATTO che prima di procedere con la consegna definitiva dei lavori, con verbale di consegna parziale datato 03.02.2016 è stata disposta l'esecuzione e la restituzione del rilievo e delle sezioni trasversali e piano quotato dello stato di fatto. La restituzione del rilievo ha consentito di definire in modo più puntuale lo stato di fatto e quindi di rimodulare il computo di progetto.

Sono pertanto state rimodulate le quantità relative al movimento terra e ridefinite le sezioni di progetto. Prima della consegna dei lavori, il tratto di argine ricadente nell'area dell'intervento è stato oggetto di sfalcio nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria. Tale circostanza ha consentito di osservare uno smottamento in corrispondenza del tratto arginale subito a monte della rampa per circa 50 m.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.132 c.1 lett.C) del D.Lgs 163/2006 con un incremento dell'importo contrattuale di € 49.564,82 I maggiori lavori saranno eseguiti dalla Società NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c. già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con 3 nuovi prezzi, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 272 del 15/09/2016, redatta dall'Ing. Monica Larocca dell'AIPO di Parma e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 800.000,00 così rimodulato:

A) Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	369.486,72
Oneri per la manodopera	€	108.354,34
Oneri di sicurezza	€	5.047,84
	sommano	<u>482.888,90</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22%	€	106.235,56
Incentivo progettazione	€	13.158,84
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	7.048,00
Pulizia area d'intervento compreso incremento per coordinamento	€	47.290,24

sicurezza		
Autorità Nazionale Anti Corruzione	€	225,00
Assicurazione progettisti per lavori	€	500,00
Imprevisti ed eventuali opere complementari	€	142.653,46
sommano	€	<u>317.111,11</u>
Totale	€	<u>800.000,00</u>

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 60.469,09 di cui € 38.324,70 per lavori, € 11.240,13 per incidenza mano d'opera, ed € 10.904,26 per I.V.A., attingendo dalle somme "per imprevisti ed arrotondamenti" come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 201360 del bilancio di previsione 2016:

- IMP. N. 901 di € 60.469,09 per maggiori lavori, oneri ed IVA a favore della Ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c.
- IMP. N. 732 di € 1.354,44 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO.

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 800.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

B) Lavori

lavori soggetti a ribasso	€	369.486,72
Oneri per la manodopera	€	108.354,34
Oneri di sicurezza	€	5.047,84
sommano		<u>482.888,90</u>

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22%	€	106.235,56
Incentivo progettazione	€	13.158,84
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	7.048,00
Pulizia area d'intervento compreso incremento per coordinamento	€	47.290,24
sicurezza		
Autorità Nazionale Anti Corruzione	€	225,00
Assicurazione progettisti per lavori	€	500,00
Imprevisti ed eventuali opere complementari	€	142.653,46
sommano	€	<u>317.111,11</u>
Totale	€	<u>800.000,00</u>

2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 49.564,82 a favore della Ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c. agli stessi patti, condizioni del contratto principale, con 3 nuovi prezzi;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;

- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi, alla Cooperativa BATEA s.c., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) di integrare a carico del Cap.201360 del Bilancio di previsione 2016, i seguenti impegni:
-IMP. N.901 di € 60.469,09 per maggiori lavori, oneri ed IVA a favore della Ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI RENZO s.n.c.
- IMP. N. 732 di € 1.354,44 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO
- 6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

Il Dirigente
Ing. Ivano Galvani
Firmato digitalmente

IG/RA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

CAP. 201360 -BILANCIO 2016- PCF U.2.02.03.99.000
€ 60.469,09 cod. ben. 100076 Imp. n. 901
€ 1.354,44 cod. ben. 129 Imp. n. 732

La P.O. Bilancio e Programmazione Economica:
Dott.ssa Alessandra Farina
Firmato digitalmente

- NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO s.n.c.
 - C.F. e P.I.: : 01826410340
 - Importo € 60.469,09
 - Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento Diretto
 - Numero dei partecipanti/invitati:
 - Tempo previsto per l'esecuzione: 150 gg
 - Responsabile del Procedimento: Ing. Mirella Vergnani
 - Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani
- Il Responsabile del Procedimento

Parma, 17/10/2016

