

DETERMINA N° 528 DEL 24/05/2016

OGGETTO:

MO-E-1332- Ord.Reg.le n.11/2015 CUP: B14H14001040002 CIG:638415428B
Lavori urgenti per la ripresa di frana in destra del fiume Panaro tra gli stanti 19 e 20 in
comune di Castelfranco Emilia.
LAVORI DI COMPLETAMENTO
APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Leg.vo n.112/98;

l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;

il D.P.C.M. del 27/12/2002;

il D.Leg.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015 ,per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto fa parte dell'elenco - allegato n. 1- dell'Ordinanza n. 11 del 02/09/2015 "Modifiche all'allegato 1 dell'Ordinanza n.5 dell'8.07.2014" del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato (C.I. 12007) per un importo di € 200.000,00;

VISTO il verbale di somma urgenza del 03/09/2015, redatto dal Progettista Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell' art. 176) del DPR 207/2010;

ATTESO che, a seguito di procedura negoziata in data 11.09.2015, si è provveduto ad aggiudicare i lavori in argomento all'Impresa PADANA SCAVISRL di S.Felice sul Panaro (Modena) con il ribasso del 14,55%, per l'importo netto di € 109.359,03 a cui vengono aggiunti l'importo per la mano d'opera pari ad € 31.995,04 ed € 700,50 per oneri di sicurezza ;

CONSIDERATO che:

- con Determina n. 1322 del 30/10/2015 è stata approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato dal RUP:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	109.359,03
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	31.995,04
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	700,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	142.054,57
I.V.A 22%	€	31.252,01
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€	2.410,14
Assicurazione progettisti	€	250,00
Contributo A.V.C.P.	€	30,00
Imprevisti ed arr.	€	24.003,28
IMPORTO SOMME A DISP.	€	57.945,43
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

DATO ATTO che:

- con O.d.S. in data 09.12.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento l'Ing. Federica Pellegrini;

-con Determina n. 1619 del 18/12/2015 sono stati assunti a carico del cap. 201360 del Bilancio di previsione 2015 e 2016, i seguenti impegni di spesa:

ANNO 2015:

- € 172.440,05 per lavori, oneri ed IVA a favore della PADANA SCAVI. IMP.N.3773

- € 250,00 per assicurazione progettisti IMP.N.3774

ANNO 2016:

- € 866,53 per lavori, oneri ed IVA a favore della PADANA SCAVI IMP.N.396

- € 2.410,14 per incentivo progettazione a favore dei dipendenti AIPO – IMP N.398

PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori è stata ravvisata la necessità di effettuare delle lavorazioni aggiuntive, per migliorare la funzionalità e la sicurezza dell'opera, in particolare sotto l'aspetto idraulico, mediante l'estensione della difesa spondale in massi anche nella porzione più alta della scarpata (seconda banca);

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.132 c.1 lett.C) del D.Lgs 163/2010 con un incremento dell'importo contrattuale di € 19.353,86. I maggiori lavori saranno eseguiti dalla Società PADANA SCAVI. SRL già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, nonché con lo stesso tempo utile, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 253 del 19/10/2015, redatta dal Geom. Maurizio Cortza dell'Ufficio Operativo di Modena e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 200.000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	124.332,20
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	36.375,73
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	700,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	161.408,43
I.V.A 22%	€	35.509,85
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€	2.738,69
Assicurazione progettisti	€	250,00
Contributo A.V.C.P.	€	30,00
Imprevisti ed arr.	€	63,03
IMPORTO SOMME A DISP.	€	38.591,57
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 23.611,70, di cui € 14.973,18 per lavori, € 4.380,68 per incidenza mano d'opera ed € 4.257,84 per I.V.A., attingendo dalle somme a disposizione come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap.201360 del bilancio di previsione 2016:

Imp.n. 396/2016 per € 23.611,70 per lavori, oneri ed IVA a favore della PADANA SCAVI SRL

Imp.n. 398/2016 per € 328,55 per incentivo alla progettazione

AI SENSI delle norme e del regolamento di contabilità

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 200.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso	€	124.332,20
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	36.375,73
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	700,50
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	161.408,43
I.V.A 22%	€	35.509,85
Incentivo progettazione, D.L. etc.	€	2.738,69
Assicurazione progettisti	€	250,00
Contributo A.V.C.P.	€	30,00
Imprevisti ed arr.	€	63,03
IMPORTO SOMME A DISP.	€	38.591,57
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 19.353,86 a favore della PADANA SCAVI SRL, agli stessi prezzi, patti e condizioni nonchè con lo stesso tempo utile del contratto principale;

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;

4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi alla PADANA SCAVI SRL nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;

5) di integrare i seguenti impegni a carico del Cap.201360 del bilancio di previsione 2016:


BILANCIO 2016:

Imp.n. 396/2016 per € 23.611,70 per lavori, oneri ed IVA a favore della PADANA SCAVI SRL

Imp.n. 398/2016 per € 328,55 per incentivo alla progettazione

6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

Il Dirigente

Ing. Ivano Galvani


IG/RA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

CAP. 201360 -BILANCIO 2016-

BILANCIO 2016

€ 23.611,70	cod. ben.	1895	Imp. n.	396
€ 328,55	cod. ben.	129	Imp. n.	398

La P.O. Bilancio e Programmazione Economica: Dott.ssa Alessandra Farina


a) PADANA SCAVI SRL

-C.F. e P.I.: 00617010368

-Importo :€ 19.353,86

-Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento diretto

- Elenco dei partecipanti o, nel caso di procedura di gara a invito, elenco dei soggetti invitati: 1

- Tempo previsto per l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura/incarico: gg come da progetto principale

- Responsabile del Procedimento : Ing. Federica Galvani

- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani

Il Responsabile del Procedimento

Il presente provvedimento viene consegnato alla Direzione- Ufficio O.C.R.E tramite il sistema "DOQUI"

IG/RA

Parma, 24/05/2016