

DETERMINA N° 928 DEL 31/08/2016

OGGETTO:

(MO-E-1337/A) - CUP: B24H14001250002 - CIG: 6420452499

Lavori urgenti per il ripristino di difesa esistente parzialmente franata, in destra del fiume Panaro tra gli stanti 98 e 100, in località Casa Delfini - PTI_MO_2 - Comune di Ravarino.

COMPLETAMENTO

APPROVAZIONE ED IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Aree Idrografiche
Area Po Emiliano
Sub-Area Emilia Orientale
Ufficio Operativo di Ferrara

IL DIRIGENTE

VISTI:

il D.Leg.vo n.112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'A.I.PO del 02/08/2001;
il D.P.C.M. del 27/12/2002;
il D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 8 in data 17.02.2014 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATO l'incarico di responsabilità dirigenziale ad interim di tipologia "Apicale" denominato "Settore Area Po Emiliana", conferito al sottoscritto con lettera prot. n. 38280 del 29 dicembre 2015 ,per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che:

- l'intervento in oggetto fa parte dell'elenco - allegato n. 1- dell'Ordinanza n. 11 del 02 /09/2015 "Modifiche all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 5 dell'8.07.2014" del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato (C.I. 12007) per un importo di € 200.000,00;

VISTO il verbale in data 16/09/2015, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell' art. 176) del DPR 207/2010;

DATO ATTO che con O.d.S. in data 09.12.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in argomento l'Ing. Monica Larocca;

ATTESO che, a seguito di procedura negoziata in data 21.10.2015, si è provveduto ad aggiudicare i lavori in argomento all'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo s.r.l. di Montese (MO), con il ribasso del 32,10% sull'importo di € 129.833,79 e, quindi, per un importo netto lavori pari ad € 88.157,14 oltre ad € 28.769,27 per costi mano d'opera ed € 618,20 per oneri di sicurezza ;

CONSIDERATO che con Determina n. 167 del 04/03/2016:

- è stato tra l'altro approvato il relativo quadro economico al netto, così rideterminato dal RUP:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A) Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso	€	88.157,14
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	28.769,27
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	618,20
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	117.544,61
Somme a disposizione		
I.V.A 22%	€	25.859,81
Incentivo progettazione	€	2.388,32
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	225,00
Per rilievi ed assistenza all'Ufficio di D.L.	€	2.500,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	51.232,26
	€	82.455,39
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

- sono stati assunti a carico del cap. 201360 del Bilancio di previsione 2016 i seguenti impegni di spesa:

- € 143.404,42 per opere di completamento, manodopera, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l. - Imp. n. 602
- € 250,00 per assicurazione progettisti a favore di AON per opere di completamento - Imp. n. 603;
- € 2.388,32 per incentivo progettazione relativo alle opere di completamento a favore dei dipendenti AIPO - Imp. n. 604

PRESO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di rivisitare il precedente progetto in quanto è emersa l'opportunità di sostituire i gabbioni in ciottolo, pesanti e poco maneggevoli, questi destinati a costituire il drenaggio con pannelli drenanti sintetici più leggeri e quindi più idonei e più sicuri per il personale addetto alla loro posa, data la notevole profondità in cui si è attestata la falda; è emerso poi, sempre durante le lavorazioni che la prevista quantità di materiale lapideo costituente la vecchia difesa franata non corrispondeva a quella stimata pertanto era necessario integrare la parte mancante con materiali di nuova fornitura.

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di € 23.503,69. I maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l. già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, con un aumento di gg. 15 naturali e consecutivi rispetto al contratto principale, giusta atto di sottomissione sottoscritto per accettazione.

ESAMINATA la perizia di variante e suppletiva n. 263 del 12/07/2016, redatta dal Geom. Gianni Bonetti dell'Ufficio Operativo di Ferrara e relativa ai suddetti lavori, dell'importo complessivo netto di € 200.000,00 così rimodulato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A) Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso	€	116.282,69
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	24.614,41
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	151,20
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	141.048,30
Somme a disposizione		
I.V.A 22%	€	31.030,63
Incentivo progettazione	€	2.940,32
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	225,00
Per rilievi ed assistenza all'Ufficio di D.L.	€	2.500,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	22.005,75
	€	58.951,70
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

SI RENDE necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni emerse in premessa, provvedendo al finanziamento della maggiore spesa di € 29.226,51 di cui € 23.503,69 per lavori, incidenza mano d'opera ed oneri, € 5.170,81 per I.V.A. ed € 552,00 per incentivo progettazione, attingendo dalle somme a disposizione come si evince dalla rimodulazione del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. 201360 PCF U.2.02.03.99.001 del bilancio di previsione 2016:

- Imp.n. 602/2016 per € 29.226,51 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l.
- Imp.n. 604/2016 per € 552,00 per incentivo progettazione

AI SENSI delle norme e del regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dei suddetti lavori nell'importo complessivo netto di € 200.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTO
A) Lavori		
Importo lavori al netto del ribasso	€	116.282,69
Costo della mano d'opera (non soggetto a ribasso)	€	24.614,41
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	151,20
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	141.048,30
Somme a disposizione		
I.V.A 22%	€	31.030,63
Incentivo progettazione	€	2.940,32
Assicurazione progettisti	€	250,00
ANAC	€	225,00
Per rilievi ed assistenza all'Ufficio di D.L.	€	2.500,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	22.005,75
	€	58.951,70
IMPORTO TOTALE PERIZIA	€	200.000,00

- 2) di procedere all'affidamento diretto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi, pari ad € 23.503,69 a favore dell'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni, e con un aumento di gg. 15 naturali e consecutivi rispetto al contratto principale;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l., nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dar continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
- 5) di integrare i seguenti impegni a carico del Cap. Cap. 201360 - PCF U.2.02.03.99.001 del bilancio di previsione 2016:
 - 1) Imp.n. 602/2016 per € 29.226,51 per lavori, oneri ed IVA a favore dell'Impresa Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l.
 - 2) Imp.n. 604/2016 per € 552,00 per incentivo progettazione
- 6) ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art.18 della L.134/2012, la pubblicazione sul sito WEB, sezione <Trasparenza> dei dati riportati in calce al presente provvedimento predisposti e sottoscritti dal responsabile del Procedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Galvani
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

BILANCIO 2016-2018 – Annualità 2016

CAP. 201360 –PCF U.2.02.03.99.001

€ 29.226,51 cod. ben. 100002 Imp. n. 602

€ 552,00 cod. ben. 129 Imp. n. 604

Il Dirigente al Bilancio e Programmazione Finanziaria: Dott. Romano Rasio (*firmato digitalmente*)

a) Costruzioni Pranzini Ing. Paolo S.r.l.

-C.F. e P.I.: 03611210364

-Importo: € 23.503,69

-Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Procedura negoziata

- Elenco dei partecipanti o, nel caso di procedura di gara a invito, elenco dei soggetti invitati: 1

- Tempo previsto per l'esecuzione del lavoro/servizio/fornitura/incarico: gg 100+15

- Responsabile del Procedimento : Ing. Monica Larocca

- Dirigente struttura proponente: Ing. Ivano Galvani

Il Responsabile del Procedimento

Il presente provvedimento viene consegnato alla Direzione – Ufficio O.C.R.E. e A.T. tramite il sistema "DOQUI".

IG/RA/aa

Parma, 31/08/2016

