

**DETERMINA N° 986 DEL 26/08/2019**

**OGGETTO:**

**(CN-E-1183) LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA DEL TORRENTE MAIRA  
IN COMUNE DI RACCONIGI (CN).**

**CUP: B49H10000050001**

**CIG: 68129521D9**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNI DI SPESA**

Direzione  
Direzione territoriale idrografica Piemonte occidentale

#### **IL DIRIGENTE**

##### **VISTI:**

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;
- l'accordo istitutivo dell'A.I.Po del 2 agosto 2001;
- il D.P.C.M. del 27 dicembre 2002;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

##### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo dell'A.I.Po n. 32 del 3/12/2003;
- le Delibere del Comitato di Indirizzo n. 25 in data 14.7.2016 e n. 30 del 19/10/2016 con le quali è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, il programma triennale 2018-2020;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo dell'A.I.Po n. 25 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo dell'A.I.Po n. 22 del 29/07/2019 avente ad oggetto "Approvazione dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2019-2021";
- l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale", conferito al sottoscritto Atto Direttoriale prot. n. 10283 del 30 aprile 2018;

**RICHIAMATI** altresì:

-l'ordine di servizio prot. n. 3277 del 28.1.2010, con il quale, secondo la Direttiva AIPO n. 37300/2009, è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto l'Ing. Gianluca ZANICHELLI;

-la nota prot. n. 17059 del 19.06.2014, con la quale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Dirigente dell'Ufficio Espropri ha nominato l'Ing. Chiara MUZZOLON Responsabile del Procedimento Espropriativo per l'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che i lavori di "completamento delle opere di difesa idraulica del torrente Maira in comune di Racconigi" sono finanziati con fondi di cui al programma Legge 267/1998 per l'importo di € 1.000.000,00;

**PRECISATO** che:

- l'importo di € 1.000.000,00 è stato accertato, con Determina Direttoriale n. 1659 del 20/12/2010, sul capitolo di entrata 20115 al n. 745/2010, ora capitolo di entrata 201150;

- con Rev n. 389/2004 erano stati incassati da Regione Piemonte € 300.000,00;

**DATO ATTO** che l'Ufficio Bilancio:

- in occasione della ricognizione straordinaria dei residui, ha provveduto con Determina Direttoriale n. 466 del 14/05/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, a re-imputare il residuo attivo sopra citato, n. 745/2010 di € 700.000,00, all'esercizio 2017, con accertamento n. 5;

- con Determina Direttoriale n. 374 del 30.04.2018, in sede di ricognizione ordinaria dei residui, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ha reimputato l'importo di € 220.661,77 all'esercizio 2018 con accertamento n. 425/2018, mantenendo l'importo di € 479.338,23 nel residuo attivo n. 5/2017;

- con Determina Direttoriale n. 468 del 15/04/2019, in sede di ricognizione ordinaria dei residui, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, ha reimputato all'esercizio 2019 col n. 860/2019 l'accertamento n. 425/2018 per l'importo di € 216.594,66;

**RICORDATO** che:

- in forza dell'Ordinanza Commissariale n.7/DA1400-1.2.6 del 15/09/2008, che approvava il secondo stralcio del programma di cui all'art.1, comma 4 dell'O.P.C.M. 3683 del 13/06/2008, AIPO è l'Ente Attuatore per l'intervento indicato in oggetto (intervento di cui all'Allegato A della medesima ordinanza), finanziato come ricordato;
- il D.P.C.M. del 16/07/2010 ha disposto la revoca dello stato di emergenza relativa agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio piemontese nei giorni 29 e 30 maggio 2008, prevedendo un periodo transitorio dal 16/07/2010 al 31/12/2010, terminato il quale non è più possibile realizzare gli interventi, ricompresi nell'elenco dell'Ordinanza 3683/2008, utilizzando le deroghe previste dalla stessa;
- nel corso degli anni 2001 – 2005 furono realizzate, dall'allora Magistrato per il Po, le opere di arginatura in destra e sinistra idrografica del Torrente Maira in Comune di Racconigi, a monte del ponte di via Regina Margherita, individuate successivamente dal PAI come limite di fascia B naturale, a seguito della Variante con la quale l'Autorità di Bacino prese atto del collaudo delle opere arginali da parte dell'A.I.Po (seduta del Comitato Tecnico del 13/06/2007);
- su incarico formalizzato con disciplinare n. 6159 di repertorio del 31/10/2001 dell'allora Magistrato per il Po, il progetto delle suddette opere fu redatto dallo STUDIO TELÒ S.r.l. di Parma, che estese gli studi e la progettazione, ad esclusione della fase di progetto esecutivo, anche alla restante zona di valle, relativa ai lavori in oggetto;
- il suddetto progetto, considerato il notevole intervallo di tempo trascorso, le variazioni di prezzi e di normativa, necessitava di una revisione ed aggiornamento;
- il Responsabile Unico del procedimento, ritenendo l'affidamento della prestazione in favore dello Studio che aveva eseguito la progettazione originaria, sicuramente conveniente per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 91, c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha richiesto allo STUDIO TELÒ S.r.l. la presentazione di un'offerta per l'espletamento dell'incarico di "Revisione e integrazione della progettazione definitiva, redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione";
- con Determinazione del Direttore n. 1368 del 16.11.2010 è stata disposta – in favore dello STUDIO TELÒ - l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui al punto precedente ed impegnato

l'importo complessivo di € 33.417,10 – impegno n. 1067/10 a carico del Cap. 201530, formalizzato con disciplinare Rep. n. 715 in data 23.11.2010;

- nel corso dello sviluppo della progettazione sono emerse numerose problematiche, relative all'interferenza del progetto delle opere arginali con interventi promossi da altri enti, la cui risoluzione, dipendendo anche da soggetti non controllabili da AIPO, ha dilatato i tempi della progettazione;
- poiché per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultava necessaria l'attivazione di procedure espropriative e di occupazione temporanea, l'A.I.PO ha ritenuto opportuno affidare all'esterno i servizi specialistici di assistenza e supporto delle medesime e, a tale scopo, il RUP nella sua piena competenza e facoltà, ha chiesto alla Società GHEA Srl di formulare la migliore offerta per l'affidamento dei servizi specialistici in questione;
- con Determina Direttoriale n. 1659 del 30.12.2013 è stata disposta - in favore della Società GHEA - l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui al punto precedente ed impegnata la quota relativa all'intervento in questione per l'importo di € 13.035,60 – impegno n. 1819/13 a carico del Cap. 201530, formalizzato con disciplinare Rep. n. 81 in data 24.02.2014;
- nel corso della progettazione delle opere, inoltre, sono emerse esigenze di acquisizione della topografia di dettaglio e sono intervenuti alcuni provvedimenti normativi che hanno reso necessari l'integrazione e l'aggiornamento degli elaborati progettuali previsti nel contratto originario (aggiornamento della Normativa sismica della Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. e l'emanazione del "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" di cui al D.M. n. 161/2012);
- conseguentemente, il RUP ha ritenuto di richiedere allo STUDIO TELÒ S.r.l. di formulare la propria migliore offerta per l'affidamento delle prestazioni aggiuntive rese necessarie;
- con Determina Direttoriale n. 1456 del 18.12.2014 è stata disposta - in favore dello STUDIO TELÒ S.r.l. - l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di cui al punto precedente ed è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 25.447,05 di cui € 24.223,92 per prestazioni aggiuntive ed € 1.223,13 per integrazione CNPAIA ed IVA dell'incarico principale – impegno n. 2186/14 a carico del Cap. 201530, formalizzato con disciplinare n. 1093 di Rep. del 12.02.2015;
- il Progetto Preliminare, comprensivo degli elaborati di esproprio recanti la stima delle indennità da corrispondere, nonché degli affidamenti precedentemente descritti, è stato consegnato dallo Studio TELO' con nota acquisita al prot. AIPO al n°20500 del 21.07.2014;
- la Determina Dirigenziale n°1247 del 14.11.2014 con la quale:
  - a) ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 6, comma 7 bis della L.R.54/75, la stessa costituisce determinazione conclusiva positiva del procedimento finalizzato all'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio, dalla cui data è efficace, senza la necessità di ulteriori adempimenti, la relativa variante dello strumento urbanistico del Comune di Racconigi;
  - b) è stato approvato il progetto preliminare dei Lavori in argomento;
  - c) ai sensi dell'art. 9 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il termine entro il quale dovrà essere dichiarata la Pubblica Utilità è pari ad anni cinque dalla data del presente provvedimento.
- il Progetto Definitivo è stato consegnato dallo Studio TELO' con nota acquisita al prot. AIPO al n. 34807 del 24.11.2014;
- sul Progetto Definitivo è stata condotta, in ottemperanza agli artt. 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 e alla Direttiva AIPO 1525 del 17.01.2011, la Verifica di conformità tecnico-amministrativa la cui attivazione è stata richiesta dal RUP in data 11.12.2014 con nota prot. n. 37324, procedura conclusasi favorevolmente con il verbale del 20.01.2015, trasmesso al RUP in data 13.02.2015, nel quale vengono richieste alcune integrazioni, peraltro non sostanziali, da prodursi nell'ambito della redazione del progetto esecutivo;
- la Determina Direttoriale n. 1554 del 30/12/2014 con la quale, tra l'altro, è stato impegnato l'importo di € 534,25 a carico del Cap. 201530, impegno n. 2423/14, a favore della GHEA SRL per integrazione CNPAIA e IVA;

- il Progetto Definitivo è stato approvato con Determina Dirigenziale n°640 del 22.06.2015 e tale approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed inoltre è stato stabilito in anni cinque dalla data di efficacia del citato provvedimento, il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto di esproprio, fatta salva la proroga prevista dal comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.i.;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legge 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n°164/2014, nel corso del 2015 ha avviato un procedimento finalizzato alla revoca dei finanziamenti per gli interventi di difesa del suolo in ritardo di attuazione, tra cui quello in oggetto, finanziato ai sensi delle Leggi 267/98 e 179/2002;
- con nota prot n°26246 dell'11.05.2015, acquisita al protocollo AIPo al n°14141 del 12.05.2015, la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo, ha comunicato che, a seguito dell'istruttoria svolta dall'ISPRA, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere contrario alla revoca del finanziamento per l'intervento in oggetto, con l'invito di procedere senza indugio alla sua realizzazione, indicando l'AIPo quale soggetto responsabile degli eventuali eventi dannosi che si dovessero verificare in conseguenza della mancata attuazione dell'intervento finanziato;
- il Progetto Esecutivo dell'intervento è stato consegnato dallo Studio TELO' con nota del 12.11.2015, acquisita al prot. AIPo n° 33860 in data 18.11.2015;
- verificato da parte del RUP l'adempimento delle prescrizioni impartite nell'ambito della citata Verifica di conformità tecnico-amministrativa all'interno degli elaborati costituenti il progetto esecutivo, come da verbale di validazione redatto dal medesimo, il Progetto Esecutivo è stato approvato con Determina Dirigenziale 1531 del 2.12.2015;
- per la fase di realizzazione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 90, comma 4, si è reso necessario affidare ad un professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità l'incarico per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e, come da verbale di gara esperita in data 04.04.2016, l'incarico sopra detto è stato affidato con Determina Dirigenziale n. 568 dell'01.06.2016 all'Ing. Manzone Giuseppe di Torino, che ha offerto un ribasso del 51%, sul corrispettivo per la prestazione fissato in € 6.332,85 e quindi per un importo netto di € 3.103,10, che sommato di Iva 22% e oneri previdenziali 4% risulta pari a € 3.937,21 – importo impegnato con Determina Direttoriale n. 947 dell'01.09.2016 – impegno n. 146/2017 a carico del Cap. 201531, formalizzato con disciplinare n. 122 del 14.10.2016;
- successivamente alla prima approvazione, di cui alla citata determina 1531 del 2.12.2015, non essendo nel frattempo stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici è stato necessario aggiornare gli elaborati amministrativi del progetto esecutivo, la cui revisione effettuata a seguito dei citati aggiornamenti normativi è stata consegnata dallo Studio TELO' in data 27.07.2016 (nota prot. AIPo n°19275);
- il Progetto Esecutivo revisionato è stato approvato con Determina Dirigenziale 1067 del 28.09.2016, con la quale:
  - a) è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Telò acquisito in data 18.11.2015 ed integrato in data 27.07.2016 avente il seguente quadro economico:

<b>A) Importo lavori a base d'appalto</b>		
A1) Lavori a base d'appalto	€	544.904,77
A2) Oneri sicurezza	€	20.963,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>565.867,77</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	
B1.1) Indagini geologico-geotecniche ed ambientali	€	2.921,08
B1.2) Indagini topografiche, rilievi	€	2.863,80
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	15.208,74

B3) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivi di spese tecniche		
B3.1) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	171.500,00
B3.2) Spese per servizi specialistici per procedure espropriative, compresi IVA e ONERI	€	13.557,02
B4) Spese tecniche		
B4.1) Spese per incentivo alla progettazione ( ex art. 92 D. Lgs 163/06)	€	11.317,36
B4.2) Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale	€	35.467,21
B4.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	5.141,48
B4.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	3.103,10
B4.5) Direzione lavori, contabilità	€	0,00
B5) Spese pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori	€	5.000,00
B6) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA esclusa	€	13.110,00
B7) Prove di laboratorio su campioni di terreno per Prog. Esecutivo IVA inclusa	€	561,20
B8) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa	€	1.891,00
B9) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€	11.000,00
B10) IVA sui lavori (22% di A)	€	124.490,91
B11) CN.PAIA su Spese Tecniche	€	1.979,87
B12) IVA al 22% su Spese Tecniche, contributi, spostamento sottoservizi	€	14.209,04
B13) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica	€	435,44
B14) Imposta Autorità di Vigilanza	€	375,00
	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 434.132,23</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

b) è stata disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo di € 544.904,77 per lavori ed € 20.963,00 per oneri di sicurezza;

**RICORDATE** inoltre le seguenti Determinine:

**I)** Direttoriale n. 1421 del 20/12/2016 con la quale è stato impegnato a carico del capitolo 201530 l'importo di € 3.354,54 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione del bando e dell'esito gara lavori, impegno n. 4938/2016;

**II)** Dirigenziale n. 448 del 05/06/2017 con la quale, acquisita la documentazione necessaria e dopo le opportune verifiche nonché le pubblicazioni di cui all'art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., è stato impegnato, a carico del Cap. 201530, l'importo di € 66.920,84 a favore dei beneficiari di cui all'Elenco A), B) e C) indicati nella determina medesima al fine di provvedere al pagamento delle indennità spettanti agli espropriati ed ai fittavoli aventi i requisiti di legge – imp. n. 2609/17;

**III)** Dirigenziale n. 703 del 09.08.2017 con la quale:

-è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva, avvenuta con dd 359 del 17.05.2017, all'Operatore Economico SOMOTER srl relativa ai "lavori di completamento delle opere di difesa idraulica del Torrente Maira in Comune di Racconigi (CN)" per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 21,130%, di € 450.729,39, di cui € 429.766,39 per lavori ed € 20.963,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- è stato attestato che il quadro economico riformulato sulla scorta dell'avvenuta aggiudicazione è il seguente:

<b>A) Importo lavori</b>		
A1) Lavori a seguito del ribasso offerto del 21,130%	€	429.766,39
A2) Oneri sicurezza	€	20.963,00
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 450.729,39</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Rilievi, accertamenti ed indagini		
B1.1) Indagini geologico-geotecniche ed ambientali	€	2.921,08
B1.2) Indagini topografiche, rilievi	€	2.863,80
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	260.256,70

B3) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivi di spese tecniche		
B3.1) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	66.920,84
B3.2) Spese per servizi specialistici per procedure espropriative, compresi IVA e ONERI	€	13.557,02
B4) Spese tecniche		
B4.1) Spese per incentivo alla progettazione ( ex art. 92 D. Lgs 163/06)	€	11.317,36
B4.2) Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale	€	35.467,21
B4.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	5.141,48
B4.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	3.103,10
B4.5) Direzione lavori, contabilità	€	0,00
B5) Spese pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori	€	5.000,00
B6) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA esclusa	€	13.110,00
B7) Prove di laboratorio su campioni di terreno per Prog. Esecutivo IVA inclusa	€	561,20
B8) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa	€	1.891,00
B9) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€	11.000,00
B10) IVA sui lavori (22% di A)	€	99.160,47
B11) CN.PAIA su Spese Tecniche	€	1.979,87
B12) IVA al 22% su Spese Tecniche, contributi, spostamento sottoservizi	€	14.209,04
B13) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica	€	435,44
B14) Imposta Autorità di Vigilanza	€	375,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>549.270,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>1.000.000,00</b>

- sono stati assunti i seguenti impegni di spesa, di complessivi € 549.889,86 a carico del Cap. 201530 del bilancio di previsione a favore della ditta SOMOTER SRL così suddivisi:

a) € 137.472,47 – impegno n. 3367/17;

b) € 412.417,39 – impegno n. 113/18;

**IV)** Dirigenziale n. 711 del 11.08.2017 con la quale è stato affidato l'incarico di consulenza tecnica nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/01 allo Studio Ghea srl per l'importo complessivo di € 4.440,80, comprensivo di CNPAIA 4% ed IVA 22% – impegno n. 3391/17 e riformulato il quadro economico nel modo seguente:

<b>A) Importo lavori</b>		
A1) Lavori a seguito del ribasso offerto del 21,130%	€	429.766,39
A2) Oneri sicurezza	€	20.963,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>450.729,39</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Rilievi, accertamenti ed indagini		
B1.1) Indagini geologico-geotecniche ed ambientali	€	2.921,08
B1.2) Indagini topografiche, rilievi	€	2.863,80
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	257.461,38
B3) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivi di spese tecniche		
B3.1) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	66.920,84
B3.2) Spese per servizi specialistici per procedure espropriative, compresi IVA e ONERI	€	13.557,02

B3.3) Consulenza tecnica di parte nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/2001 e sm.i. (compresa IVA e oneri previd. 4%)	€	4.440,80
B4) Spese tecniche		
B4.1) Spese per incentivo alla progettazione ( ex art. 92 D. Lgs 163/06)	€	11.317,36
B4.2) Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale	€	35.467,21
B4.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	5.141,48
B4.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	3.103,10
B4.5) Direzione lavori, contabilità	€	0,00
B5) Spese pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori	€	3.354,54
B6) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA esclusa	€	13.110,00
B7) Prove di laboratorio su campioni di terreno per Prog. Esecutivo IVA inclusa	€	561,20
B8) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa	€	1.891,00
B9) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€	11.000,00
B10) IVA sui lavori (22% di A)	€	99.160,47
B11) CNPAIA su Spese Tecniche	€	1.979,87
B12) IVA al 22% su Spese Tecniche, contributi, spostamento sottoservizi	€	14.209,04
B13) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica	€	435,44
B14) Imposta Autorità di Vigilanza	€	375,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>549.270,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>1.000.000,00</b>

V) Dirigenziale n. 606 del 27.06.2018 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.079,74 a favore del fittavolo Sig. Porchietto Giuseppe per indennità aggiuntiva e l'impegno di spesa di € 11.317,36 a favore dei Dipendenti AIPO per incentivo per funzioni tecniche, e riformulato il quadro economico come di seguito riportato:

<b>A) Importo lavori</b>		
A1) Lavori a seguito del ribasso offerto del 21,130%	€	429.766,39
A2) Oneri sicurezza	€	20.963,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>450.729,39</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Rilievi, accertamenti ed indagini		
B1.1) Indagini geologico-geotecniche ed ambientali	€	2.921,08
B1.2) Indagini topografiche, rilievi	€	2.863,80
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€	255.381,64
B3) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivi di spese tecniche		
B3.1) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	69.000,58
B3.2) Spese per servizi specialistici per procedure espropriative, compresi IVA e ONERI	€	13.557,02
B3.3) Consulenza tecnica di parte nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/2001 e sm.i. (compresa IVA e oneri previd. 4%)	€	4.440,80
B4) Spese tecniche		
B4.1) Spese per incentivo alla progettazione ( ex art. 92 D. Lgs 163/06)	€	11.317,36
B4.2) Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale	€	35.467,21
B4.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€	5.141,48
B4.4) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	3.103,10
B4.5) Direzione lavori, contabilità	€	0,00

B5) Spese pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori	€	3.354,54
B6) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA esclusa	€	13.110,00
B7) Prove di laboratorio su campioni di terreno per Prog. Esecutivo IVA inclusa	€	561,20
B8) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa	€	1.891,00
B9) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera	€	11.000,00
B10) IVA sui lavori (22% di A)	€	99.160,47
B11) CNPAIA su Spese Tecniche	€	1.979,87
B12) IVA al 22% su Spese Tecniche, contributi, spostamento sottoservizi	€	14.209,04
B13) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica	€	435,44
B14) Imposta Autorità di Vigilanza	€	375,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>549.270,61</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>1.000.000,00</b>

VI) Dirigenziale n. 859 del 19/07/2019 con cui è stato è stata attivata, ai fini della risoluzione di alcune interferenze, la procedura di spostamento delle linee telefoniche con il gestore TIM per un importo lordo di € **1.912,96** IVA compresa ed assunto il relativo impegno di spesa (IMPEGNO N. 3158/2019) ed è stato rimodulato il quadro economico come di seguito indicato:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>A1) Importo per l'esecuzione dei lavori</b>	<b>€</b>	<b>429.766,39</b>
<b>A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>20.963,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>B2) Rilievi, accertamenti ed indagini.</b>	<b>€</b>	<b>7.901,05</b>
B2.1 Indagini geologico-geotecniche ed ambientali (compresi oneri e IVA)	€	3.706,26
B2.1.1 Prove di laboratorio su campioni di terreno compresa IVA	€	561,20
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (compresi oneri e IVA)	€	3.633,59
<b>B3) Allacciamenti a pubblici servizi</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>B4) Imprevisti ed arrotondamenti</b>	<b>€</b>	<b>255.381,64</b>
<b>B5) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>86.998,40</b>
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	69.000,58
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	13.557,02
B5.3 Consulenza tecnica di parte nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/2001 e sm.i. (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	4.440,80
<b>B6) Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 D.lgs 163/2006</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>B7) Spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>66.778,87</b>
B7.1 Spese per incentivi per funzioni tecniche (2%) (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	11.317,36
B7.2 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale (compresi oneri e IVA)	€	45.000,79
B7.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (prestazione inclusa nell'incarico dello Studio Telò) (compresi oneri e IVA)	€	6.523,50
B7.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri e IVA)	€	3.937,21
B7.5 Direzione lavori, contabilità	€	0,00
<b>B8) Spese per attività di supporto</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
B8.1 Attività tecniche accessorie compresi IVA ed oneri	€	0,00
<b>B9) Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>B10) Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori</b>	<b>€</b>	<b>3.354,54</b>
<b>B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d'opera, IVA inclusa</b>	<b>€</b>	<b>11.000,00</b>



<b>B12) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA inclusa</b>	€	<b>15.994,20</b>
B12.1 Spostamento linea telefonica (come da preventivo TIM, prot. 15370 del 25.06.2019) IVA inclusa	€	1.912,96
B12.2 Altre spese spostamento sottoservizi IVA inclusa	€	14.081,24
<b>B13) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa</b>	€	<b>1.891,00</b>
<b>B14) IVA sui lavori (22% di A)</b>	€	<b>99.160,47</b>
<b>B15) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica</b>	€	<b>435,44</b>
<b>B16) Imposta Autorità di Vigilanza</b>	€	<b>375,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	€	<b>549.270,61</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A)+(B)</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

**RICORDATO** che i lavori in argomento sono stati consegnati in data 6 maggio 2019 come da verbale conservato agli atti;

**CONSIDERATO** che:

- nel corso dei lavori, per le motivazioni dettagliate nella Relazione della perizia di Variante, allegata al presente provvedimento ed alla quale si rimanda integralmente, ed in particolare al fine di garantire la tenuta idraulica del complesso delle opere previste in sinistra idrografica al verificarsi di un evento di piena caratterizzato TR=200 anni, si è reso necessario prevedere l'esecuzione di lavori aggiuntivi, secondo tipologie già incluse nel progetto esecutivo approvato;
- il Direttore Lavori ing. Chiara Muzzolon - in collaborazione con l'Ing. Francesco Zerbini - ha redatto la perizia di variante n° 482 registrata il 25/07/2019, per un importo in aumento pari ad € 641.792,34, che al netto del ribasso d'asta offerto del 21.13%, ammonta ad € 534.944,62 di cui € 506.181,62 per lavori ed € 28.763,00 per Oneri della Sicurezza, così come stimati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ing. Manzone (nota acquisita al prot. AIPo n°18143 del 25/07/2019), oltre IVA di legge;
- La suddetta Perizia di Variante è composta dai seguenti elaborati:
  - A.1-VAR – Relazione tecnico illustrativa di variante
  - G.VAR – Elaborato economico di variante
  - TAV.1 – Riesame della continuità fosso irriguo: planimetria e sezioni di dettaglio
  - TAV. 4.2 VAR – Planimetria di progetto in variante: tratto valle ponte, sponda sinistra
  - TAV. 5.2 VAR – Profilo di progetto in variante: tratto valle ponte, sponda sinistra
  - TAV. 5.2 VAR – Profilo di progetto in variante: tratto valle ponte, sponda sinistra
  - TAV. 7.4 VAR – Sezioni trasversali in variante: sponda sinistra da sez. 12 a sez. 15a
  - TAV. 9 VAR – Cava 2: planimetria e sezioni di variante
  - TAV. 10 VAR – Cava 3: planimetria e sezioni di variante
  - Atto di sottomissione
- con atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione il 25/07/2019 sono stati affidati i maggiori lavori di cui alla perizia di variante sopra citata all'impresa SOMOTER SRL con sede legale in VIA XI SETTEMBRE N. 23, 12011 BORG SAN DALMAZZO (CN);
- conseguentemente, con nota AIPo n. 18350 del 26/07/2019 è stato chiesto alla Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo, l'autorizzazione al riutilizzo di parte del ribasso offerto in sede di gara, pari al 21,13% (corrispondente ad € 115.138,38) per un importo massimo di € 105.000,00 IVA inclusa, da impiegare per le medesime finalità per le quali è stato erogato il finanziamento in oggetto, nel rispetto dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il suddetto importo in aumento, nel rispetto dell'art. 106, comma 1 lett. b e del comma 12, del Codice degli Appalti, rientra nel quinto dell'importo contrattuale originario, di cui al citato Rep. n. 4196 del 04.04.2018 e gli interventi contenuti nella perizia di variante, non alterano la natura complessiva del contratto;

**RICHIAMATA** la Direttiva n. 20001 del 24 maggio 2010 avente ad oggetto "Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera";

**DATO ATTO** che il quadro economico di variante, come rimodulato dal RUP, risulta essere il seguente:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>Importo lordo per l'esecuzione dei lavori</b>	€	<b>544.904,77</b>
<b>Importo lordo lavori in variante</b>	€	<b>96.887,57</b>
<b>Importo totale lordo lavori compresa variante</b>	€	<b>641.792,34</b>
<b>Ribasso 21,13%</b>	€	<b>13.5610,72</b>
<b>A1) Importo netto lavori compresa variante</b>	€	<b>506.181,62</b>
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	<b>20.963,00</b>
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, variante, non soggetti a ribasso</b>	€	<b>7.800,00</b>
<b>A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, complessivi, non soggetti a ribasso</b>	€	<b>28.763,00</b>
<b>TOTALE LAVORI al lordo, compresa Variante</b>	€	<b>670.555,34</b>
<b>TOTALE LAVORI al netto, compresa Variante</b>	€	<b>534.944,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B2) Rilievi, accertamenti ed indagini.</b>	€	<b>7.901,05</b>
B2.1 Indagini geologico-geotecniche ed ambientali (compresi oneri e IVA)	€	3.706,26
B2.1.1 Prove di laboratorio su campioni di terreno compresa IVA	€	561,20
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (compresi oneri e IVA)	€	3.633,59
<b>B3) Allacciamenti a pubblici servizi</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B4) Imprevisti ed arrotondamenti</b>	€	<b>150.545,31</b>
<b>B5) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche</b>	€	<b>86.998,40</b>
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	69.000,58
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	13.557,02
B5.3 Consulenza tecnica di parte nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/2001 e sm.i. (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	4.440,80
<b>B6) Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 D.lgs 163/2006</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B7) Spese tecniche</b>	€	<b>68.872,62</b>
B7.1 Spese per incentivi per funzioni tecniche (2%) (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	13.411,11
B7.2 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale (compresi oneri e IVA)	€	45.000,79
B7.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (prestazione inclusa nell'incarico dello Studio Telò) (compresi oneri e IVA)	€	6.523,50
B7.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri e IVA)	€	3.937,21
B7.5 Direzione lavori, contabilità	€	0,00
<b>B8) Spese per attività di supporto</b>	€	<b>0,00</b>
B8.1 Attività tecniche accessorie compresi IVA ed oneri	€	0,00
<b>B9) Spese per commissioni aggiudicatrici</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B10) Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori</b>	€	<b>3.354,54</b>
<b>B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d'opera, IVA inclusa</b>	€	<b>11.000,00</b>
<b>B12) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA inclusa</b>	€	<b>15.994,20</b>
B12.1 Spostamento linea telefonica (come da preventivo TIM, prot. 15370 del 25.06.2019) IVA inclusa	€	1.912,96
B12.2 Altre spese spostamento sottoservizi IVA inclusa	€	14.081,24
<b>B13) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa</b>	€	<b>1.891,00</b>
<b>B14) IVA sui lavori (22% di A)</b>	€	<b>117.687,82</b>

<b>B15) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica</b>	€	<b>435,44</b>
<b>B16) Imposta Autorità di Vigilanza</b>	€	<b>375,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	€	<b>465.066,38</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A)+(B)</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

**CONSIDERATA** l'urgenza con la quale è necessario procedere al completamento dell'intervento in argomento il Dirigente con apposita mail del 21/08/2019 ha richiesto al Direttore il nulla osta ad impegnare i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante in argomento sul capitolo 201530 - che comunque presenta sufficienti disponibilità finanziarie – nelle more della formalizzazione del nulla osta regionale all'impiego del ribasso offerto in sede di gara;

**ACQUISITO** il nulla osta del Direttore pervenuto con comunicazione mail del 21/08/2019;

**RITENUTO**, pertanto, possibile, impegnare sul Capitolo 201530 del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, le seguenti somme:

- € 102.742,57 per lavori in favore di SOMOTER SRL;
- € 2.093,75 per incentivo in favore dei dipendenti Aipo aumentando l'impegno n. 78/2019 fino all'importo di € 13.411,11.

**AI SENSI** del Regolamento di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la perizia di variante n. 482 registrata il 25/07/2019, agli atti della scrivente Agenzia per l'importo complessivo in aumento dei lavori (al netto del ribasso offerto del 21,13%) ed oneri della sicurezza di € 534.944,62 (oltre IVA di legge), secondo il quadro economico, come rimodulato dal RUP nel modo che segue:

<b>A) LAVORI</b>		
<b>Importo lordo per l'esecuzione dei lavori</b>	€	<b>544.904,77</b>
<b>Importo lordo lavori in variante</b>	€	<b>96.887,57</b>
<b>Importo totale lordo lavori compresa variante</b>	€	<b>641.792,34</b>
<b>Ribasso 21,13%</b>	€	<b>13.5610,72</b>
<b>A1) Importo netto lavori compresa variante</b>	€	<b>506.181,62</b>
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	<b>20.963,00</b>
<b>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, variante, non soggetti a ribasso</b>	€	<b>7.800,00</b>
<b>A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, complessivi, non soggetti a ribasso</b>	€	<b>28.763,00</b>
<b>TOTALE LAVORI al lordo, compresa Variante</b>	€	<b>670.555,34</b>
<b>TOTALE LAVORI al netto, compresa Variante</b>	€	<b>534.944,62</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto comprensivi di IVA ed oneri</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B2) Rilievi, accertamenti ed indagini.</b>	€	<b>7.901,05</b>
B2.1 Indagini geologico-geotecniche ed ambientali (compresi oneri e IVA)	€	3.706,26
B2.1.1 Prove di laboratorio su campioni di terreno compresa IVA	€	561,20
B2.2 Indagini topografiche, rilievi (compresi oneri e IVA)	€	3.633,59
<b>B3) Allacciamenti a pubblici servizi</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B4) Imprevisti ed arrotondamenti</b>	€	<b>150.545,31</b>
<b>B5) Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari comprensivo di spese tecniche</b>	€	<b>86.998,40</b>
B5.1 Espropri, acquisizione aree, occupazioni ed accordi bonari	€	69.000,58
B5.2 Spese per servizi specialistici per procedure espropriative (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	13.557,02
B5.3 Consulenza tecnica di parte nell'ambito delle attività previste dall'art. 21 del DPR 327/2001 e sm.i. (compresa IVA e oneri previdenziali 4%)	€	4.440,80

<b>B6) Accantonamento adeguamento prezzi art. 133 D.lgs 163/2006</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B7) Spese tecniche</b>	€	<b>68.872,62</b>
B7.1 Spese per incentivi per funzioni tecniche (2%) (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€	13.411,11
B7.2 Progettazione, definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica e relazione ambientale (compresi oneri e IVA)	€	45.000,79
B7.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (prestazione inclusa nell'incarico dello Studio Telò) (compresi oneri e IVA)	€	6.523,50
B7.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (compresi oneri e IVA)	€	3.937,21
B7.5 Direzione lavori, contabilità	€	0,00
<b>B8) Spese per attività di supporto</b>	€	<b>0,00</b>
B8.1 Attività tecniche accessorie compresi IVA ed oneri	€	0,00
<b>B9) Spese per commissioni aggiudicatrici</b>	€	<b>0,00</b>
<b>B10) Spese per pubblicità, procedure di gara e oneri istruttori</b>	€	<b>3.354,54</b>
<b>B11) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche in corso d'opera, IVA inclusa</b>	€	<b>11.000,00</b>
<b>B12) Spese per spostamento sotto e sopra servizi (pali linea telefonica ed elettrica, allacci distribuzione gas e video-ispezione tubazioni fognarie interferenti), IVA inclusa</b>	€	<b>15.994,20</b>
B12.1 Spostamento linea telefonica (come da preventivo TIM, prot. 15370 del 25.06.2019) IVA inclusa	€	1.912,96
B12.2 Altre spese spostamento sottoservizi IVA inclusa	€	14.081,24
<b>B13) Spese per copie aggiuntive progetto, IVA inclusa</b>	€	<b>1.891,00</b>
<b>B14) IVA sui lavori (22% di A)</b>	€	<b>117.687,82</b>
<b>B15) Assicurazione Gruppo tecnico di Verifica</b>	€	<b>435,44</b>
<b>B16) Imposta Autorità di Vigilanza</b>	€	<b>375,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	€	<b>465.066,38</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A)+(B)</b>	€	<b>1.000.000,00</b>

- 2) Di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori dell'importo di € 84.215,22, di cui € 76.415,22 per lavori ed € 7.800,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un importo lordo comprensivo di IVA al 22% pari ad € **102.742,57** di cui alla perizia di variante in argomento all'impresa SOMOTER srl con sede legale in Via XI SETTEMBRE n. 23, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), C.F. e P.I.V.A. 00804240042, già aggiudicataria dei lavori principali;
- 3) Di impegnare sul capitolo 201530 del Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019 – l'importo di € 102.742,57 a favore di SOMOTER SRL e l'importo di € 2.093,75 a favore dei dipendenti Aipo per incentivo;
- 4) Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa per accettazione in data 25/07/2019;
- 5) Di provvedere a far sottoscrivere all'impresa SOMOTER SRL il relativo atto aggiuntivo che per la natura dei lavori descritti non si configura come modifica sostanziale al contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Gianluca Zanichelli  
(firmato digitalmente)

*Il presente provvedimento è trasmesso via doqui all'ufficio AT*

Visto di Regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria

IMPEGNI

Annualità 2019

Cap. 201530 /S P.C.F.: U.2.02.03.99.001

€ **102.742,57** Codice Beneficiario 2552 Impegno n. **3514** (SOMOTER SRL)

Cap. 201530/S P.C.F.: U.2.02.03.99.001

**€ 2.093,75** Codice Beneficiario 129 **aumentando l'impegno n. 78/2019 fino all'importo di € 13.411,11**

Il Dirigente del Bilancio

Ing. Luigi Mille

(firmato digitalmente)

Parma, 26/08/2019