

**DETERMINA N° 1549 DEL 29/11/2021**

**OGGETTO:**

**MN-E-436-M Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte  
in Comune San Giorgio Bigarello (MN).**

**CUP B65H20000130002 - COD. OPERA N. 1168 - CIG LAVORI 8720706A3E**

**APPROVAZIONE, IMPEGNO VARIANTE SUPPLETIVA ED ACCERTAMENTO A  
CARICO REGIONE LOMBARDIA**

Direzione  
Direzione territoriale idrografica Lombardia orientale

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;

- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 e la Deliberazione n. 19 del 31.05.2021 con le quali il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 5892 del 26.02.2021 con decorrenza 06.03.2021 che ha nominato l'Ing. Federica Pellegrini dirigente della "Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale";
- la nota del 04.12.2020 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Marcello Moretti;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il programma triennale lavori 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 e con la quale è stato approvato altresì il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 ed Elenco Annuale 2020 ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/1/2018;
- la determina direttoriale nr. 1592 del 31/12/2020 che approva il "Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023";
- la Determina Direttoriale n. 596 del 05.05.2021 "Ottava variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023";
- la Determina Direttoriale n. 696 del 25.05.2021 "Approvazione della Seconda Variazione del Programma Triennale dei lavori 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021";

**RICHIAMATI:**

- la Deliberazione n. IX/3671 del 13.10.2020 di Regione Lombardia relativa al Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo in cui al n. 95 dell'allegato A è ricompreso l'intervento di: "Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte";
- il Decreto di Regione Lombardia n. 12881 del 28.10.2020 che approva le: "Disposizioni tecnico amministrative per l'attuazione degli interventi" del Piano Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo- D.G.R. 3671 del 13.10.2020";
- il Decreto di Regione Lombardia n. 14659 del 26.11.2020 che individua gli Enti Attuatori degli interventi, in particolare è individuato l'AIPO quale ente attuatore per l'intervento n. 95 -allegato 1;

**DATO ATTO** che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 annualità 2021 con il cod.int. Amm.ne MN-2021-018 con classifica MN-E-436-M linea di finanziamento "Regione Lombardia DGR n. XI/3671 del 13.10.2020 e Decreto R.L. n. 12881 del 28.10.2020 Piano Marshall" per l'importo di € 100.000,00 di cui € 30.000,00 nel 2021 ed € 70.000,00 nel 2022;
- con determina n. 696 del 25/05/2021 è stata approvata la seconda variazione di programma triennale delle opere Pubbliche 2021-2023 e dell'Elenco Annuale 2021 modificando il cronoprogramma finanziario dell'intervento con il cod.int. Amm.ne MN-2021-018 con classifica MN-E-436-M in quanto i lavori, inizialmente programmati nelle due annualità 2021-2022, vengono realizzati completamente nell'esercizio 2021;
- l'intervento di che trattasi è stato altresì inserito nel bilancio di previsione 2021-2023 sul capitolo 201520/2 (Spese) e sul Capitolo 201100/2 (entrate) per l'importo complessivo di € 100.000,00;

**APPURATO** che:

- Regione Lombardia con Decreto n. 1523 del 10.02.2021 impegnava a favore di AIPO e liquidava l'importo di € 30.000,00 quale primo acconto pari al 30% del finanziamento concesso; importo accertato al n. 715/21 ed incassato con reversale n. 1721/21;
- con e-mail del 12 maggio 2021 R.L. ha comunicato che ha provveduto alla compensazione del secondo acconto di € 30.000,00 con le somme ancora dovute dall'UO di Milano per importo erogato in eccedenza relativo alla "progettazione degli interventi nelle aree di laminazione del torrente Seveso", di cui al Decreto del Dirigente di Struttura n. 429/2020;
- l'Ufficio Regioneria provvederà al giroconto contabile a chiusura dell'accertamento di € 30.000,00 a seguito di Determina Dirigenziale n. 957 del 22.07.2021;

**RICHIAMATE le seguenti determinine:**

**1) Determina Dirigenziale n. 551 del 27/04/2021 con la quale:**

- a) approvava il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 09.03.2021 relativo all'Incarico di Coordinatore Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, allegato alla presente, a favore dell'Arch. **Stefania Rita Barba titolare dello Studio 3B** con sede a Calvisano (BS) in Via IV Novembre n. 10 Cap. 25012 per l'importo al netto del ribasso del 1,8% di € **1.547,92** a cui si aggiungono gli oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per un totale di € **1.964,00**;
- b) dava atto dell'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in oggetto in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32 e 80 e del D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii a favore dell'Arch. **Stefania Rita Barba titolare dello Studio 3B** con sede a Calvisano (BS) in Via IV Novembre n. 10 Cap. 25012 per l'importo al netto del ribasso del 1,8% di € **1.547,92** a cui si aggiungono gli oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per un totale di € **1.964,00**;
- c) impegnava, a favore dell'Arch. **Stefania Rita Barba titolare dello Studio 3B** C.F. BRBSFN71S47A470Z e P.IVA 03546540984 con sede a Calvisano (BS) in Via IV Novembre n. 10 Cap. 25012 la somma di € **1.964,00** sul Capitolo 201520/2 Esercizio 2021 – Cod. Benef. 8342 – CIG. ZC830CADD4 – **Imp. n. 2421/21** – Giusto Lettera Commerciale Prot. n. 13123 del 12.05.2021;
- d) accertava la somma di € **30.000,00** a carico di Regione Lombardia sul Capitolo 201100/2 Esercizio 2021 – **Accertam. N. 715/21** già incassati con Rev. 1721/2021;
- e) allegava il verbale di aggiudicazione dell'Arch. **Stefania Rita Barba titolare dello Studio 3B**;
- f) approvava il progetto esecutivo n. 5415 del 23.03.2021 dei lavori di "Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte in Comune San Giorgio Bigarello (MN)" nell'importo complessivo di € 100.000,00;
- g) attestava che il quadro economico rimodulato dal RUP era il seguente:

<b>A) Importo lavori a base d'appalto</b>		
A1) lavori	€	74.765,73
A2) oneri sicurezza	€	1.709,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>76.475,41</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Quota riservata di cui al DGR n. XI/1730 del 10/06/2019 3%	€	3.000,00
B2) incentivo di progettazione	€	1.529,51
B3) IVA al 22%	€	16.824,59
B4) imprevisti ed arrotondamento	€	206,49
B5) Responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Arch. Barba Studio 3B)	€	1.964,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>23.524,59</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

h) dava corso alle procedure di affidamento dei lavori sopra descritti mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 36) – comma 2) – lett. a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e Legge n. 120 del 11.09.2020 che prevede per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 affidamento diretto, per un importo complessivo di € 76.475,41 di cui € 74.765,73 per lavori (comprensivi di € 47.689,72 per manodopera) ed € 1.709,68 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

i) incaricava l'U.O. di Mantova a dar corso alle procedure di affidamento dei lavori di cui al precedente punto h);

2) Determina Dirigenziale n. 957 del 22.07.2021 con la quale:

a) rendeva efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32 e 80 dell d.lgs n. 50/16 ss.mm., e di affidare i suddetti lavori all'Impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208, per l'importo al netto del ribasso del 14,30% di € 65.783,91 compresi oneri di sicurezza oltre IVA;

b) approvava il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 25.05.2021 relativo ai lavori "Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte in Comune San Giorgio Bigarello (MN)", allegato alla presente, a favore della **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208 per l'importo al netto del ribasso del 14,30% di € 64.074,23 a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% per un totale di € 80.256,37;

c) accertava la somma di € **30.000,00** a carico di Regione Lombardia, a cui successivamente l'Ufficio Ragioneria provvederà al giroconto contabile – **acc. N. 999/21**

Capitolo	Titolo/Tipologia/Categoria	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201100/2	4/4020000/4020100	E.4.02.01.02.001	23.749,88		

d) accertava la somma di € **23.749,88** a carico di Regione Lombardia – **acc. n. 1000/21**

Capitolo	Titolo/Tipologia/Categoria	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201100/2	4/4020000/4020100	E.4.02.01.02.001	23.749,88		

e) impegnava l'importo di € 81.785,88 così suddiviso:

- € 80.256,37 per lavori, oneri ed IVA in favore dell'Impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208 – **imp. n. 2935/21**;

- € **1.529,51** per incentivo per la progettazione in favore di dipendenti AIPO – imp. n. 2936/21;

imputandoli all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201520/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	81.785,88		

f) approvava il quadro economico dei LAVORI **MN-E-436-M Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte in Comune San Giorgio Bigarello (MN)** dell'importo di € 100.000,00 così come di seguito riformulato dal Rup:

<b>A) Importo lavori al netto del ribasso del 14.30%</b>
--

A1) lavori	€	64.074,23
A2) oneri sicurezza	€	1.709,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€</b>	<b>65.783,91</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Quota riservata amm.ne di cui alla DGR 1730/19 per una percentuale massima del 3% dell'entità del finanziamento di cui € 2.340,00 somministrazione lavori interinale come da determina direttoriale n. 453 del 13.04.2021	€	3.000,00
B2) incentivo di progettazione	€	1.529,51
B3) IVA al 22%	€	14.472,46
B4) imprevisti ed arrotondamento	€	220,12
B5) Responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Arch. Barba Studio 3B)	€	1.964,00
B6) Lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali	€	13.000,00
B7) Contributo ANAC€	€	30,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>34.216,09</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A) + B)</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

La determina Dirigenziale n. **1369 del 28.10.2021** che accertava la somma di **€ 3.030,00**, per contributo ANAC e quota riserva 3% a carico Regione Lombardia sul Capitolo 201100/2 esercizio 2021 – **acc. n. 1634/21**;

**PRESO ATTO** che a causa dei livelli idrometrici che impedivano la piena visibilità delle sponde ammalorate del canale Acque Alte non era possibile procedere a regola d'arte con le lavorazioni e una volta cessate le circostanze che hanno reso necessario la sospensione dei lavori, si è potuto accertare la presenza di dissesti dovute al crollo in alveo di piante nel tratto immediatamente a valle del cantiere;

**EVIDENZIATO** quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. c), 2 e 7 del D.lgs 50/2016 con un incremento dell'importo contrattuale di €10.630,78 (compreso di oneri sicurezza che restano invariati). I maggiori lavori, come sopra detto, saranno eseguiti dall'impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208 già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale Rep. n. 793 del 03.08.2021, senza nuovi prezzi e senza aumento del tempo contrattuale, rispetto al contratto principale, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

**ESAMINATA** la perizia di variante suppletiva n. 5433 del € 26.11.2021 redatta dal progettista geom. Umberto Rovatti dell'Ufficio Operativo di Mantova, relativa ai lavori suppletivi in argomento, approvata dalla Regione Lombardia con nota n. Z1.2021.0046662 del 25.11.2021 assunta al protocollo di Aipo al n. 31113 del 26.11.2021 dell'importo complessivo netto di € 100.000,00 così rimodulato:

<b>All.2 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO - VARIANTE SUPPLETIVA</b>				
<b>(MN-E-436-M) Lavori di adeguamento alle sponde e alle pertinenze idrauliche del canale Acque Alte in Comune di San Giorgio Bigarello (MN). CUP: B65H20000130002 CIG: 8720706A3E</b>				
	Importo progetto	Importo appalt	Importi in aumento	Importo variante
<b>A) Importo lavori a base d'appalto</b>				
A1) Lavori	€ 74.765,73	€ 74.765,73	€ 12.404,64	€ 87.170,37
ribasso 14,30%		€ 10.691,50	€ 1.773,86	€ 12.465,36
restano lavori al netto del ribasso		€ 64.074,23	€ 10.630,78	€ 74.705,01
A2) Oneri sicurezza	€ 1.709,68	€ 1.709,68	€ -	€ 1.709,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 76.475,41</b>	<b>€ 65.783,91</b>	<b>€ 10.630,78</b>	<b>€ 76.414,69</b>
<i>manodopera</i>	€ 47.689,72		€ 7.791,82	€ 55.481,54
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1) Quota riservata di cui al DGR n.XI/1730 del 10/06/2019 (3%)	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche ex Art.113 del d.lgs 50/2016 (2%)	€ 1.529,51	€ 1.529,51	€ 248,09	€ 1.777,60
B3) IVA 22%	€ 16.824,59	€ 14.472,46	€ 2.338,77	€ 16.811,23
B4) Imprevisti ed arrotondamento	€ 206,49	€ 220,12		€ 2,48
B5) Responsabile sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Arch. Barba Studio 3B)	€ 1.964,00	€ 1.964,00		€ 1.964,00
B6) Lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali		€ 13.000,00		
B7) Contributo ANAC		€ 30,00		€ 30,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 23.524,59</b>	<b>€ 34.216,09</b>	<b>€ 2.586,86</b>	<b>€ 23.585,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 13.217,64</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

**DATO ATTO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di € 13.217,64 di cui € 10.630,78 per lavori, € 2.338,77 per IVA ed € 248,09 per incentivo, attingendo dalle somme "lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali" e "imprevisti" del quadro economico approvato con Determina n. 957 del 22.07.2021;

**APPURATO** che l'Ufficio Operativo di Mantova ha provveduto alle necessarie verifiche che hanno dato esito positivo, ai sensi degli artt. 32 e 80 del D.L.vo 50/2016;

**RITENUTO**, pertanto;

di **impegnare** a carico del **capitolo 201520/2** del bilancio di previsione 2021 i seguenti impegni di spesa per la variante suppletiva:

- € 12.969,55 per lavori ed I.V.A. a favore dell'impresa **C.O.I.V.E.P srl**
- € 248,09 Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 ;

di **accertare** a carico del Cap.201100/2 del bilancio di previsione 2021 il seguente accertamento:

- € 13.217,64 lav., oneri, IVA,

**SENTITO** il RUP Ing. Marcello Moretti si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell'esercizio finanziario 2021;

**Ai sensi** delle norme e del regolamento di contabilità:

#### DETERMINA

- di approvare la perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art.106 commi 1 lett. c), c.2 e c.7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori "MN-E-436-M Manutenzione alle sponde e alle pertinenze idrauliche del Canale Acque Alte in Comune San Giorgio Bigarello (MN)" n. 5433 del 23.03.2021 redatta dal progettista geom. Umberto Rovatti dell'Ufficio Operativo di Mantova, relativa ai lavori suppletivi in argomento, approvata dalla Regione Lombardia con nota n. Z1.2021.0046662 del 25.11.2021 assunta al protocollo di Aipo al n. 31113 del 26.11.2021 dell'importo complessivo netto di € 100.000,00 così rimodulato:

<b>AII.2 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO - VARIANTE SUPPLETIVA</b>				
<b>(MN-E-436-M) Lavori di adeguamento alle sponde e alle pertinenze idrauliche del canale Acque Alte in Comune di San Giorgio Bigarello (MN). CUP: B65H20000130002 CIG: 8720706A3E</b>				
	Importo progetto	Importo appalt	Importi in aumento	Importo variante
<b>A) Importo lavori a base d'appalto</b>				
A1) Lavori	€ 74.765,73	€ 74.765,73	€ 12.404,64	€ 87.170,37
ribasso 14,30%		€ 10.691,50	€ 1.773,86	€ 12.465,36
restano lavori al netto del ribasso		€ 64.074,23	€ 10.630,78	€ 74.705,01
A2) Oneri sicurezza	€ 1.709,68	€ 1.709,68	€ -	€ 1.709,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 76.475,41</b>	<b>€ 65.783,91</b>	<b>€ 10.630,78</b>	<b>€ 76.414,69</b>
<i>manodopera</i>	€ 47.689,72		€ 7.791,82	€ 55.481,54
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1) Quota riservata di cui al DGR n.XI/1730 del 10/06/2019 (3%)	€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche ex Art.113 del d.lgs 50/2016 (2%)	€ 1.529,51	€ 1.529,51	€ 248,09	€ 1.777,60
B3) IVA 22%	€ 16.824,59	€ 14.472,46	€ 2.338,77	€ 16.811,23
B4) Imprevisti ed arrotondamento	€ 206,49	€ 220,12		€ 2,48
B5) Responsabile sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (Arch. Barba Studio 3B)	€ 1.964,00	€ 1.964,00		€ 1.964,00
B6) Lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali		€ 13.000,00		
B7) Contributo ANAC		€ 30,00		€ 30,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 23.524,59</b>	<b>€ 34.216,09</b>	<b>€ 2.586,86</b>	<b>€ 23.585,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE A) + B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 13.217,64</b>	<b>€ 100.000,00</b>

2. di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva di che trattasi pari ad **€ 10.630,78** a favore dell'impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208 già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale Rep. n. 793 del 03.08.2021, senza nuovi prezzi e senza aumento del tempo contrattuale, rispetto al contratto principale, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà di seguito formalizzato;
4. di **accertare** la somma complessiva di **€ 13.217,64** a carico di Regione Lombardia:

Capitolo	Titolo/Tipologia/Categoria	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201100/2	4/4020000/4020100	E.4.02.01.02.001	<b>€ 13.217,64</b>		

5. di **impegnare**, a seguito dei maggiori lavori suppletivi, a favore dell'Impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208 la somma di **€ 12.969,55** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201520/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	12.969,55		

6. di **impegnare**, a favore dei dipendenti AIPO per incentivo la somma di **€ 248,09** imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201520/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	248,09		

7. di autorizzare la consegna dei lavori variati e suppletivi di che trattasi all'impresa **C.O.I.V.E.P srl** con sede legale a Quistello (MN) in Via Cesare Battisti n. 43 Cap. 46026 – C.F. e P.IVA 02626830208, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
8. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
9. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
  - all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.



## DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Gaetano La Montagna

Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

FP/SM/mg

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere <b>FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE</b> ( <i>indicare eventualmente le motivazioni</i> ) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Impegno	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
8720706A3E	102462 coveip	.3660/21	12.969,55	201520/2	2021	U.2.02.03.99.001
	129 Dipendenti AIPO	3664/21	248,09	201520/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Beneficiario	Accertament	importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
	266 Reg. Lomb.	1814/21	<b>13.217,64</b>	201100/2	2021	E.4.02.01.02.001
Data, .....						
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio D.ssa Stefania Alfreda Riccò _____						
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.						

Parma, 29/11/2021