

**DETERMINA N° 875 DEL 07/07/2021**

**OGGETTO:**

**MO-E-1369 COD. OPERA 1109 - OCDPC 622/19 decreto RER 135/2020 CUP: B23H20000370001 - CIG**

**Lavori 845051733C. Lavori urgenti per la ripresa dei dissesti del canale Naviglio, tratte saltuarie  
comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto -(cod. int. 16576)**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO A CARICO PRESIDENTE  
REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMMISSARIO DELEGATO**

**CIG Lavori variante: 8814884066**

Direzione  
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale

#### **IL DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 112/98;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- il DPCM del 27/12/02;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la lettera di conferimento incarico del 26/02/2021 e la lettera di conferimento incarico della stessa data denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 30.03.2021 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Massimo Valente, subentrando in tali funzioni all’Ing. Federica Pellegrini nominata con disposizione direttoriale in data 17.08.2020;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n. 1592 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
- la Deliberazione n. 7 del 26/03/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la quarta variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la Deliberazione n. 11 del 26/03/2021 di Approvazione della Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021;

**PRECISATO** che all’intervento classifica MO-E-1369 è stato assegnato il codice MO-2020-011 – Linea di finanziamento “OCDPC 622/19 DECRETO RER 135/2020” dell’importo di € 400.000,00;

**PRESO ATTO** che:

- con Decreto n. 135 del 02/07/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 co.1 OCDPC 622/2019, è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile *in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – secondo stralcio*;
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto MO-E-1369 “*Lavori urgenti per la ripresa dei dissesti del Canale Naviglio, tratte saltuarie comune di Modena, Bastiglia, Bomporto*” , cod. int. 16576, importo dello stanziamento pari a € 400.000,00;
- l’articolo 1 comma 7 della OCDPC 622/2020 stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”;
- l’articolo 3 della OCDPC 622/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 14/11/2020, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati;
- ai sensi del Decreto 135/2020, i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 2% modulato sull’importo netto dei lavori posti a base di gara; il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il predetto Piano;

**RILEVATO** che:

- le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e precisamente, per l'intervento di che trattasi, OCDPC 622/2019 – CS n. 6177 intestata a “PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.622-19” acronimo di Presidente della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO” ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna;
- le risorse in entrata per l'attuazione dei lavori in oggetto ricadono sul Capitolo 201070;

#### **RICHIAMATE:**

1) la Determina Dirigenziale n. 1042 del 15.09.2020 con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a favore dell'operatore economico Geom. Mario Donati, con sede in Carpi (MO) P.IVA. 01716210362, che ha offerto il ribasso del 10% sull'importo a base di gara;

- è stato impegnato ed accertato, per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a favore dell'operatore economico Geom. Mario Donati, l'importo netto complessivo di € 6.538,35 di cui € 5.153,17 per servizi € 206,13 per oneri previdenziali ed € 1.179,06 per IVA;

2) la Determina Dirigenziale n.1099 del 28.09.2020 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo n. 359 redatto in data 24.09.2020 dal Funzionario Tecnico Geom. Clemente Bottone dell'Ufficio Operativo di Modena relativo ai lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo lordo di € 400.000,00;

- è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 OCDPC 622/2019 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

3) la Determina Dirigenziale n. 1260 del 29.10.2020 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione con efficacia sospesa dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa CO.MI.SA. S.R.L., con sede a Modena in via Don Milani 80 – P.IVA 00728610361, che ha offerto il ribasso del 19,30% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di € 253.837,40;

4) la Determina Dirigenziale n. 1294 del 06.11.2020 con la quale:

- è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa CO.MI.SA. S.R.L., con sede a Modena in via Don Milani 80 – P.IVA 00728610361, per l'importo complessivo netto di € 253.837,40 di cui € 239.016,67 per i lavori ed € 14.820,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- sono stati accertati, a carico della Protezione Civile – Regione Emilia Romagna, a favore del Cap.201070 del bilancio di previsione 2020 i seguenti importi:

€ 154.840,82 per lavori, oneri ed I.V.A. a valere sull'acc. n. 1380/20;

€ 250,00 per assicurazione progettisti a valere sull'acc. n. 1381/20;

- sono stati accertati, a carico della Protezione Civile – Regione Emilia Romagna, a favore del Cap.201070 del bilancio di previsione 2021 i seguenti importi:

€ 154.840,82 per lavori, oneri ed I.V.A. al 22% a valere sull'acc. n. 24/21;

4.976,00 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo a valere sull'acc. n. 25/21;

- sono stati impegnati a carico del Cap. 201380 del bilancio di previsione 2020 i seguenti importi:

€ 154.840,82 per lavori, oneri ed I.V.A. al 22% a favore dell'impresa CO.MI.SA. S.R.L. a valere sull'imp. n. 3844/20;

€ 250,00 per assicurazione progettisti a valere sull'imp. 3845/20;

- sono stati impegnati a carico del Cap. 201380 del bilancio di previsione 2021 i seguenti importi:

€ 154.840,82 per lavori, oneri ed I.V.A. al 22% a favore dell'impresa CO.MI.SA. S.R.L. a valere sull'imp. n. 132/21;

€ 4.976,00 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo a valere sull'imp. n. 133/21;

- è stato rimodulato il quadro economico complessivo dell'opera pari a € 400.000,00 così suddiviso:

		<b>IMPORTO</b>
<b>Lavori</b>		
Importo complessivo dei lavori al netto	€	239.016,68
Oneri per la sicurezza+COVID 19 non soggetti a ribasso	€	14.820,72
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>253.837,40</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (22%)	€	55.844,23
Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80%	€	4.976,00
Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri ed IVA)	€	6.538,35
Contributo ANAC	€	225,00
Ass. progettisti	€	250,00
Rilievi e accertamenti	€	7.000,00
Imprevisti ed arr.	€	71.329,02
Totale somme a disposizione	€	<b>146.162,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b><u>400.000,00</u></b>

**RILEVATO** che per mero errore non è stato assunto l'accertamento per € 225,00 per contributo ANAC a carico del Capitolo 201070 e che se ne dispone l'accertamento con il presente provvedimento a carico del capitolo 201070 art. 2 delle entrate del bilancio di previsione 2021;

**PRESO ATTO** che:

- per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, si è riscontrata la necessità di intensificare e/o ampliare talune lavorazioni già comprese nel contratto ed eseguirne altre ex novo;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale;
- le modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo, come dettagliato nella relazione descrittiva;

**EVIDENZIATO** quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva con un incremento dell'importo contrattuale ( e quindi al netto del ribasso d'asta di offerto in sede di gara pari al 19,30%) di € 54.458,56 per soli lavori, rimanendo inalterati gli oneri di sicurezza , in quanto ritenuti congrui per la comparazione delle quantità lavorative in più e in meno, pari al 22,78% dell'importo contrattuale originario;

**ESAMINATA** la perizia di variante n. 365 del 29.03.2021 redatta dal progettista e direttore dei lavori Geom. Clemente Bottone dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 54.458,56 oltre IVA che trova copertura finanziaria utilizzando la voce "arrotondamenti ed imprevisti" del quadro economico del lavoro;

**CONSTATATO** che:

- con tale perizia di variante suppletiva sono state intensificate e/o individuate nuove lavorazioni non previste, come meglio dettagliate nella relazione descrittiva di variante;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dall'Impresa CO.MI.SA. s.r.l. con sede a Modena, già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con 2 nuovi prezzi e con un maggior tempo di 45 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusto atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

**DATO ATTO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n.365 del 29.03.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa di maggiori € 67.549,16 così suddivisi:

- € 54.458,56 per lavori variante;
- € 11.980,88 per I.V.A.;
- € 1.079,72 per incentivo;
- € 30,00 per ANAC;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'operatore CO.MI.SA. s.r.l. con sede a Modena, già aggiudicatario dei lavori principali, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

**SENTITO** il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2021 per il 100%;

**PRESO ATTO** di quanto sopra il quadro economico viene così rimodulato dal RUP:

		<b>IMPORTO</b>
<b>Lavori</b>		
Importo complessivo dei lavori al netto	€	239.016,68
Importo lavori variante al netto	€	54.458,56
Oneri per la sicurezza+COVID 19 non soggetti a ribasso	€	14.820,72
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>308.295,96</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (22%)	€	55.844,23
IVA (22%) su variante		11.980,88
Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80%	€	4.976,00
Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80% variante	€	1.079,72
Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed exec. (comprensivo di oneri ed IVA) +Estensione incarico variante	€	8.468,46
Contributo ANAC	€	225,00
Contributo ANAC variante		30,00
Ass. progettisti	€	250,00
Rilievi e accertamenti	€	7.000,00
Imprevisti ed arr.	€	1.849,75
Totale somme a disposizione	€	<b>91.704,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b><u>400.000,00</u></b>

**RITENUTO**, per quanto precisato nelle precedenti premesse, che occorre provvedere:

- all'impegno di spesa a carico del capitolo 201380/2 del bilancio di previsione 2021 a favore dell'Impresa CO.MI.SA. s.r.l. per l'importo di € 66.439,44 per lavori ed I.V.A. al 22%;
- all'impegno di spesa a carico del capitolo 201380/2 del bilancio di previsione 2021 per l'importo di € 1.079,72 quale incentivo dipendenti AIPo;
- all'accertamento sul capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021 per € 66.439,44;
- all'accertamento sul capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021 per € 1.079,72;
- all'accertamento sul capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021 per € 30,00 ( ANAC variante);

- all'accertamento sul capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021 per € 225,00 (ANAC lavori principali);

**RILEVATO**, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi attraverso la contabilità speciale n. 6177 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 622/2019, che per l'intervento descritto in oggetto:

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 389.220,15 di cui 321.445,99 sul cap. 201070/0 ed € 67.774,16 sul cap. 201070/2;
- sono stati impegnati ad oggi complessivamente, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, € 388.965,15 di cui € 314.907,64 a carico del cap. 201380, € 6.538,35 a carico del cap. 201381 ed € 67.519,16 a carico del cap. 201380/2;

**DATO ATTO** che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

**VISTA** la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

**AI SENSI** delle norme e del Regolamento di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare la perizia di variante suppletiva n. 365 del 29.03.2021 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 54.458,56 per lavori oltre IVA al 22%;
- 2) di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. all'Impresa CO.MI.SA. S.R.L., con sede a Modena in via Don Milani 80 – P.IVA 00728610361, già affidataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con 2 nuovi prezzi e con un maggior tempo di 45 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, per l'importo complessivo netto di € 54.458,56;
- 3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
- 4) di attestare che il quadro economico dell'intervento "MO-E-1369- *Lavori urgenti per la ripresa dei dissesti del Canale Naviglio, tratte saltuarie comune di Modena, Bastiglia, Bomporto*", cod. int.16576" risulta così riformulato dal RUP:

		<b>IMPORTO</b>
<b>Lavori</b>		
Importo complessivo dei lavori al netto	€	239.016,68
Importo lavori variante al netto	€	54.458,56
Oneri per la sicurezza+COVID 19 non soggetti a ribasso	€	14.820,72
<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>308.295,96</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA (22%)	€	55.844,23
IVA (22%) su variante		11.980,88
Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80%	€	4.976,00
Incentivo per funzioni tecniche art.113DLGS 50/2016 quota 80% variante	€	1.079,72
Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri ed IVA) +Estensione incarico variante	€	8.468,46
Contributo ANAC	€	225,00
Contributo ANAC variante		30,00
Ass. progettisti	€	250,00
Rilievi e accertamenti	€	7.000,00
Imprevisti ed arr.	€	1.849,75
Totale somme a disposizione	€	<b>91.704,04</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b><u>400.000,00</u></b>

- 5) di accertare, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 622/2019 (Decreto 135 del 02.07.2020) attraverso la contabilità speciale n. 6177 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario Delegato, l'importo complessivo di € 67.774,16 sul capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2021 così suddiviso:
- € 66.439,44 per lavori, ed I.V.A. al 22%
  - € 1.079,72 per incentivo;
  - € 225,00 per ANAC lavori principali;
  - € 30,00 per ANAC lavori variante;
- 6) di impegnare a favore dell'Impresa CO.MI.SA. S.R.L., con sede a Modena in via Don Milani 80 – P.IVA 00728610361 la somma di € 66.439,44 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	x		

- 7) di impegnare per incentivo la somma di € 1.079,72 imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/M acroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2021	2022	2023
201380/2	11/1102/2/2020000	U.2.02.03.99.001	x		

- 8) di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento con le modalità previste dall'Ordinanza 622/2019 (Decreto 135 del 02.07.2020) attraverso la contabilità speciale n. 6177 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario Delegato;
- 9) di allegare la relazione della perizia di variante suppletiva;

- 10)** di autorizzare la consegna dei lavori oggetto della variante suppletiva all'Impresa CO.MI.SA s.r.l. nelle more della formalizzazione dell'atto aggiuntivo;
- 11)** di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
- 12)** di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
  - all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

### DICHIARA

Mediante l'apposizione della sottoscrizione

- a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Massimo Valente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

MV/MA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA						
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/ <b>NON FAVOREVOLE</b> ( <i>indicare eventualmente le motivazioni</i> ) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni;						
Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:						
CIG	Beneficiario	Impegno	Importo	Capitolo	Esercizio	Livello V PCF
8814884066	Ben. n.726 CO.MI.SA. s.r.l.	n. 2825/21	66.439,44	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Deb. 102198	Acc.n. 952/21	66.439,44	201070/7	2021	E.4.02.01.02.001
	Ben.n. 129	n. 2826/21	1.079,72	201380/2	2021	U.2.02.03.99.001
	Deb.102198	Acc.n. 953/21	1.079,72	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
	Deb. 102198	Acc.n. 954/21	30,00	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
845051733C	Deb. 102198	Acc.n. 955/21	225,00	201070/2	2021	E.4.02.01.02.001
Data, .....						
Il Dirigente DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio _____						



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo.

*Per l'archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione tramite sistema Doqui.*

Parma, 07/07/2021