

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 697 del 30/06/2022

OGGETTO:MN-E-202-PI LAVORI DI S.U. PER LA RIPRESA DI UNO SMOTTAMENTO DELL'ARGINE MAESTRO IN FROLODO SITO IN DESTRA DI PO A MONTE DEL PONTE AUTOSTRADALE DELLA A22 TRA I SS.GG. 106 - 107 IN FRAZIONE DI PORTIOLO NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO PO (MN).
APROVAZIONE E IMPEGNO PERIZIA DI VARIANTE

Cod. Opera: 1.352 CIG 912380413F – CUP B48H22000030001

Direzione territoriale idrografica - Lombardia orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 e la Deliberazione n. 19 del 31.05.2021 con le quali il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la delibera n. 11 del 18/03/2022 con la quale il Comitato di indirizzo rinnova la proroga dell’incarico da Direttore al dott. Ing. Luigi Mille sino al 13/07/2022;
- la lettera di conferimento incarico prot. n. 28927 del 04.11.2021 che ha nominato Ing. Gaetano La Montagna dirigente della “Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Orientale”;
- la nota del 23/02/2022 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Marcello Moretti;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, il programma triennale lavori 2022-2024, l’elenco annuale 2022, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/1/2018;
- la determina direttoriale nr. 1 del 03.01.2022 che approva il “Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024”;

CONSIDERATO CHE l’intervento in argomento ad oggi risulta finanziato con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1 del DPCM del 14/12/2000 relative all’annualità 2022, accertate con determina direttoriale n. 36 del 14.01.2021 e modificata con determina direttoriale n. 1652 del 07.12.2021 per € 23.638.788,00 sul capitolo 101850/E accertamento n. 4/2022;

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza redatto in data 22/02/2022 dal I.I. Zane Cesare dell’AIPo di Mantova e validato dal sottoscritto Dirigente della D.T.I. Lombardia Orientale, dal quale si evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Dlgs 50/16;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 312 del 31/03/2022 con la quale:

1. si approvava la perizia n. 5441 del 14/03/2022 redatta, ai sensi del comma 4 art. 163 del D. Lgs. 50/16, in data 08/02/2022 dall’I.I. Zane Cesare dell’AIPo di Mantova, relativa ai lavori di somma urgenza in oggetto dell’importo complessivo di € 300.000,00 così suddiviso;

A1 Importo lavori al netto del ribasso del 10,10%	€	212.996,68
A2 Costi sicurezza	€	1.930,18
Totale	€	214.926,86
B1 IVA 22 %	€	47.283,91
B2 Spese ANAC	€	225,00
B3 Importo sicurezza esecutiva	€	3.447,50
B4 Incentivi	€	4.777,13
B5 Lavori in economia per mitigazione ambientale	€	29.339,60
Importo Somme a disposizione dell’Amministrazione	€	85.073,14

TOTALE PERIZIA	€	300.000,00
-----------------------	---	-------------------

2. si è resa efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32 e 80 dell d.lgs n. 50/16 ss.mm., e affidava i suddetti lavori all'Impresa **ROFFIA srl con sede a Marcaria (MN) P.IVA e C.F. 01411770207** per l'importo, al netto del ribasso del 10,10%, di € 214.926,86 compresi oneri di sicurezza oltre IVA;

3. approvava l'avvenuta aggiudicazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al professionista Ing. **Claudio Lonardi** con Studio Tecnico in Via Piave n. 53, Ostiglia (MN) C.F. LNRCLD56C17C421L e P. IVA 01450910201 per un importo di € 2.717,13 a cui si aggiungono oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per un totale di € 3.447,50;

4. approvava il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 22/02/2022 relativo ai lavori "MN-E-202-PI Lavori di S.U. per la ripresa di uno smottamento dell'argine maestro in froldo sito in destra di Po a monte del ponte autostradale della A22 tra i SS.GG. 106 - 107 in frazione di Portiolo nel comune di San Benedetto Po (MN)", a favore della ROFFIA srl con sede a Marcaria (MN) per l'importo al netto del ribasso del 10,10% di € 212.996,68 a cui vengono aggiunti € 1.930,18 per oneri di sicurezza e quindi per l'importo complessivo di € 214.926,86 oltre IVA;

5) attestava che il quadro economico dei lavori MN-E-202-PI, rimodulato dal RUP è quello sopra riportato;

6) impegnava, a favore dell'Impresa **ROFFIA srl** con sede a Marcaria (MN) P.IVA e C.F. 01411770207 - Cod. Benef. n. 101430 - CIG 912380413F - Capitolo 107012/2, esercizio 2022, Livello V PCF U.1.03.02.09.012 - la somma di € **262.210,76 - imp. n. 950/2022**;

7) impegnava, a favore dei dipendenti AIPO Cod. Benef. n. 129 per incentivo - Capitolo 107012/2, esercizio 2022, Livello V PCF U.1.03.02.09.012 - la somma di € **4.777,13 - imp. n. 951/2022**;

8) impegnava, a favore al professionista **Ing. Claudio Lonardi** con Studio Tecnico in Via Piave n. 53, Ostiglia (MN) C.F. LNRCLD56C17C421L e P. IVA 01450910201 - Beneficiario nr. 100483 - CIG Z59356F38E - Capitolo 107012/2, esercizio 2022, Livello V PCF U.1.03.02.09.012 - la somma di € **3.447,50 - imp. n. 952/2022**;

PRESO ATTO che:

-- durante l'esecuzione delle opere sono emerse necessità di variazione dei lavori dettate da imprevisti in corso d'opera non rilevabili e preventivabili in fase di progettazione, ricorrendo alle fattispecie previste dagli artt. 106 e 149 del D.lgs 50/2016;

- con nota in data 25/05/2022 il Direttore Lavori ha comunicato che dai rilievi topografici realizzati nel corso dei lavori e dai relativi tracciamenti, affinché l'opera completi le condizioni di sicurezza idraulica che hanno dato origine alla perizia in oggetto, è necessario prolungare il fronte di intervento di ulteriori 20 mt passando dai 60 mt. originariamente previsti a 80 mt. totali;

EVIDENZIATO quanto sopra, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, ai sensi dagli artt. 106 e 149 del D.lgs 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale di € 23.617,73 (oneri sicurezza compresi e invariati). I maggiori lavori, come sopra detto, saranno eseguiti dall'impresa **ROFFIA srl** con sede a Marcaria (MN) in Strada Bazelle n. 1/1, già aggiudicataria dei lavori principali agli

stessi patti e condizioni del contratto principale, senza nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di venti (20) giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale Rep. n. 831 del 04.04.2022, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;

ESAMINATA la perizia di variante **n. 5454 del 07/06/2022** redatta dal progettista geom. Cesare Zane dell'Ufficio operativo di Mantova, relativa ai lavori suppletivi in argomento, dell'importo complessivo netto di €. 299.999,45, così rimodulato:

		IMPORTO DI PROGETT O	IMPORTO APPALTAT O	IMPORT O VARIAN TE	IMPORTO VARIANT E TOTALE
Importo esecuzione delle lavorazioni	A misura	236.926,23	236.926,23	26.271,11	263.197,34
	ribasso 10,10%		23.929,55	2.653,38	26.582,93
	Sommano	236.926,23	212.996,68	23.617,73	236.614,41
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	A misura	1.930,18	1.930,18		1.930,18
	Totale importo a base d'appalto (A+B)	238.856,41	214.926,86	23.617,73	238.544,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:					
Lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali		93,05	29.339,60		
Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo a base di gara)	2%	4.777,13	4.777,13	525,42	5.302,55
IVA 22% su importo a base d'appalto (A+B)	22%	52.548,41	47.283,91	5.195,90	52.479,81
Responsabile sicurezza in fase esecutiva		3.500,00	3.447,50		3.447,50

Contributo ANAC (Delibera n.1197 del 18/12/2019)		225,00	225,00		225,00
	Totale C) Somme a disposizione	61.143,59	85.073,14	5.721,32	61.454,86
	Totale finanziamen to (A+B+C)	300.000,00	300.000,00	29.339,05	299.999,45

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica indicata alla lettera B);

DATO ATTO che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante, per dare un corretto avvio alle opere di che trattasi, per le motivazioni di cui alle premesse, provvedendo all'impegno della maggiore spesa di € 29.339,05 di cui € 23.617,73 per lavori, € 5.195,90 per IVA ed € 525,42 per incentivi, attingendo dalle somme "lavori in economia per fornitura e mitigazione ambientale" voce B5 del quadro economico approvato con Determina n. n. 312 del 31/03/2022

RITENUTO, pertanto, come sopra specificato, di incrementare a carico del **capitolo 107012/2** del bilancio di previsione 2022 i seguenti impegni di spesa per la variante:

- imp. n. 950/2022 di €. 28.813,63 per lavori ed I.V.A. a favore dell'impresa **ROFFIA srl**;
- imp. n. 951/2022 di €. 525,42 per incentivo a favore dipendenti AIPO;

SENTITO il RUP, si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario per il 100% nell'anno 2022;

PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'Impresa, ai sensi degli artt. 32, 80 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Lombardia orientale competente che nel presente provvedimento rappresentano l'Agenzia, dichiara:

- di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

VISTA la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI

Lombardia -competente;

Ai sensi delle norme e del regolamento di contabilità:

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **approvare** la perizia di variante dei lavori *MN-E-202-PI Lavori di S.U. per la ripresa di uno smottamento dell'argine maestro in frodo sito in destra di Po a monte del ponte autostradale della A22 tra i SS.GG. 106 - 107 in frazione di Portiolo nel comune di San Benedetto Po (MN) n. 5454 del 07/06/2022* redatta dal progettista geom. Cesare Zane dell'Ufficio Operativo di Mantova, ai sensi dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nell'importo complessivo netto di € 299.999,45 secondo il quadro economico riformulato dal RUP di seguito riportato:

		IMPORTO DI PROGETT O	IMPORTO APPALTAT O	IMPORT O VARIAN TE	IMPORTO VARIANT E TOTALE
Importo esecuzione delle lavorazioni	A misura	236.926,23	236.926,23	26.271,11	263.197,34
	ribasso 10,10%		23.929,55	2.653,38	26.582,93
	Sommano	236.926,23	212.996,68	23.617,73	236.614,41
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	A misura	1.930,18	1.930,18		1.930,18
	Totale importo a base d'appalto (A+B)	238.856,41	214.926,86	23.617,73	238.544,59
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:					
Lavori in economia per forniture, mitigazione ambientale e adeguamenti funzionali		93,05	29.339,60		

Incentivo per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% importo a base di gara)	2%	4.777,13	4.777,13	525,42	5.302,55
IVA 22% su importo a base d'appalto (A+B)	22%	52.548,41	47.283,91	5.195,90	52.479,81
Responsabile sicurezza in fase esecutiva		3.500,00	3.447,50		3.447,50
Contributo ANAC (Delibera n.1197 del 18/12/2019)		225,00	225,00		225,00
	Totale C) Somme a disposizione	61.143,59	85.073,14	5.721,32	61.454,86
	Totale finanziamen to (A+B+C)	300.000,00	300.000,00	29.339,05	299.999,45

2. di procedere all'affidamento dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante di che trattasi pari ad € 23.617,73 (oneri sicurezza compresi e invariati) a favore dell'impresa **ROFFIA srl** con sede a Marcaria (MN) in Strada Bazelle n. 1/1, già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti, e condizioni del contratto principale Rep. n. 831 del 04/04/2022 senza nuovi prezzi e con un aumento del tempo contrattuale di venti (20) giorni naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione che verrà in seguito formalizzato;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà di seguito formalizzato;
4. di **incrementare**, a seguito dei maggiori lavori suppletivi, a favore dell'Impresa **ROFFIA srl** con sede a Marcaria (MN) in Strada Bazelle n. 1/1, P.IVA e C.F. 01411770207 - Cod. Benef. n. 101430 - CIG 912380413F Capitolo 107012/2, esercizio 2022, Livello V PCF U.1.03.02.09.012 – **l'impegno n. 950/2022 di € 28.813,63**;
5. di **incrementare**, l'impegno per incentivo, a seguito di variante, a favore di dipendenti AIPO - Cod. Benef. n. 129 - Capitolo 107012/2, esercizio 2022, Livello V PCF U.1.03.02.09.012, **impegno n. 951/2022 di € 525,42**;
6. di autorizzare la consegna dei lavori variati di che trattasi all'impresa **ROFFIA srl con sede a Marcaria (MN) in Strada Bazelle n. 1/1**, nelle more della formalizzazione dell'atto di sottomissione, al fine di dare continuità alla realizzazione dei lavori attualmente in corso;
7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

18. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sessione amministrazione trasparente;

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Lombardia orientale)
Firmato digitalmente da Gaetano La Montagna