

**DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1211 del 09/11/2022**

**OGGETTO:**MO-E-1378 - COD. OPERA 1298- - OCDPC 732/2020 II STRALCIO - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA - ROMAGNA N.113 DEL 13.07.2021- CODICE INTERVENTO 17165

CUP:B87H21003390001

CIG: 89861315E3

LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DI DISSESTO SPONDALE IN SINISTRA DEL FIUME PANARO TRA GLI STANTI 161 E 164 IN COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) -

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE, IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. N. 50 DEL 17.05.2022, ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 732/2020

Cod. Opera: 1.298 CIG 89861315E3 – CUP B87H21003390001

**Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agencia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
  - la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agencia;
  - il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
  - il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
  - la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
  - la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 10 del 18.03.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha individuato e nominato quale Direttore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po il Dott. Meuccio Berselli;
- la Deliberazione n. 36 del 30.06.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha stabilito che l’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po al Dott. Meuccio Berselli ha decorrenza dal 14.07.2022;
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021 e la lettera di conferimento incarico in pari data con cui è stato conferito l’incarico Dirigenziale presso la “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 04.10.2021 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento MO-E-1378 il Dott. Geol. Stefano Parodi;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 nonché il Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici e l’Elenco Annuale 2022 (All. C1).;
- la Determina Direttoriale n.1 del 03.01.2022 con la quale è stata approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 44 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 nonché approvate la Quarta Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e la Quarta Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022-2023;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 48 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la sesta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la quinta variazione al Programma Triennale dei Lavori 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 50 del 29.09.2022 con la quale è stata approvata la quinta variazione al Programma Biennale degli acquisti 2022-2023;

**PRECISATO** che il lavoro di cui all’oggetto, per il quale è stato richiesto la Variazione del Programma triennale, rientra nella tipologia di Manutenzione Straordinaria relativo all’esercizio finanziario 2021 Linea di finanziamento “OCDPC 732/2020 DECRETO RER 113/2021 2° Stralcio” dell’importo di € 450.000,00;

**PRESO ATTO** che:

- con Decreto n. 113 del 13/07/2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 OCDPC 732/2020, è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (OCDPC 732 del 31 dicembre 2020)” comprendente talune rettifiche e modifiche al primo stralcio;
- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in oggetto: MO-E-1378 “Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 161 e 164 in comune di Camposanto (MO)” identificato con il codice intervento 17165 e con un importo dello stanziamento pari a € 450.000,00;
- l'articolo 1 OCDPC 732/2020 “Nomina Commissario e piano degli interventi” al comma 7 stabilisce che “Gli interventi di cui all'ordinanza 732/2020 sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità”;
- l'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732/2020, per la realizzazione degli interventi, prevede la possibilità per il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- i soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 23/12/2021, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, delle deroghe espressamente indicate ed autorizzate, nel rispetto dei principi, degli atti e dei vincoli ivi richiamati, dall'OCDPC 732/2020;
- ai sensi del paragrafo 3.5 del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – secondo stralcio i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano;

**PRESO ATTO**

- che le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata a “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020” ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna;
- che le risorse in entrata per l'attuazione dei lavori in argomento ricadono sul Capitolo 201070/2 del

bilancio di previsione 2021/2023;

**RICHIAMATA** la **Determina Dirigenziale n. 1490 del 18.11.2021** con la quale:

- è stato aggiudicato il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui in oggetto a favore del dott. Ing. Federico Breviglieri - C. F. BRVFR71L03F257Z con studio di Libero Professionista in via Via Aretusi-Bologna – PEC: federico.breviglieri@ingpec.eu – che ha offerto il ribasso del 7% sull'importo a base d'appalto, per un importo complessivo di € 5.634,17 di cui 4.440,55 per il servizio, € 177,62 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.016,00 per IVA al 22% ;
- sono stati accertati € 5.634,17 con acc. n. 1777/21 capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati € 5.634,17 con imp. n. 3573/21 capitolo 201380/2;

**RICORDATO** che:

- con **Determina Dirigenziale n.1530 del 24.11.2021** è stato approvato il progetto esecutivo n. 380 redatto in data 06 ottobre 2021 dai Progettisti Funz. tecnico polifunzionale dott. Ing. Luca Scacchetti e Istr. tecnico polifunzionale Luca Bologna dell'Ufficio Operativo di Modena, relativo a MO-E-1378 "Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 161 e 164 in comune di Camposanto (MO)" identificato con il codice intervento 17165" e con un importo dello stanziamento pari a € 450.000,00;
- con **Determina Dirigenziale n. 1677 del 20/12/2021** è stata aggiudicata con efficacia sospesa l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa **TEAM COSTRUZIONI** s.r.l. con sede Via POLONI, 7 - 37122 - VERONA (VR) - Italia Cod. fisc./P.I. 03784740239 - pec: teamcostruzioni@pec.it che ha offerto il ribasso del 8,75% per un importo netto di € 311.139,68 di cui € 306.263,94 per lavori al netto del ribasso ed € 4.875,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con **Determina Dirigenziale n. 13 del 12.01.2022**:
  - sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto a favore dell'Impresa **TEAM COSTRUZIONI** s.r.l. con sede in Via POLONI, 7 - 37122 - VERONA (VR) - Italia Cod. fisc./P.I. 03784740239 per l'importo complessivo di € 311.139,68 di cui € 306.263,94 per lavori al netto del ribasso ed € 4.875,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - sono stati accertati a carico del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato OCDPC n. 732/2020, sul Capitolo 201070/2:
    - € 379.590,41 per lavori, oneri ed I.V.A. al 22%;
    - € 5.448,12 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo;
    - € 200,00 per assicurazione progettisti;
    - € 225,00 per ANAC;
  - sono stati impegnati a carico del Cap. 201380/2 :
    - € 379.590,41 per lavori, oneri ed I.V.A. al 22% a favore dell'impresa **TEAM COSTRUZIONI** s.r.l.;
    - € 5.448,12 quale incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti Aipo;
    - € 200,00 per assicurazione progettisti;
- con **Determina Dirigenziale n. 412 del 28.04.2022**:
  - è stato aggiudicato in via definitiva il servizio per le indagini geognostiche in sito degli interventi ed in corso d'opera, in assistenza all'Ufficio di Direzione Lavori, a favore dell'Impresa **R.C.R. s.n.c.** con sede in Via de Ronconi n. 4 -45011 Adria (RO) – C.F./P.I. 01229670292, che ha offerto il ribasso del 1,00%

sull'importo a base d'appalto, per un importo complessivo pari ad € 5.108,77 di cui € 4.187,52 per il servizio ed € 921,25 per I.V.A al 22%;

- sono stati accertati € 5.108,77 con acc. n. 626/2022 capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati € 5.108,77 con imp. n. 2057/2022 capitolo 201380/2;
- è stato così rimodulato dal RUP il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione:

| <b>A. Lavori</b>  | <b>TOTALE</b>       |
|---|---------------------|
| Lavori soggetti a ribasso del 8,75% TEAM COSTRUZIONI S.R.L.   | € 306.263,94        |
| Oneri di sicurezza  | € 4.875,74          |
| <b>Totale per Lavori</b>  | <b>€ 311.139,68</b> |
| <b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>   |                     |
| IVA (22%)   | 68.450,73           |
| Incentivo ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016   | € 5.448,12          |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed eseg. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Ing. Breviglieri | € 5.634,17          |
| Assicurazione progettisti   | € 200,00            |
| Contributo autorità vigilanza   | € 225,00            |
| Indagini geognostiche in sito –R.C.R. s.n.c.  | € 5.108,77          |
| Prove accettazione materiale  | € 4.500,00          |
| Imprevisti ed arrotondamenti  | € 49.293,53         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 138.860,32</b> |
| <b>Totale complessivo A+B</b>   | <b>€ 450.000,00</b> |

**RILEVATO** che:

- i lavori principali previsti nel progetto esecutivo consistevano nella realizzazione di circa 250 m di difesa spondale mediante l'utilizzo della tecnica delle terre armate;
- durante la fase di pulizia dalla vegetazione dell'area di intervento è stato rilevato che la frana principale non era così critica da necessitare dell'intervento programmato e invasivo delle terre armate individuando quale migliore approccio il maggior consolidamento del piede del rilevato lato fiume per poi proteggere la scarpata nella sua interezza con pietrame;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale per la realizzazione delle lavorazioni, come meglio dettagliate nella relazione tecnica-illustrativa, allo scopo di

migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi;

- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice nonché nella natura e specificità dei beni sui quali intervengono e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo;

**EVIDENZIATO** quanto sopra è stata redatta la perizia di variante con una diminuzione dell'importo contrattuale originario di € 19.863,75 compresa IVA per soli lavori ovvero € 16.281,76, rimanendo inalterati gli oneri della sicurezza in quanto ritenuti adeguati, il tutto pari ad una complessiva diminuzione percentuale del 5,31% in meno dell'importo contrattuale originario;

**PRESO ATTO** che a seguito della variante il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:

| <b>Lavori</b>   | <b>TOTALE</b>       |
|---|---------------------|
| Lavori al netto del ribasso d'asta 8,75% TEAM COSTRUZIONI S.R.L.  | € 289.982,18        |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   | € 4.875,74          |
| <b>Totale lavori</b>  | <b>€ 294.857,92</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                     |
| Iva (22%)   | € 64.868,74         |
| Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)   | € 5.448,12          |
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Ing. Breviglieri | € 5.634,17          |
| Contributo autorità vigilanza   | € 225,00            |
| Assicurazione progettisti   | € 200,00            |
| Indagini geognostiche in sito –R.C.R. s.n.c.  | € 5.108,77          |
| Prove accettazione materiale  | € 4.500,00          |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 69.157,28         |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>  | <b>€ 155.142,08</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 450.000,00</b> |

**ESAMINATA** la perizia di variante n. 393 del 29.07.2022 redatta dal progettista Istruttore tecnico polifunzionale dott. Marcello Mantovani dell'Ufficio Operativo di Modena emerge altresì la necessità di procedere all'adeguamento prezzi ai sensi del D.L 50/2022 (c.d. Decreto aiuti);

**VISTI:**

- il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
- l’art. 26 del suddetto Decreto, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, il quale, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, introduce per il 2022 uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti;
- la Nota Tecnica compensazione/revisione aumento prezzi materiali della Direzione dell’Agenzia AIPo del 30/06/2022 la quale, nel fornire un indirizzo operativo per l’applicazione della normativa suddetta, prevede che, accertate le risorse necessarie a coprire i maggiori importi, si proceda con una determina di impegno spesa straordinario;
- il Prezzario aggiornato A.I.Po 2022 approvato con Determina Dirigenziale n. 623 del 14.06.2022, quale aggiornamenti straordinari infrannuale secondo il sopra citato art. 26 D.L. 50/2022;

**RILEVATO** quanto sopra ed esaminata la perizia di variante n. 393 del 29.07.2022 è necessario, per far fronte all’aumento straordinario dei prezzi dei materiali e carburanti, aumentare l’importo contrattuale per adeguamento prezzi di € 62.019,09 comprensivo di I.V.A.

**DATO ATTO** che:

- l’importo contrattuale originario risulta pertanto diminuito di € 19.863,75 compresa IVA (per solo i lavori di € 16.281,76), ma aumentato di € 62.019,09 (compresa IVA) per adeguamento D.L. 50/22, mentre gli oneri della sicurezza restano inalterati in quanto ritenuti adeguati,;
- che si rende necessario impegnare € 62.019,09 comprensivo di I.V.A a favore dell’Impresa TEAM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via POLONI, 7 - 37122 - VERONA (VR) - Italia Cod. fisc./P.I. 03784740239;
- che per far fronte all’impegno di € 62.019,09 si utilizza parte della voce “imprevisti ed arrotondamenti” del Q.E. che risulta così rimodulato dal R.U.P.:

| <b>Lavori</b>   | <b>TOTALE</b> |
|---|---------------|
| Lavori al netto del ribasso d’asta 8,75% TEAM COSTRUZIONI S.R.L.  | € 289.982,18  |
| <i>per adeguamento D.L. 50/22 al netto del ribasso del 8,75%</i>  | +50.835,32    |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                         | € 4.875,74    |
| <b>Somma</b>  | € 345.693,24  |
| <b>Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>                  |               |
| Iva (22%)   | € 64.868,74   |
| <i>per adeguamento D.L. 50/22 rivalsa I.V.A. 22%</i>              | +11.183,77    |
| Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%) | € 5.448,12    |



|   |                     |
|---|---------------------|
| Coordin. della sicurezza in fase di prog. ed esec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Ing. Breviglieri | € 5.634,17          |
| Contributo autorità vigilanza   | € 225,00            |
| Assicurazione progettisti   | € 200,00            |
| Indagini geognostiche in sito –R.C.R. s.n.c.  | € 5.108,77          |
| Prove accettazione materiale  | € 4.500,00          |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 7.138,19          |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>  | <b>€ 104.306,76</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 450.000,00</b> |

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** di quanto sopra:

- si rende necessario approvare la perizia di variante suppletiva n. 393 del 16.08.2021, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- diminuire l'imp. n. 237/2022 cap. 201380/2 dell'importo di € 19.863,75;
- diminuire l'acc. n. 34/2022 cap. 201070/2 dell'importo di € 19.863,75;

**RITENUTO**, per quanto sopra precisato, nelle more dell'assegnazione dei fondi da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato OCDPC 732/2020, a valere sui fondi previsti con Ordinanza 732/2020, che occorre:

- assumere l'impegno di spesa dell'importo per lavori di € 62.019,09 (comprensivo di I.V.A.) per adeguamento prezzi a favore dell'Impresa **TEAM COSTRUZIONI S.R.L.** con sede Via POLONI, 7 37122 - VERONA (VR) - Italia Cod. fisc./P.I. 03784740239 a carico del cap. 201380/2 del bilancio di previsione 2022;
- accertare l'importo di € 62.019,09 con I.V.A. inclusa a carico del capitolo 201070/2 del bilancio di previsione 2022;

**SENTITO** il R.U.P., si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell'esercizio finanziario nell'anno 2022;

**RILEVATO**, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell'assegnazione dei fondi attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata "PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20" acronimo di "Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020" che per l'intervento in oggetto:

- sono stati accertati ad oggi, compreso l'accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 438.361,81(compreso € 225,00 per ANAC) sul Capitolo 201070/2;
- sono stati impegnati ad oggi, compreso l'impegno che si dispone con il presente provvedimento, €



438.136,81 sul Capitolo 201380/2;

**DATO ATTO** che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l’Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

**VISTA** la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

**AI SENSI** delle norme e del Regolamento di contabilità

### DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante n. 393 del 29.07.2022 dei lavori in oggetto, redatta dal progettista Istruttore tecnico polifunzionale dott. Marcello Mantovani dell’Ufficio Operativo di Modena, completa di tutti gli allegati, nell’importo complessivo di € 62.019,09 comprensivo di IVA al 22%;
2. di provvedere a diminuire l’accertamento n. 34/2022 sul cap. 201070/2 di € 19.863,75;
3. di provvedere a diminuire l’impegno n. 237/2022 sul cap. 201380/2 di € 19.863,75;
4. di accertare, a carico del “Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato a valere sui fondi previsti con OCDPC n. 732/2020” (Decreto n. 113 del 13/07/2021) – cod. deb. 102686- l’importo complessivo di € 62.019,09 (lavori variante ed IVA al 22%) imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

| Capitolo/<br>Art. |  | Identificativo conto FIN<br>(V livello piano dei conti) | Esercizio esigibilità |      |      |
|-------------------|--|---|-----------------------|------|------|
|                   |  |   | 2022                  | 2023 | 2024 |
| 201070/2          |  | E.4.02.01.02.001  | X                     |      |      |

5. di impegnare, a favore dell’Impresa **TEAM COSTRUZIONI S.R.L.** con sede Via POLONI, 7 37122 – VERONA (VR) – Italia Cod. fisc./P.I. 03784740239– cod. ben. 4987- CIG 89861315E3- la somma di € 62.019,09 (lavori variante ed IVA 22%) imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a

scadenza:

| Capitolo/<br>Art. | Missione/Programma/T<br>itolo/Macroaggr. | Identificativo conto FIN<br>(V livello piano dei conti) | Esercizio esigibilità |      |      |
|-------------------|--|---|-----------------------|------|------|
|                   |  |   | 2022                  | 2023 | 2024 |
| 201380/2          | 11/1102/2/2020000                        | U.2.02.03.99.001  | X                     |      |      |

6. di approvare il quadro economico dell'intervento "Lavori urgenti per la ripresa di dissesto spondale in sinistra del fiume Panaro tra gli stanti 161 e 164 in comune di Camposanto (MO)" - identificato con il codice intervento 17165, come rimodulato dal RUP:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lavori  | <b>TOTALE</b>       |
| Lavori al netto del ribasso d'asta 8,75% TEAM COSTRUZIONI S.R.L.  | € 289.982,18        |
| <i>per adeguamento D.L. 50/22 al netto del ribasso del 8,75%</i>  | +50.835,32          |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso   | € 4.875,74          |
| <b>Sommano</b>  | <b>€ 345.693,24</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |                     |
| Iva (22%)   | € 64.868,74         |
| <i>per adeguamento D.L. 50/22 rivalsa I.V.A. 22%</i>  | +11.183,77          |
| Incentivo per Funzioni Tecniche Art 113 Dlgs 50/2016 (80% del 2%)   | € 5.448,12          |
| Coordin. Della sicurezza in fase di prog. Ed exec. (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) Ing. Breviglieri | € 5.634,17          |
| Contributo autorità vigilanza   | € 225,00            |
| Assicurazione progettisti   | € 200,00            |
| Indagini geognostiche in sito -R.C.R. s.n.c.  | € 5.108,77          |
| Prove accettazione materiale  | € 4.500,00          |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 7.138,19          |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>  | <b>€ 104.306,76</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 450.000,00</b> |

7. di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
8. di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento, a carico del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità del Commissario Delegato con le modalità previste dall'OCDPC 732/2020 attraverso la contabilità speciale n. 6256 intestata a "PRES.R.EM.ROM.COM. DEL. O.732-20" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna;
9. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
  - all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

### **DICHIARA**

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna  
orientale)

Firmato digitalmente da Massimo Valente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [06]\_MO-E-1378\_-\_Schema\_atto\_sottomissione\_V.pdf
2. [01]\_MO-E-1378\_-\_Relazione\_V.pdf



<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento