

**DETERMINA DIRIGENZIALE n. 650 del 17/06/2022**

**OGGETTO:**MO-E-427-M - CODICE OPERA N. 1299 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARGINATURE DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME PANARO E DELLE RELATIVE PERTINENZE PER GLI INVASI SPERIMENTALI PROPEDEUTICI AL COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 1363/59, IN COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO E MODENA (MO)  
CUP: B47H21004400001 - CIG LAVORI VARIANTE: 925249044A - CIG COSTI PUBBLICAZIONE VARIANTE IN GURI:Z7D3687046  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

Cod. Opera: 1.299 CIG 925249044A;Z7D3687046 – CUP B47H21004400001

**Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19.10.2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell'Agenzia;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020", c.d. "legge europea";
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,*

*degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del 22.03.2019;

**VERIFICATO** in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con Deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Delibera n. 46 del 17.12.2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha disposto la proroga dal 01.01.2022 al 31.03.2022 dell’incarico da Direttore al Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Deliberazione n. 11 del 18.03.2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha rinnovato l’incarico da Direttore dell’Agenzia al Dott. Ing. Luigi Mille dal 01.04.2022 al 01.05.2022 o successivamente entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’iter assunzionale del nuovo direttore senza soluzione di continuità;
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021 e la lettera di conferimento incarico, in pari data, denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente;
- la nota del 22.11.2021 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento MO-E-427-M il Dott. Ing. Massimo Valente;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 42 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 1 del 3.01.2022 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 16 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la Prima Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’elenco annuale 2022;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 19 del 29.04.2022 con la quale è stata approvata la Terza variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;

**PRECISATO** che:

- con Delibera n. 24 del 28 luglio 2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato l’assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e destinato una quota dell’avanzo pari a € 250.000,00 per “Man. Str. Della fascia di rispetto al piede delle arginature – Cassa espansione F. Panaro” sul cap. 201351/2;
- con Delibera n. 32 del 28 ottobre 2021 il Comitato di Indirizzo ha approvato la Quarta Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021 ricomprendendo l’intervento di cui all’oggetto con codice CUI L92116650349202100107 - Cod. MO-2021-008 per l’importo di 250.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- l'intervento in argomento ad oggi risulta finanziato con le risorse dell'avanzo di cui al cap. 1100/0 di entrata e cap. 201351/2 di spesa;
- per l'intervento in oggetto è stato costituito FPV con Determina Dirigenziale n. 1668 del 10.12.2021 per € 246.500,00;

**RICORDATO che:**

- con Determina dirigenziale n. 1540 del 26.11.2021 è stato aggiudicato con efficacia definitiva l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore del Professionista Dott. Arch. Maria Monopoli - MNP MRA 70P50 A883K - P. IVA 02163300342 - con studio in Via Tazio Nuvolari n° 44/a, 43122 - Parma , che ha offerto il ribasso del 3,50 % sull'importo a base di gara, per l'importo di € 3.377,50 di cui € 2.661,96 per il servizio, € 106,48 per oneri previdenziali 4% ed € 609,06 per I.V.A. al 22% (imp. n. 3632/2021 cap. 201210/2);
- con Determina Dirigenziale n. 1554 del 29.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo n. 379 redatto in data 06 ottobre 2021 dal Progettista Istr. Tec. Polif. dott. Ing. Marcello Mantovani dell'Ufficio Operativo di Modena relativo all'intervento MO-E-427-M " per l'importo di € 250.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 1678 del 20.12.2021 è stata aggiudicata con efficacia sospesa l'esecuzione dei lavori in oggetto alla costituenda ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL(mandataria/capogruppo), via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO) - mailinfo@bioverdeservizi.it - pec bioverdeservizi@legalmail.it, con il ribasso del 7,00%, per un importo di € 145.732,83 di cui € 143.232,83 per lavori al netto del ribasso ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale n. 86 del 07.02.2022:
  - è stato aggiudicato con efficacia definitiva l'affidamento dei lavori in argomento a favore della costituenda ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL(mandataria/capogruppo), via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO) - mailinfo@bioverdeservizi.it - pec bioverdeservizi@legalmail.it, con il ribasso del 7,00%, per l'importo di € 145.732,83 di cui € 143.232,83 per lavori al netto del ribasso ed € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  - è stato eliminato l'impegno n. 3632/2021 cap. 201210/2 a favore dell'Arch. Maria Monopoli per € 3.377,50 in quanto assunto sul capitolo errato e, contestualmente, assunto per pari importo l'impegno n. 489/2022 cap. 201351/2;
  - sono stati impegnati a carico del capitolo 201351/2:
    - € 177.794,05 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore della costituenda ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL(mandataria/capogruppo), via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO) (imp. n. 490/22);
    - € 2.504,22 per incentivo a favore dei dipendenti A.I.P.o (imp. n. 491/22);
    - € 200,00 per assicurazione progettisti a favore di AON(imp. n. 492/22);
    - è stato ricondotto il quadro economico dell'intervento all'importo del finanziamento con FPV pari a € 246.500,00 ed è stato così rimodulato il quadro economico dal RUP:

A Lavori	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA F.LLI	€ 143.232,83

VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL	
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>€ 145.732,83</b>
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA (22%)	€ 32.061,22
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016	€ 2.504,22
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri fiscali ed IVA – Arch. Monopoli)	€ 3.377,50
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 62.199,23
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 100.767,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 246.500,00</b>

- con Determina Dirigenziale n. 388 del 20.04.2022:

- si è preso atto delle dimissioni del dott. Arch. Maria Monopoli - MNP MRA 70P50 A883K P. IVA 02163300342 - con studio in via Via Tazio Nuvolari n° 44/a, 43122 – Parma - comunicate con nota prot. n. 6219 del 15.03.2022 ed è stato eliminato l'imp. n. 489/2022 cap. 201351/2 per € 3.377,50;
- è stato aggiudicato con efficacia definitiva l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell'operatore economico EOS INGEGNERIA con sede in Via Panicella 7/b - C.F. e P.I. 02503920205 - pec: eos.ingegneria@pec.it, che ha offerto il ribasso del 5%, per l'importo complessivo di € 3.324,99 di cui € 2.620,58 per il servizio, € 104,82 per oneri previdenziali al 4% ed € 599,59 per IVA. (imp. n. 2025/2022 cap.201351/2) ;
- è stato così rimodulato dal RUP il quadro economico dei lavori in oggetto:

A. Lavori	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 143.232,83
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>€ 145.732,83</b>

<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA (22%)	€ 32.061,22
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 Dlgs 50/2016	€ 2.504,22
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri fiscali ed IVA – Studio Eos Ingegneria)	€ 3.324,99
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 62.451,74
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 100.767,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 246.500,00</b>

**RILEVATO** che:

- in corso d'opera si è ravvisata la necessità di intervenire con la realizzazione di un terrapieno rinforzato con pietrame a ridosso del paramento di monte del manufatto principale della cassa d'espansione del fiume Panaro in corrispondenza delle due paratoie piccole in sinistra idraulica ( 8 e 9) per consentire lo stazionamento dell'autogru necessaria per il sollevamento, smontaggio e rimontaggio delle paratoie stesse nell'ambito dei lavori per la loro manutenzione straordinaria;
- tutto ciò ha indotto a prospettare la realizzazione di maggiori lavori;
- tali circostanze hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di variante progettuale;
- le predette modifiche e variazioni trovano giustificazione in circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale per l'amministrazione aggiudicatrice nonché nella natura e specificità dei beni sui quali intervengono e, pertanto, sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punti 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo articolo;

**EVIDENZIATO** quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante con un incremento dell'importo contrattuale ( e quindi al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 7,00%) di € 48.774,97 per soli lavori, rimanendo inalterati gli oneri di sicurezza in quanto ritenuti congrui, pari al 33% dell'importo contrattuale originario;

**ESAMINATA** la perizia di variante n. 389 del 02.05.2022 redatta dal Progettista e Direttore dei lavori Geom. Maurizio Coratza dell'Ufficio Operativo di Modena dell'importo complessivo netto di € 48.774,97 oltre I.V.A. che trova copertura finanziaria utilizzando parte della voce "imprevisti ed arrotondamenti" del quadro economico del lavoro;

**CONSTATATO** che:

- con la predetta perizia sono state individuate nuove lavorazioni non previste nel contratto;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dall'ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL(mandataria/capogruppo),

via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366 con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO), già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con sette nuovi prezzi, come meglio precisati nel verbale di concordamento nuovi prezzi, e con un maggior tempo di 40 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale Rep. 472 del 21.03.2022, giusto schema atto di sottomissione sottoscritto per accettazione;

**RICHIAMATA** la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010 e verificato che la variante in questione rientra nella casistica di cui alla lettera b);

**PRESO ATTO** che:

- per mero errore materiale l'importo dell'incentivo per funzioni ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii dei lavori principali è stato indicato per € 2.504,22 anziché per € 3.130,28;
- si rende pertanto necessario assumere l'impegno per la differenza pari ad € 626,06;

**DATO ATTO** che si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante suppletiva n. 389 del 02.05.2022, ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per dare completamento alle opere di che trattasi per le motivazioni espresse in premessa, provvedendo all'impegno di spesa, a valere sull'impegno definitivo non liquidabile n. 188/2022, di maggiori € 62.380,45 così suddivisi:

- € 48.774,97 per lavori variante;
- € 10.730,50 per I.V.A. variante;
- € 1.048,92 per incentivo variante;
- € 1.200,00 per costi pubblicità variante in GURI;
- € 626,06 per integrazione incentivo lavori principali;

**PRECISATO** che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sull'ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL (mandataria/capogruppo), via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366 con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO), già aggiudicataria dei lavori principali, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

**SENTITO** il RUP si precisa che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si adempirà nell'esercizio finanziario 2022 per il 100%;

**ATTESO** che per far fronte all'impegno di spesa di € 59.505,47 per lavori variante ed IVA, € 1.048,92 per incentivo variante, € 1.200,00 per costi pubblicità variante in GURI ed € 626,06 per integrazione incentivo lavori principali si utilizza parte della voce "imprevisti ed arrotondamenti", il quadro economico viene così rimodulato dal RUP:

A. Lavori	TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 143.232,83

<b>Lavori variante al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA E.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL</b>	<b>€ 48.774,97</b>
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>€ 194.507,80</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA (22%)	€ 32.061,22
<b>IVA (22%) lavori variante</b>	<b>€ 10.730,50</b>
<b>Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 3.130,28</b>
<b>Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 D.Lgs. 50/2016 per variante</b>	<b>€ 1.048,92</b>
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri fiscali ed IVA – Studio Eos Ingegneria)	€ 3.324,99
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
<b>Costi pubblicazione variante GURI</b>	<b>€ 1.200,00</b>
Imprevisti e arrotondamenti	€ 71,29
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 51.992,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 246.500,00</b>

**DATO ATTO** che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che nel presente provvedimento rappresentano l’Agenzia, dichiarano di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12;

**VISTA** la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** inoltre che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12;



- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della DTI Emilia-Romagna competente;

**AI SENSI** delle norme e del Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**

1. di approvare la perizia di variante suppletiva n. 389 del 02.05.2022 dei lavori in oggetto, completa di tutti gli allegati previsti, nell'importo complessivo netto di € 48.774,97 oltre I.V.A. al 22%;
2. di affidare i maggiori lavori previsti nella perizia di variante suppletiva, in esito alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli artt. 32 e 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, all'ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL(mandataria/capogruppo), via Santa Liberata, 530/a 41057 - Spilamberto (MO) C.F./P.I. 00208620369 -e-mail info@boschiva.it - pec boschiva@cert.database.it e BIOVERDE SERVIZI SRL (componente), C.F./P.I. 02582420366con sede in via del Commercio, 941018 - San Cesario sul Panaro (MO), già aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e con sette nuovi prezzi, e con un maggior tempo di 40 giorni, naturali e consecutivi, rispetto al contratto principale Rep. 472 del 21.03.2022, per l'importo complessivo netto di € 48.774,97;
3. di approvare ed allegare lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione, che verrà in seguito formalizzato;
4. di approvare il quadro economico dell'intervento MO-E-427-M "Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell'art. 14 del DPR 1363/59, in Comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)" come riformulato dal RUP:

<b>A. Lavori</b>	<b>TOTALE</b>
Lavori al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL	€ 143.232,83
<b>Lavori variante al netto del ribasso del 7% ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL</b>	<b>€ 48.774,97</b>
Oneri di sicurezza	€ 2.500,00
<b>Totale lavori + oneri di sicurezza</b>	<b>€ 194.507,80</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA (22%)	€ 32.061,22



<b>IVA (22%) lavori variante</b>	<b>€ 10.730,50</b>
<b>Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 3.130,28</b>
<b>Incentivo per funzioni tecniche ex art. 23 e 113 D.Lgs. 50/2016 per variante</b>	<b>€ 1.048,92</b>
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprensivo di oneri fiscali ed IVA – Studio Eos Ingegneria)	€ 3.324,99
Assicurazione progettisti	€ 200,00
Contributo autorità vigilanza	€ 225,00
<b>Costi pubblicazione variante GURI</b>	<b>€ 1.200,00</b>
Imprevisti e arrotondamenti	€ 71,29
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 51.992,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 246.500,00</b>

5) di impegnare a favore dell'ATI BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -BIOVERDE SERVIZI SRL –cod. ben. 90014 - CIG 925249044A- la somma di € 59.505,47 (lavori variante ed IVA 22%) imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo /Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201351/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

6) di impegnare a favore dei dipendenti AIPo – cod. ben. 129 – la somma di € 1.048,92 (incentivo variante) imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo /Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201351/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

7) di impegnare a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - cod. ben. 617 – CIG Z7D3687046 - la somma di € 1.200,00 (costi pubblicazione GURI) imputandolo all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo/ Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201351/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

8) di impegnare a favore dei dipendenti AIPo – cod. ben. 129 – la somma di € 626,06 (integrazione incentivo lavori principali) imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:

Capitolo	Missione/Programma/Titolo /Macroaggr.	Identificativo conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio esigibilità		
			2022	2023	2024
201351/2	09/0901/2/2020000	U.2.02.03.99.001	X		

9) di allegare la relazione della perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione firmato;

10) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- - all’Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria;
- - all’Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

### DICHIARA

Mediante l’approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Emilia Romagna orientale)

Firmato digitalmente da Massimo Valente

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 00]\_FRONTESPIZIO.pdf
2. 01]\_RELAZIONE.pdf
3. 05]\_SCHEMA\_ATTO\_SOTTOMISS.pdf



<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento