

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 322 del 04/04/2022

OGGETTO:TO-E-1294 - LAVORI DI DIFESA SPONDALI E RICALIBRATURA DEL FIUME PO DAL COMUNE DI PAESANA AL COMUNE DI MONCALIERI-2° STRALCIO: I LOTTO INTERVENTO IN SPONDA DESTRA PO IN COMUNE DI MONCALIERI, ZONA LUNGO PO ABELLONIO.

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO E DI IMPEGNO DI SPESA LAVORI, CSE, INCENTIVO E GURI

CIG CIG LAVORI 909028547D SMARTCIG CSE Z5034F9897 – CUP B25B19000100004

Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell' Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;
- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Assetto Organizzativo dell' Agenzia;
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni) come modificata dal DL n. 77 del 31/05/2021;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 di Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 del

22.03.2019;

- la Determina Direttoriale n. 983 del 29/07/2021 con la quale, a seguito dell'Assestamento di bilancio, viene aggiornato il Bilancio finanziario gestionale e viene applicato l'avanzo vincolato per i lavori così finanziati;
- la Delibera n. 24 del 28/07/2021 con cui il Comitato d'Indirizzo ha approvato l'Assestamento del Bilancio 2021-2023;
- la Delibera n. 42 del 17/12/2021 che approva il bilancio di previsione 2022-2024;
- la Determina Direttoriale n. 1 del 3/1/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio finanziario gestionale di previsione;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale Direttore dell'Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille;
- la Determina Direttoriale n.975 del 28/07/2021 con cui è stata nominata l'ing. Isabella Botta Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale;
- l'Ordine di servizio direttoriale del 30.10.2019 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Gianluca Zanichelli;

RICORDATO che l'intervento in argomento:

- era inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 dell'Agenzia con il codice TO-19-003;
- risulta finanziato da:
- Regione Piemonte con proprio Decreto n. 3-FP del 16 luglio 2018 per la progettazione esecutiva dell'intervento di completamento di cui ai paragrafi precedenti (cod. ReNDiS011R145/G3) per l'importo di € 14.769,00;
- dal Comune di Moncalieri mediante sottoscrizione dell'Accordo n. 1352 del 11.12.2018 per l'importo di € 800.000,00;
- fa parte del più ampio intervento TO-E-1263, per il quale l'Accordo sopra citato prevedeva:
 1. per i lavori in sponda destra Po - 2° stralcio dell'intervento "TO-E-1263" (TO-E-1294 con quota da destinarsi pari a € 800.000,00);
 2. per i lavori in sponda sinistra Po - 2° stralcio dell'intervento "TO-E-1263" (TO-E-1295 con quota da destinarsi pari a € 450.000,00);
- che per entrambi gli interventi, pertanto, il suddetto Accordo prevedeva l'erogazione da parte del Comune di Moncalieri di un importo pari a complessivi € 1.250.000,00;
- è quindi ricompreso nel suddetto Accordo attuativo, il quale prevede l'erogazione ad Aipo da parte del Comune di Moncalieri dell'importo di € 3.126.393,02 finalizzati alla realizzazione di interventi prioritari di mitigazione del rischio del fiume Po e dei torrenti Chisola e Sangone, in comune di Moncalieri (TO), Accordo in virtù del quale Aipo si è impegnata ad assumere il ruolo di Ente Attuatore;

PRECISATO che:

Regione Piemonte, in attuazione del predetto Decreto e secondo le modalità di cui al Decreto n. 1 FP del 28.02.2018, ha già corrisposto ad AIPo la somma di € 3.839,94 che è stata accertata al n. 1286/2018 con Determina Dirigenziale n. 1302 del 20/12/2018;

il Comune di Moncalieri ha già corrisposto ad Aipo la somma di € 30.000,00 di cui € 25.000,00 per

l'intervento in oggetto e sono stati accertati sul cap. 201550 (TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI) al n. 1287/2018 con Determina n. 1301 del 20/12/2018;

VISTA la determina n. 2744 del 27/11/2019 del Comune di Moncalieri avente ad oggetto "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DELLE PIANTUMAZIONI A COMPENSAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE STIMATO DEGLI ABBATTIMENTI DI ESEMPLARI ARBOREI A SEGUITO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE A CURA DI AIPO NEL PARCO DI LUNGO PO ABELLONIO." nonché i relativi elaborati che prevedevano opere complementari stimate in € 108.149,89 oltre IVA di legge, che il Comune di Moncalieri aveva trasmesso, con la sopra richiamata nota prot. n. 67163 del 27/11/2019;

ACQUISITE la validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i del 31/10/2019 e la successiva integrazione del 27/11/2019 rilasciata dall'Ing. Gianluca Zanichelli in qualità di Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- Dirigenziale n. 1577 del 28/11/2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato "TO-E-1294 - Lavori di difese spondali e ricalibratura del fiume Po dal comune di Paesana al comune di Moncalieri-2° stralcio: I LOTTO Intervento in sponda destra Po in comune di Moncalieri, zona Lungo Po Abellonio" - C.I.G.: 80864150C3 -CUP: B25B19000100004, e con la quale il Responsabile del Procedimento ha confermato il quadro economico dei lavori;
- Dirigenziale n. 785 del 17/07/2020 di aggiudicazione definitiva ad efficacia sospesa con cui la gara è stata affidata provvisoriamente, mediante il criterio di aggiudicazione ad offerta economica più vantaggiosa, all'Operatore Economico CABECO S.r.l. con il ribasso offerto del 3,23% (tre virgola ventitré per cento) e per l'importo netto di € 589.895,96 (euro cinquecentottantanoveottocentonovantacinque,96) oltre oneri di sicurezza ed I.V.A. di legge;
- Dirigenziale n. 1152 del 09/10/2020 di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta CABECO S.r.l. per un importo complessivo di euro 784.599,17 n.imp 3923/20 a carico del capitolo 201535 del bilancio di previsione 2020/2022, reimputato in sede di ROR 2021 con n.imp 2086/2021 e acc.to 613/2021 ed è stato impegnato l'incentivo per euro 12.862,28 con n.3922/20 a carico del capitolo 201535 del bilancio di previsione 2020/2022;

A.1 LAVORI DA RIBASSARE	609585,57
A.2 RIBASSO OFFERTO	- 19689,61
A.3 LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	589895,96
A.4 OPERE COMPLEMENTARI	18663,10
IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	608559,06
B ONERI DI SICUREZZA	
B.1 ONERI NON RIBASSABILI DI A.3	33528,50
B.2 ONERI NON RIBASSABILI DI A.4	1026,51

B.3	34555,01
TOTALE A+B	643114,07
C SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1 LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI ED ESCLUSI DALL'APPALTO	0
C.2 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	0
C.3 SPESE SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	0
C.4 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	4542,65
C.5 ACQUISIZIONE AREE O IMM E INDENNITA'	3500
C.6 ACCANTONAMENTO	0
C.7 SPESE TECNICHE:	
C.7.1 PROGETTAZIONE CON INARCASSA E IVA	28725,80
C.7.1.1 RIMBORSO A REGIONE PIEMONTE	- 14769,00
C.7.2 CSE CON INARCASSA E IVA	16314,55
C.7.3 SPESE PER INCENTIVO	12862,28
C.8 SPESE PER FRAZIONAMENTI CATASTALI	0
C.9 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	0
C.10 SPESE CONTRIBUTO ANAC	375
C.11 SPESE LABORATORIO, VERIFICHE E COLLAUDO	5000
C.12 IVA E ALTRE IMPOSTE DI A+B	141485,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	227574,38
TOTALE A+B+C	870688,45

Dirigenziale n. 401 del 31/03/2021 di affidamento ed impegno di spesa per l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assegnato all'Ing Remo Sarsano, con impegno n. 625/2021 e acc.to n.

106/2021 per € 16.314,55 compresi oneri e IVA;

- Dirigenziale n. 1450 del 15/11/2021 di impegno di spesa per restituzione dell'importo pari a € 14.769,00 a Regione Piemonte al fine di consentire la restituzione dell'importo del contributo revocato, con impegno n. 3533/2021;

TENUTO CONTO che il tempo previsto per la realizzazione dei lavori iniziali era stimato in 180 giorni naturali e consecutive, come da Contratto d'Appalto Rep n. 4368 del 30.10.2020, prorogato poi di 60 giorni, con verbale del 17.09.2021 e infine di 15 giorni con nota del 19.11.2021;

RILEVATA la necessità, secondo quanto descritto in perizia, di realizzare ulteriori modifiche rispetto alle previsioni progettuali iniziali, stimate in ulteriori 100 giorni per permettere l'esecuzione dei lavori complementari;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante n.496/TO del 19/11/2021 è stata redatta ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - lettera c) del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e smi e riguarda opere introdotte in variante, ammesse nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e a garanzia di una maggiore efficienza dell'intervento, per cause imprevedute ed imprevedibili occorse poco prima della consegna dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo delle spese da sostenere finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità è pari ad euro 44.317,00 più IVA al 22%;

DATO ATTO che con nota prot. n.15982 del 11.06.2021, con la finalità di voler eseguire opere migliorative aggiuntive di cui sopra, è stata richiesta al Comune di Moncalieri la possibilità di utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico: l'importo derivante dal ribasso d'asta e le voci A4, B2, C4 e C5, pari a complessivi € 27.732,26;

RILEVATO che in particolare le voci A4 e B2 pari a 19.689,61 risultavano assegnate alle opere di completamento previste facenti parte di quelle indicate nel progetto di riqualificazione ambientale "1804_REL_GEN00 - Progetto argine lungo Po Abellonio;

ACQUISITO il nulla osta da parte del Comune di Moncalieri con nota prot. n.17382 del 28.06.2021;

RICHIAMATO l'Accordo attuativo che prevede l'erogazione di € 3.126.393,02 ad AIPO, finalizzato alla realizzazione di interventi prioritari di mitigazione del rischio del fiume Po e dei torrenti Chisola e Sangone in Comune di Moncalieri (TO), rep. n. 1352 del 11.12.2018;

PRESO ATTO che con nota prot n. 28251 del 28.10.2021 si richiedeva al Comune di Moncalieri di poter utilizzare le economie pari a € 48.600,00, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'intervento "A" (interventi di pulizia degli alvei fluviali in relazione alla sicurezza dell'abitato e più in generale protezione civile) previsti dall'Accordo richiamato per un importo massimo di € 500.000,00 a fronte di una rendicontazione di € 451.400,00 e che tale richiesta è stata accolta con nota prot. n. 30378 del 18.11/2021;

VISTO il parere favorevole del RUP in data 03/2/2022, alla redazione della suddetta variante da parte della Direzione Lavori;

RITENUTO quindi:

- di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.496 del 19/11/2021 ai sensi dell'art 106 comma 1 - lettera c) del Codice Contratti D.Lgs n. 50/2016, comprensiva di Bozza di Atto di Sottomissione opportunamente sottoscritto dall'impresa esecutrice;
- di impegnare la spesa per i lavori in aumento, per l'incarico di CSE, per il compenso incentivante e per la pubblicazione della variante sul GURI;
- euro 44.317,00 più IVA a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 a favore dell'Impresa CABECO s.r.l. con sede legale in *omissis*, P.IVA E C.F. *omissis*;
- euro 1.185,80 comprensivi di IVA e INARCASSA a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 a favore dell'ing. Remo Sarsano *omissis* con ufficio in *omissis*;
- euro 1.330,55 a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 per incentivo per la progettazione in favore di dipendenti AIPO;

- euro 1.200,00 a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 per spese di pubblicazione sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) della variante in aumento;
- RITENUTO** infine di dover accertare l'importo complessivo di € 57.783,09 a carico del Comune di Moncalieri sul capitolo di entrata 201152/1 del bilancio di previsione 2022/2024;
- TENUTO CONTO** dell'urgenza di dover impegnare la spesa per i lavori in aumento, in attesa che venga accolta la richiesta di variazione di bilancio, inviata all'ufficio Bilancio tramite DOQUI in data 21/03/2022;
- CONSIDERATO** che, alla luce degli impegni presi e delle economie inserite nel quadro economico, quest'ultimo è stato così rimodulato dal Responsabile del Procedimento passando da un importo complessivo di € 870.688,45 a € 919.288,45;

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO TO-E-1294 - II stralcio - I lotto - VARIANTE								
(A)	LAVORI :							
(A1)	IMPORTO LAVORI, COMPRESIVI DI VARIANTE, AL LORDO DEL RIBASSO OFFERTO						€	687.632,00
(A2)	<i>a dedurre RIBASSO D'ASTA del 3,23%</i>						€	22.210,51
(A)	TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO						€	665.421,49
(B)	ONERI PER L'ATTUAZIONE COORDINAMENTO	DEL	PIAN O	DI	SICUR EZZA	E		
(B1)	ONERI A CORPO NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO per opere di cui al punto (A3)						€	22.009,58
(B)	TOTALE ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)						€	22.009,58
(A)+ (B)	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + ONERI DELLA SICUREZZA						€	687.431,07
(C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:							
(C1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						€	0,00
(C2)	Rilievi accertamenti ed indagini						€	0,00
(C3)	Spese per spostamenti sottoservizi						€	0,00

(C4)	Imprevisti e arrotondamenti					€ 59,57
(C5)	Acquisizione aree o immobili ed indennità varie					€ 0,00
(C6)	Accantonamento					€ 0,00
(C7)	Spese tecniche:					
(C7.1)	Progettazione, D.Lgs. 81/2008 in fase prog. (di cui 14769,00 finanziati da Reg.Piem.)	+	IVA	e	INARCA SSA	€ 28.725,80
(C7.1)	Rimborso a Regione Piemonte (rif. Nota Reg.Piem. prot. 24895 del 26.05.2021)		spese		progettazione	- € 14.769,00
(C7.2)	D.Lgs. 81/2008 in fase exec. + IVA e INARCASSA					€ 17.500,35
(C7.3)	Spese per incentivo					€ 14.192,83
(C8)	Spese per frazionamenti catastali					€ 0,00
(C9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					€ 0,00
(C10)	Spese per pubblicità contributo ANAC (€ 375,00)					€ 2.375,00
(C11)	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi					€ 3.000,00
(C12)	I.V.A. 22% su (A):					€ 151.234,83
(C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					€ 231.857,39
	TOTALE (A+B)					€ 919.288,45

AI SENSI delle norme e del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera n.496 del 19/11/2021 ai sensi dell'art 106 comma 1 - lettera c) del Codice Contratti D.Lgs n. 50/2016, comprensiva di Bozza di Atto di Sottomissione opportunamente sottoscritto dall'impresa esecutrice;
2. di attestare che a seguito dei suddetti impegni il Quadro Economico dell'intervento in oggetto è quello indicato nelle premesse del presente atto;
3. di impegnare la spesa per i lavori in aumento per 54.066,74 € a carico del capitolo 201535/1 del bilancio

di previsione 2022/2024 a favore dell'Impresa CABECO s.r.l. con sede legale in *omissis*, P.IVA E C.F. *omissis*, cod ben. 3717, pcf U.2.02.03.99.001, CIG 909028547D;

4. di impegnare euro 1.185,80 comprensivi di IVA e INARCASSA per l'incarico di CSE a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 a favore dell'ing. Remo Sarsano *omissisomissis* con ufficio in *omissis*, cod ben 3949, pcf U.2.02.03.99.001, SMARTCIG Z5034F9897;
5. di impegnare euro 1.330,55 a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 per incentivo per la progettazione in favore di dipendenti AIPO, cod ben 129, pcf U.2.02.03.99.001;
6. di impegnare euro 1.200,00 a carico del capitolo 201535/1 del bilancio di previsione 2022/2024 per spese di pubblicazione sul GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) della variante in aumento, cod ben. 617, pcf U.2.02.03.99.001, SMARTCIG Z1535C3EDD;
7. di accertare l'importo complessivo di € 57.783,09 a carico del Comune di Moncalieri sul capitolo di entrata 201152/1 del bilancio di previsione 2022/2024, cod deb 8900, pcf E.4.02.01.02.003;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
 - all'Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

LA DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Piemonte occidentale)
Firmato digitalmente da Isabella Botta