

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1224 del 14/11/2022

OGGETTO:VC-E-24-M: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN PROSSIMITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI SNAM NEI COMUNI DI SERRAVALLE SESIA (VC) E ROMAGNANO SESIA (NO) .
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA NR 1 AI SENSI DELL'ART.106 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II: IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVO, PUBBLICITA' (IPZS SMARTCIG Z3E387DCB5).

Cod. Opera: 1.296 CIG 9177010439 – CUP B17H21002970001

Direzione territoriale idrografica - Piemonte orientale

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 112/98;
- il D.P.C.M. del 27.12.2002;
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto semplificazioni) come modificata dal DL n. 77 del 31/05/2021;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 di Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Regolamento di contabilità di AIPO così come modificato e integrato con deliberazione del C.d.I. n.4

del 22.03.2019;

- la circolare AIPO del 06/10/2020 recante a oggetto “Esame delle disposizioni del decreto legge 16/07/2020 , n.ro 76, in materia di contratti pubblici e primi indirizzi applicativi”, e le tabelle sintetiche delle procedure di gara AIPO, aggiornate con le modifiche del D.L. n.ro 76/2020;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale n.1592 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023;
- la Delibera di C.d.I. nr. 24 del 28/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2021-2023”, con la quale si è provveduto a destinare quota parte dell’avanzo libero per il finanziamento del presente intervento;
- la Determina Direttoriale n. 983 del 29/07/2021 con la quale, a seguito dell’Assestamento di bilancio, è stato aggiornato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- la Determina Dirigenziale nr. 1668 del 10/12/2021 avente ad oggetto: “Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021. Prima applicazione” con la quale si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato al fine di dare attuazione al cronoprogramma finanziario approvato dai responsabili delle competenti strutture, anche per quanto riguarda, nello specifico l’opera oggettivata per un importo pari ad Euro 341.555,16 a carico del capitolo 201353-2 del Bilancio AIPO (parte capitale), annualità 2022 (impegno definitivo non liquidabile nr. 137/2022, con attuale disponibilità pari ad Euro 50.798,56);
- la Delibera di Comitato di Indirizzo nr. 42 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, il programma triennale dei lavori e il programma biennale dei servizi e forniture;
- la Determina Direttoriale nr. 1 del 03/01/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024;
- la Determina Dirigenziale n. 217 del 15/03/2022: “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, punto 9.1, allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011 annualità 2021. Provvedimento propedeutico Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale A27.1”;
- la Determina Dirigenziale nr. 369 del 14/04/22: "Riaccertamento Ordinario dei Residui Esercizio 2021. Aggiornamento stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato in Spesa del Bilancio 2021 e stanziamenti dei capitoli del Bilancio di Previsione 2022-2024"
- la Delibera di Comitato di Indirizzo nr. 36 del 30 Giugno 2022: “Decorrenza dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po al dott. Meuccio Berselli”;
- la Delibera di Comitato di Indirizzo n. 44 del 5 Agosto 2022: “Approvazione dell’Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024” con la quale, nello specifico, è stata applicata quota parte di avanzo libero per il finanziamento di ulteriori Euro 300.000,00 a carico di AIPO per la realizzazione del presente intervento;
- la Deliberazione n. 49 del 29/09/2022: “Approvazione della Quinta Variazione del Programma

Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022"

- la Deliberazione n. 50 del 29/09/2022: "Approvazione della Quinta Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022/2023"

VISTO l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale", conferito al sottoscritto con nota Direttoriale del 16/09/2019, per il periodo 16/09/2019-15/09/2022, in esecuzione della Determina Direttoriale 1048 del 10/09/2019;

VISTA la determina direttoriale n.959 del 15/09/2022 che ha disposto la proroga dell'incarico in oggetto fino al 30/09/2022 ed il relativo O.d.S. Direttoriale del 15/09/2022 emanato in esecuzione della Determina medesima;

VISTO l'incarico di responsabilità dirigenziale denominato "Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale", conferito al sottoscritto con nota Direttoriale del 16/09/2019, per il periodo 16/09/2019-15/09/2022, in esecuzione della Determina Direttoriale 1048 del 10/09/2019;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto era stato nominato l'Ing. Antonio Arena, nominato con Ordine di Servizio Dirigenziale nr. 26 del 28/09/2021;
- successivamente, con Ordine di Servizio Dirigenziale nr. 9 del 7/06/2022; il Responsabile del Procedimento per l'intervento è stato nominato il Dott. Pasquale Barracca;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è contemplato all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici AIPo 2022/2024, codice CA-2021-010, con linea di finanziamento "opere prioritarie", approvato con Deliberazione del Comitato d'Indirizzo n.42 del 17/12/2021 per un importo di Euro 341.555,16 a valere sulla prima annualità;

RICHIAMATE le proprie determinine:

- nr. 1376 del 02/11/2021 con la quale si è provveduto a:

1. contrarre e affidare direttamente alla Ditta Pellerei Energia Società Agricola S.r.l., C.F. e P.IVA 02371540028 e, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità alla Legge 108/2021, art. 51) comma 1), i lavori di manutenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità degli attraversamenti SNAM nei comuni di Serravalle Sesia e Romagnano Sesia (NO), per l'importo di Euro 6.922,00 di cui Euro 6.422,00 per lavori ed Euro 500,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva di Legge 22%;
2. impegnare a favore della Ditta Pellerei Energia Società Agricola S.r.l., l'importo di Euro 8.444,84 sul capitolo di spesa 201353 – 2 "OPERE URGENTI E PRIORITARIE-PIEMONTE ORIENTALE" del Bilancio AIPo 2021/2023 (imp. 3472/21):

-nr. 143 del 18/02/2022 con la quale si è provveduto a:

1. contrarre e affidare direttamente allo STUDIO LORO PIANA & TOSETTI, Viale Vittorio Veneto 5, 13037 Borgosesia (VC), C.F. Partita IVA: 01909840025 e, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità alla Legge 108/2021, art. 51) comma 1), l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori di manutenzione e ripristino delle difese spondali in prossimità degli attraversamenti Snam nei Comuni di Serravalle Sesia (VC) e Romagnano Sesia (NO), per un importo netto di Euro 4.950,00 (dall'importo è escluso Cassa Geom. 5% e IVA di legge), pari ad un importo onnicomprensivo di Euro 6.340,95;
2. impegnare a favore dello STUDIO LORO PIANA & TOSETTI l'importo di Euro 6.340,95 sul capitolo di spesa 201353 – 2 "OPERE URGENTI E PRIORITARIE-PIEMONTE ORIENTALE" del Bilancio AIPo 2022/2024 (imp. 604/2022).

VISTA la propria determina nr. 331 del 6/4/22 di approvazione del progetto esecutivo e a contrarre con la quale si è provveduto a:

- A. approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, assunto al registro delle Perizie dell'Ufficio Operativo di Alessandria al n. 3392/2021, dell'importo complessivo di € **350.000,00** con il seguente

Q.E.:

A Lavori		
A1 Lavori a base di gara (soggetti a ribasso)		€ 261.000,00
A2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 8.000,00
Totale lavori comprensivi di costi sicurezza (A)		€ 269.000,00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Per IVA 22 % su (A1+A2)	€ 59.180,00	
B2 Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 nella misura del 2,00% (A1+A2)	€ 5.380,00	
B3 Lavori esclusi dall'appalto (Iva 22% inclusa)	€ 500,00	
B4 Per incarico CSPE – STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e Iva 22% inclusi)	€ 6.340,95	
B5 Intervento taglio piante, sfalcio e pulizia -Ditta Pellerei	€ 8.444,84	
B6 Imprevisti	€ 187,55	
B7 Contributo ANAC	€ 225,00	
B8 Economie da ribasso	€ 741,66	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 81.000,00
Importo complessivo totale (A+B)		€ 350.000,00

B. stabilire di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti mediante procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 63, comma, 2 lett. c) e dell'art. 36 del Codice dei Contratti così come modificato dall'art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 120 così come sostituita dall'art. 51 della L. n. 108/21 per un importo complessivo di € 269.000,00 di cui € 261.000,00 per lavori soggetti a ribasso (costo stimato della manodopera di € 55.001,54) ed € 8.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito descritto:

RICHIAMATE le ulteriori proprie determine:

- nr. 438 del 4/5/2022 di aggiudicazione ad efficacia sospesa dei lavori in oggetto alla Ditta DEFABIANI S.r.l., con sede legale in Via Al Sesia Fraz. Roccapietra, 1 – 13019 Varallo (VC) - C.F. e partita IVA 02005810022, che ha presentato la miglior offerta, indicando un ribasso del 21,22% sul valore posto a base di gara pari ad € 261.000,00, per un importo netto di aggiudicazione pari ad €205.615,80 oltre € 8.000,00 per oneri di sicurezza, corrispondenti ad un importo complessivo netto di €213.615,80 oltre

IVA di legge;

2. nr. 471 del 10/5/2022:

-di aggiudicazione definitiva efficace e impegno dei lavori in oggetto alla Ditta DEFABIANI S.r.l., con sede legale in Via Al Sesia Fraz. Roccapietra, 1 – 13019 Varallo (VC) - C.F. e partita IVA 02005810022, che ha presentato la miglior offerta, indicando un ribasso del 21,22% sul valore posto a base di gara pari ad € 261.000,00, per un importo netto di aggiudicazione pari ad €205.615,80 oltre €8.000,00 per oneri di sicurezza, corrispondenti ad un importo complessivo netto di €213.615,80 oltre IVA di legge (imp 2149/22);

- di impegno di spesa per compenso incentivante a favore dei dipendenti AIPo per Euro 5.380,00 (imp. 2150/22)

CONSIDERATO che con la predetta determina il quadro economico è stato così riformulato:

A Lavori		
A1 Lavori (Ditta Defabiani srl)		€ 205.615,80
A2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 8.000,00
Totale lavori comprensivi di costi sicurezza (A)		€ 213.615,80
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Per IVA 22 % su (A1+A2)	€ 46.995,48	
B2 Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 nella misura del 2,00% (A1+A2)	€ 5.380,00	
B3 Lavori esclusi dall'appalto (Iva 22% inclusa)	€ 500,00	
B4 Per incarico CSPE – STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e Iva 22% inclusi)	€ 6.340,95	
B5 Intervento taglio piante, sfalcio e pulizia -Ditta Pellerei	€ 8.444,84	
B6 Imprevisti	€ 187,55	
B7 Contributo ANAC	€ 225,00	
B8 Economie da ribasso	€ 68.310,38	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 136.384,20
Importo complessivo totale (A+B)		€ 350.000,00

RICORDATA la propria determina n. 791 del 27/07/2022 con la quale si è stabilito:

1. di procedere all'estensione dell'incarico professionale per espletamento pratiche catastali e procedure espropriative già affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO LORO PIANA & TOSETTI, Viale Vittorio Veneto 5, 13037 Borgosesia (VC), C.F. Partita IVA: 01909840025, per un importo netto di € 2.200,00 oltre oneri cassa Geometri 5% ed IVA 22%, per un totale complessivo lordo di € 2.818,20 (soggetti a R.A. 20%) – imp. 2493/22;
2. di impegnare a favore di “Soggetti Diversi” l'importo per indennità di occupazione temporanea e/o esproprio a favore di soggetti diversi e ulteriori indennità ai coltivatori diretti/affittuari/frutti pendenti, per n totale complessivo di € 15.606,17 – imp. 2494/22
3. di aggiornare il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

A Lavori		
A1 Lavori (Ditta Defabiani srl)		€ 205.615,80
A2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 8.000,00
Totale lavori comprensivi di costi sicurezza (A)		€ 213.615,80
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Per IVA 22 % su (A1+A2)	€ 46.995,48	
B2 Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 nella misura del 2,00% (A1+A2)	€ 5.380,00	
B3 Lavori esclusi dall'appalto (Iva 22% inclusa)	€ 500,00	
B4 Per incarico CSPE – STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e Iva 22% inclusi)	€ 6.340,95	
B5 Per Incarico di espletamento procedure espropriative e pratiche catastali STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e ed Iva 22% inclusi)	€ 2.818,20	
B6 Per indennità di occupazione temporanea e/o esproprio di a favore di soggetti diversi e ulteriori indennità ai coltivatori diretti/affittuari/frutti pendenti	€ 15.606,17	
B7 Intervento taglio piante, sfalcio e pulizia -Ditta Pellerei	€ 8.444,84	
B8 Imprevisti	€ 1.763,18	
B9 Contributo ANAC	€ 225,00	
B10 Economie da ribasso	€ 48.310,38	

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 136.384,20
Importo complessivo totale (A+B)	€ 350.000,00

EVIDENZIATO che:

- In data 29.06.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori e, successivamente, per poter raggiungere parte del tratto B-C ma soprattutto il tratto C-D oggetto di intervento radicale, eseguibile solo dall'alveo, essendo l'area completamente allagata si è resa necessaria la realizzazione di una pista in alveo mediante riporto di notevole quantità di materiale inerte per innalzamento della quota di transito. A seguire si è reso necessario il taglio e la pulizia della abbondante vegetazione.
- Raggiunti i tratti interessati dalle lavorazioni si è potuto constatare che, tra le cavità della scogliera esistente, l'apparato radicale della vegetazione infestante, presente su tutto il paramento, era di notevoli dimensioni e di difficile estirpazione, infatti le radici (miste a terreno) e ceppaie presenti raggiungevano dimensioni e diametri molto significativi, tali da richiedere un importante intervento di mezzi e uomini per la loro rimozione, inoltre si è manifestata la necessità di tagliare alcune alberature di notevole altezza.
- Al fine di poter eseguire il previsto intasamento della scogliera in massi mediante getto di calcestruzzo, a seguito di sopralluogo congiunto con l'impresa, la DL ed il Dirigente d'Area, effettuato in data 2/8/2022, si è concordata la necessità di provvedere al taglio ed estirpazione degli apparati radicali mediante utilizzo di mezzo meccanico, pompa idrante e mano d'opera con le necessarie attrezzature. Inoltre per l'adeguamento del tratto arginale e per l'imbottimento a tergo di difese, si è concordato di utilizzare il materiale inerte proveniente dall'alveo in luogo di materiale da fornirsi a cura e spesa dell'impresa, come invece previsto in progetto.
- Si è concordato inoltre di realizzare una rampa di accesso all'argine munita di sbarra metallica mobile, attivabile manualmente solo nei casi necessari ed autorizzati dal AIPo.
- Durante il corso dei lavori, dopo una sostanziale pulizia del tratto A-B e, in particolare, in occasione della movimentazione di alcuni massi esistenti, si è potuto constatare che gli stessi erano posizionati alla rinfusa e solo appoggiati sul fondo dell'alveo. Tenuto conto che il tratto in esame rappresenta la testata dell'argine e che, comunque, i massi esistenti devono essere totalmente rimossi e poi riposizionati, si ritiene necessario eseguire una lavorazione più idonea e completa dotando di fondazione anche questo tratto. La fondazione sarà realizzata con le stesse caratteristiche di quella prevista ed eseguita per il tratto C-D.

ATTESO che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 c) punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si è provveduto alla redazione di perizia di variante con un importo per i maggiori lavori da eseguire che, come determinato da computo metrico estimativo e quadro economico di raffronto, ammonta a complessivi lavori lordi € 305.232,24, che al netto del ribasso pari al 21,22% risultano pari ad € 248.462,20, corrispondenti ad Euro € 240.462,20 per lavori ed Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza (aumento del 16,95%);

PRECISATO che, per quanto sopra esplicitato, è stata proposta l'esecuzione dei maggiori lavori all'Impresa aggiudicataria DEFABIANI S.r.l. agli stessi patti e condizioni della scrittura privata Rep. n. 491 del 23/06/2022, per un importo integrativo pari ad Euro 34.846,40 oltre Iva 22% (aumento del 16,95%), sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari facente parte integrante della presente perizia di variante, al fine di evitare possibili interferenze in fase esecutiva e garantire una continuità lavorativa senza determinare rallentamenti di sorta nelle relative lavorazioni;

SENTITA per le vie brevi l'Impresa aggiudicataria ed acquisita la sua preliminare disponibilità all'effettuazione dei maggiori lavori in perizia, confermata con la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 05/10/2022 redatti dalla D.L. e agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO, sulla base delle motivazioni sopra esposte, di affidare gli stessi lavori all'Impresa DEFABIANI S.r.l. agli stessi patti e condizioni della scrittura privata Rep. AIPo n. 491 del 23/06/2022, sulla base dei nuovi prezzi di perizia;

CONSIDERATO che, in ottemperanza ai disposti dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" questo Ufficio dovrà provvedere ad assolvere agli adempimenti relativi alla pubblicità, provvedendo alla sola pubblicazione in ambito nazionale, ovvero in GURI, impegnando in via presuntiva a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'importo presuntivo di Euro 1.200,00 onnicomprensivi, disponibili alla voce "Imprevisti" del Q.E. del presente intervento;

RITENUTO, alla luce di quanto precisato, di rimodulare e aggiornare il Q.E. dell'opera in oggetto come riportato:

A Lavori		
A1 Lavori (Ditta Defabiani S.r.l. importo netto contrattuale)		€ 205.615,80
A1.1 Per maggiori lavori in variante (importo netto)		€ 34.846,40
A2 Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 8.000,00
Totale lavori comprensivi di costi sicurezza (A)		€ 248.462,20
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 Per IVA 22 % su (A1+A2)	€ 46.995,48	
B2 Per IVA 22 % su (A1.1)	€ 7.666,21	
B3 Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 nella misura del 2,00% (A1+A2 importo lordo di progetto)	€ 5.380,00	
B4 Incentivo art. 92 del Dlgs 163/2006 nella misura del 2,00% (A1+A2 importo lordo di variante)	€ 884,65	
B5 Lavori esclusi dall'appalto (Iva 22% inclusa)	€ 500,00	

B6 Per incarico CSPE – STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e Iva 22% inclusi)	€ 6.340,95	
B7 Per Incarico di espletamento procedure espropriative e pratiche catastali STUDIO LORO PIANA & TOSETTI (oneri e ed Iva 22% inclusi)	€ 2.818,20	
B8 Per indennità di occupazione temporanea e/o esproprio di a favore di soggetti diversi e ulteriori indennità ai coltivatori diretti/affittuari/frutti pendenti	€ 15.606,17	
B9 Intervento taglio piante, sfalcio e pulizia -Ditta Pellerei	€ 8.444,84	
B10 Imprevisti	€ 1.763,18	
B11 Contributo ANAC	€ 225,00	
B12 Pubblicazione variante su Gazzetta Ufficiale - IPZS	€ 1.200,00	
B13 Economie da ribasso	€ 3.713,12	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		€ 101.537,80
	Importo complessivo totale (A+B)	€ 350.000,00

RICHIAMATA la Direttiva sulle procedure di approvazione delle varianti in corso d'opera n. 20001 del 24/05/2010;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle sueprese considerazioni:

1. di approvare la perizia di variante nr. 1 del 12/10/2022 per un maggiore importo netto di € 34.846,40 sull'originario valore netto contrattuale di € 213.615,80 di cui Euro 205.615,80 per lavori ed Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un aumento del 16,95% per un totale netto lavori pari ad Euro 248.462,20 di cui € 240.462,20 per lavori ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%;
2. di riconoscere a favore dei dipendenti AIPo un compenso incentivante ex Art.92 D.lgs 163/06 per lavori var.1, quantificato in € 884,65;
3. di adempiere a quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di apposito avviso in GURI al costo presuntivo di Euro 1.200,00 onnicomprensivi;
4. di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa, per un importo complessivo pari ad € 44.597,26 a carico del Bilancio AIPo, cap. 201353-2 "del Bilancio AIPo 2022/2024, anno 2022:
 - Per lavori, perizia di variante 1, a favore della ditta DEFABIANI S.r.l.: € 42.512,61, Iva inclusa;
 - Per incentivo ex Art.92 Dlgs 163/06, a favore dei dipendenti AIPo: € 884,65
 - Per pubblicità ex art 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore IPZS: € 1.200,00

così come schematizzato:

Beneficiario	Capitol o	Missione/Programm a	Identificativo conto FIN (V livello	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare
--------------	--------------	------------------------	--	--------------------------	-------------------------

		Titolo/Macroaggr.	Piano dei conti)		
Cod. 101096 DEFABIANI S.r.l. CIG 9177010439	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 42.512,61
Cod. 129 Dipendenti AIPo	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 884,65
Cod. 617 - IPZS (smart CIG Z3E387DCB5)	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 1.200,00

Tutto ciò premesso

Ai sensi del regolamento di contabilità vigente

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate in premessa:

1. Di approvare la perizia di variante nr. 1 del 12/10/2022 per un maggiore importo netto di € 34.846,40 sull'originario valore netto contrattuale di € 213.615,80 di cui Euro 205.615,80 per lavori ed Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza, corrispondente ad un aumento del 16,95% per un totale netto lavori pari ad Euro 248.462,20 di cui € 240.462,20 per lavori ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 22%;
2. Di dare atto, altresì, che i maggiori lavori saranno eseguiti dalla Ditta DEFABIANI S.r.l., già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) punto 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra indicate;
3. Di attestare che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento in virtù della Determina Dirigenziale nr. 1668 del 10/12/2021 avente ad oggetto: "Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato 2021. Prima applicazione" con la quale si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato al fine di dare attuazione al cronoprogramma finanziario approvato dai responsabili delle competenti strutture, anche per quanto riguarda, nello specifico l'opera oggetto per un importo a carico del capitolo 201353-2 del Bilancio AIPo (parte capitale), annualità 2022, impegno definitivo non liquidabile nr. 137/2022, con attuale disponibilità pari ad Euro 50.798,56;
4. Di adempiere a quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di apposito avviso in GURI al costo presuntivo di Euro 1.200,00 onnicomprensivi;
5. Di riconoscere a favore dei dipendenti AIPo un compenso incentivante ex Art.92 D.lgs 163/06 per lavori var.1, quantificato in € 884,65;
6. Di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa, per un importo complessivo pari ad € 44.597,26 a carico del Bilancio AIPo, cap. 201353-2 "del Bilancio AIPo 2022/2024, anno 2022:
 - Per lavori, perizia di variante 1, a favore della ditta DEFABIANI S.r.l.: € 42.512,61, Iva inclusa;
 - Per incentivo ex Art.92 Dlgs 163/06, a favore dei dipendenti AIPo: € 884,65
 - Per pubblicità ex art 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a favore IPZS: € 1.200,00

così come schematizzato:

Beneficiario	Capitolo	Missione/Programma Titolo/Macriaggr.	Identificativo conto FIN (V livello Piano dei conti)	Esercizio esigibilità	Importo da impegnare
---------------------	-----------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------

Cod. 101096 DEFABIANI S.r.l. CIG 9177010439	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 42.512,61
Cod. 129 Dipendenti AIPo	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 884,65
Cod. 617 - IPZS (smart CIG Z3E387DCB5)	201353- 2	2/09.01/05.3/1030000	U.2.02.03.99.001	2022	€ 1.200,00

7. Di attestare che il quadro economico dell'intervento in argomento è stato riformulato dal RUP così come in premessa;

8. Di trasmettere il presente atto:

- all'Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- all'Ufficio Gare e Contratti per gli adempimenti relativi alla pubblicazione GURI;
- all'Ufficio Gestione Ciclo Performance e Valutazione per la repertoriazione e per assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

DICHIARA

Mediante l'approvazione della sottoscrizione:

- di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);
- di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione territoriale idrografica - Piemonte orientale)
Firmato digitalmente da Gianluca Zanichelli